

PROTOKÓŁ NR 6

Z RADY BUDOWY W DNIU 01.08.2022 R

BUDOWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
BUDYNKU MSHIA OPOLE ul. KOWALSKA 4

OBECNI WG ZAŁĄCZONEJ LISTY:

I. OMÓWIENIE SPRAW Z POPRZEDNIEJ NARADY:

- 1) WYCENA DREW - W TRAKCIE ZAŁĄCZANIA
WIZJA LOKALNA 8 LIPCA 2022 R.
- 2) KABEŁ SN - W DNIU 29 LIPCA ZOSTAŁA ZAMÓWIONA
RURA OCHRONNA DWUDZIELNA. PRZY ZAŁĄCZANIU
RURY OCHRONNEJ STWIERDZONO, ŻE NA ODCINKU
KABEŁ SN W OSIACH POM. 1-2 KABEŁ JEST
OBRÓDZONY I ~~NAD KABEL~~ JEST W KONSTRUKCJI
KORYTOK BĘTONOWEJ, W ZAŁĄCZENIU ZDJĘCIA.
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA PODZIEMNEJ KORYTOK
NIE BYŁA ODWZOROWANA NA MAPIE DO CELÓW
PROJEKTOWYCH I NIE MOGAŁA BYĆ UWZGLĘDNIONA
W PROCESIE PROJEKTOWANIA NOWYCH FUNDAMENTÓW.
TELEINTEGRU W OBRĘBIE OD 9 SIERPNIA
DO 20 SIERPNIA W UZGODNIENIU Z TAURONEM
I MZD OPOLE DOKONA DOCELOWEGO PRZEWODZENIA
KABEŁ SN I ODTWORZY NAWIERCHNIĄ DROGI.
INWESTOR PRZEKAZUJE WYKONAWCY ZGODĘ MZD OPOLE
NA PRACĘ W PASIE DROGOWYM ZWIĄZANĄ
Z PRZEWODZENIEM KABEŁA.

- 3) PROJEKTANTA WYKAZA ZGODĘ NA ZMIANĘ
2 DRZWI 1-SERWISOWYCH NA 1 DRZWI 2-SERWISOWE
SPĘTNIAJĄCE WARMER PRUŻ - DOTYCH PDM. TRAFÓ.
- 4) GEN. WYKONANIE JEST W TRAKCIE UZGODNIEN
Z PODWŁOKNIAJCAMI INSTALACJI WOD-KAN,
WENTYLACJI I KUMATYZACJI.
- 5) TRWA ROZBIÓRKA STROPÓW I ŚCIAN POD
KŁATKĘ SCHODOWĄ W OSIACH 1÷3/1÷F
ZAKOŃCZENIE W 31 TYGODNIU.
- 6) RUPOCIEŁO ROZBIÓRKA STROPÓW I ŚCIAN
POD KŁATKĘ SCHODOWĄ W OSIACH 5÷7/1÷F
- 7) ODBIÓR ŻURAWIA PRZEZ UDT W TRAKCIE.
- 8) KONTYNUOWANIE SIŁ ROBÓT W CIĘŚCI NOWEJ
POMIĘDZY OSIAMI 12÷15/A÷F
- 9) KONTYNUACJA ROZBIÓRÓW NA PARTERZE POD
POMIESZCZENIE TRAFÓ.
- 10) ODEBRUKI ŚCIEPÓW ZOSTAŁY WYKONANE.
- 11) W DNIU DALSZEJ SZYM PLANOWANY JEST PRZYZJAZD
PROJEKTANTÓW W CELU DOBOWANIA USTALEN
ZWIAZANYCH Z KONTYNUACJĄ ROBÓT.

II PLANOWANY ZAKRES PRAC W 31 TYGODNIU

- 1) KONTYNUACJA ROBÓT ROZBIÓRCZYCH W BUDYNKU.
- 2) KONTYNUACJA ROBÓT W CIĘŚCI NOWEJ W ZAKRESIE
ME KOLIDUJĄCYM Z KAWCER SN.

LISTA OBECNOSC
BUDOWA MSWIA OPOLE ul. KOWALSKA 4
01.08.2022 godz 8⁰⁰

1. MARCEK WATZKI - Winowik budowy

2. DARIAN SOSADA - TECHBUD

3. Jolanta Jelnicka - ST 202 MSWIA Opolu

4. Marek Dulek - Teleinpol

5. DAWID WOS - TECHBUD

6. HANNA SZADOWSKA
SKALA Id. 600

7. MARCIN GZELIO SKALA 607 704 762

448 180
je