



**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy<sup>1</sup>, pn.: **Budowa Posterunku Policji w Budzynie**.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytań razem z odpowiedziami<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania modułów 3D o dużych gabarytach oraz wysokim stopniu prefabrykacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W przypadku zaferowania wariantu budowy posterunku w metodzie modułowej 3D, Zamawiający wymaga zastosowania modułów 3D o możliwie dużych gabarytach pojedynczych segmentów oraz wysokim stopniu prefabrykacji.

**Pytanie nr 3**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania modułów wielkogabarytowych o wymiarach min. dł. 1200 cm x szer. 360 cm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W przypadku zaferowania wariantu budowy posterunku w metodzie modułowej 3D, Zamawiający wymaga modułów wielkogabarytowych dostosowanych do układu funkcjonalnego budynku. Zamawiający nie potwierdza wymagań co do minimalnych wymiarów modułów.

**Pytanie nr 4:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza spawania konstrukcji modułów na placu budowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W przypadku zaferowania wariantu budowy posterunku w metodzie modułowej 3D, Zamawiający nie dopuszcza spawania konstrukcji modułów na placu budowy.

**Pytanie nr 5:**

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca systemu modułowego winien dostarczyć na budowę moduły w wysokim stopniu prefabrykacji wraz z zamontowanymi instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi a prace resztkowe będą polegały na robotach wykończeniowych oraz montażu instalacji, których technologia wykonania wyklucza wykonanie w zakładzie produkcyjnym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że Wykonawca systemu modułowego winien dostarczyć na budowę moduły o wysokim stopniu prefabrykacji wraz z zamontowanymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, a prace resztkowe będą polegały na robotach wykończeniowych oraz montażu instalacji, których technologia wykonania wyklucza wykonanie w zakładzie produkcyjnym.

**Pytanie nr 6:**

Proszę o potwierdzenie, że dostarczony system modułów 3D winien zapewnić szczelność powietrza, zgodnie z warunkami technicznymi załącznik nr 2 wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energią pkt 2.3 Szczelność na przenikanie powietrza ppkt. 2.3.1 W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi

<sup>1</sup> ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)

<sup>2</sup> podstawa prawna - art. 284 ust. 2 i 6 ustawy

połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, aby dostarczony system modułów 3D zapewniał szczelność powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie nr 7:**

Proszę o potwierdzenie, że dostarczony system modułów 3D winien zapewnić dla podłóg nośność min 500 kg/m<sup>2</sup> zgodnie z przepisami.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga aby dostarczony system modułów 3D posiadał dla podłóg nośność min 500kg/m<sup>2</sup> zgodnie z zapisami PFU.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązania systemu modułów 3D nie posiadające udokumentowanych rozwiązań w zakresie odporności ogniowej zgodnie z normą PN-EN 13501?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania systemu modułów 3D nie posiadających udokumentowanej odporności ogniowej wyrobu. Zgodnie z zapisami PFU, Zamawiający określił: „Wymagana udokumentowana odporność ogniowa poszczególnych elementów konstrukcji i wykończenia budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastosowany system modułowy musi posiadać certyfikat lub inny dokument (wydany przez jednostkę notyfikowaną) potwierdzający, że produkowane moduły spełniają odpowiednio wymagania pożarowe dla konstrukcji i przegród, w tym przegród stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego - zgodnie z klasyfikacją pożarową budynku (REI30, REI60, REI120)”.

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści rozwiązania konstrukcyjne dla przegród (ściany zewnętrzne, stropy, podłoga, ściany konstrukcyjne), do których budowania wykonawca wykorzystuje płyty wykonywane z produktów drewnopochodnych (płyty MFP, OSB i inne drewnopochodne), klejonych za pomocą klejów zawierających szkodliwe i rakotwórcze formaldehydy, które w trakcie użytkowania są emitowane do otoczenia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie budynków z materiałów dopuszczonych do użytkowania przepisami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wbudowania materiałów szkodliwych dla zdrowia.

**Pytanie nr 10:**

Czy zastosowany dostarczony system modułów 3D winien posiadać odporność ogniową ścian systemowych potwierdzoną raportem z badań i/lub klasyfikację pożarową potwierdzoną przez odpowiednią instytucję?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapisami PFU: „Wymagana udokumentowana odporność ogniowa poszczególnych elementów konstrukcji i wykończenia budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastosowany system modułowy musi posiadać certyfikat lub inny dokument (wydany przez jednostkę notyfikowaną) potwierdzający, że produkowane moduły spełniają odpowiednio wymagania pożarowe dla konstrukcji i przegród, w tym przegród stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego - zgodnie z klasyfikacją pożarową budynku (REI30, REI60, REI120)”. System modułów winien posiadać odporność ogniową potwierdzoną przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z funkcją jaką mają pełnić budynki, konstrukcja modułu 3D winna być spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dostarczona konstrukcja modułu 3D winna być spawana zgodnie z wymogami stosownych norm, w tym normy EN 1090-2:2008+A1:2011.

**Pytanie nr 12:**

Proszę o potwierdzenie, że elementy instalacji typu centralnego ogrzewania, wody bytowej, kanały wentylacyjne, przewody elektryczne, rozdzielnice elektryczne oraz inne elementy instalacji winny być niewidoczne i niedostępne dla użytkowników obiektu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga aby elementy instalacji typu centralnego ogrzewania, wody bytowej, kanały wentylacyjne, przewody elektryczne oraz inne elementy instalacji były niewidoczne i niedostępne dla użytkowników obiektu.

**Pytanie nr 13:**

Prosimy o potwierdzenie, że instalacje rurowe takie jak instalacje co, instalacje wod-kan, kanały wentylacyjne powinny być rozprowadzone w suficie podwieszanym lub w konstrukcji ścian.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, aby instalacje rurowe takie jak instalacje co, instalacje wod-kan, kanały wentylacyjne były rozprowadzone w suficie podwieszanym lub w konstrukcji ścian.

**Pytanie nr 14:**

Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń aktywnych sieci strukturalnej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa urządzeń aktywnych sieci strukturalnej.

**Pytanie nr 15:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia instalacji po wierzchu ścian i stropów?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia instalacji po wierzchu ścian i stropów.

**Pytanie nr 16:**

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na postanowienia Warunków Technicznych:

- 1) **WT § 232. 1** „Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsiónkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego”, oraz
- 2) **WT § 243. 3** „Przegrody o których mowa w ust. 1, nad sufitami podwieszonymi i pod podłogami podniesionymi powyżej poziomu stropu lub podłoża, powinny być wykonane z materiałów niepalnych”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i wybudowane budynki spełniały wszystkie obowiązujące przepisy, także dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

**Pytanie nr 17:**

Zwracamy się o podanie zysków ciepła od projektowanych urządzeń serwerowni celem doboru optymalnego systemu klimatyzacyjnego;

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że przewidywany zysk cieplny od projektowanych urządzeń serwerowni i dostarczonych przez Zamawiającego urządzeń aktywnych należy przyjąć na etapie projektowania tak, aby temperatura w serwerowni wynosiła 20°C (+/- 2°C). Dla urządzeń aktywnych dostarczonych przez Zamawiającego należy przyjąć zyski ciepła na poziomie 2kW.

**Pytanie nr 18:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie innych niż podane w PFU urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania innych niż podane w PFU urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

**Pytanie nr 19:**

Zwracamy się o udostępnienie warunków technicznych, promesę przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej oraz deszczowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada warunków technicznych, promesy przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej oraz deszczowej. Uzyskanie ich leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 20:**

Zwracamy się o udostępnienie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku posterunku.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU koncepcję architektoniczno – budowlaną wykonuje wykonawca na etapie projektowania.

**Pytanie nr 21:**

Wnosimy o określenie ilości urządzeń, przyborów sanitarnych w budynku posterunku.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że ilości urządzeń, przyborów sanitarnych w budynku posterunku należy dostosować do potrzeb 8 pracowników. Wykonawca również w ramach oferty powinien uwzględnić kompletne wyposażenie sanitariatów w: lustro, podajnik do mydła, szczotkę do WC, suszarkę elektryczną do rąk, uchwyt do papieru toaletowego, osprzęt do pomieszczenia WC dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową (zgodnie z przepisami).

**Pytanie nr 22:**

Zwracamy się o udostępnienie Planu Zagospodarowania Terenu wraz z lokalizacją budynku posterunku.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada PZT wraz z lokalizacją posterunku. Zamawiający załączył w dokumentacji postępowania Decyzję lokalizacyjną z załącznikiem graficznym, na którym zaznaczono obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy.

**Pytanie nr 23:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby poszycie wszystkich ścian budynku modułowego umożliwiała na całej ich powierzchni zamocowania obciążenia w postaci szafek, paneli nadłóżkowych i innych w ten sposób, aby minimalne wymagane dopuszczalne obciążenie dla jednego punktu mocującego wynosiło nie mniej niż 0,25 kN oraz minimalnie 0,5 kN na m<sup>2</sup> przegrody.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, aby minimalne wymagane dopuszczalne obciążenie dla jednego punktu mocującego wynosiło nie mniej niż 0,25 kN oraz minimalnie 0,5 kN na m<sup>2</sup> przegrody.

**Pytanie nr 24:**

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby dla przegród o odporności pożarowej w klasyfikacji pożarowej tych przegród było uwzględnione minimalne dopuszczalne obciążenie dla jednego punktu mocującego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, aby dla przegród o odporności pożarowej w klasyfikacji pożarowej tych przegród było uwzględnione minimalne dopuszczalne obciążenie dla jednego punktu mocującego.

**Pytanie nr 25:**

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne wykonanie obróbek blacharskich, rynien oraz parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej gr.0,75mm. Powyższa zmiana umożliwi optymalizację kosztów budowy, a jednocześnie pozwoli złożyć korzystniejszą ofertę przez Wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie obróbek blacharskich, rynien oraz parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,75mm.

**Pytanie nr 26:**

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne wykonanie budynku garażowo-magazynowego w technologii systemowej konstrukcji stalowej. Powyższa zmiana umożliwi optymalizację kosztów budowy, a jednocześnie pozwoli złożyć korzystniejszą ofertę przez Wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie budynku garażowo-magazynowego w technologii innej niż wskazana w PFU.

**Pytanie nr 27:**

Czy ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki leży na terenie działki nr. 304/49 i 300/57. Jeśli ogrodzenie nie leży na terenie w/w działek lub leży na granicy działek, to czy Zamawiający ma pozwolenie na rozbiórkę ogrodzenia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki nie wymaga pozwolenia na rozbiórkę.

**Pytanie nr 28:**

Prosimy o podanie właściwej powierzchni wewnętrznej dla budynku administracyjno-biurowego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Planowana inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający określił powierzchnię wewnętrzną budynku administracyjno - biurowego, która powinna wynosić od 149,95 m<sup>2</sup> do 154m<sup>2</sup>. Ostateczna powierzchnia zostanie ustalona na etapie dokumentacji projektowej. Wysokości netto (w świetle sufitów podwieszanych lub stropów) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt więcej niż 4 osób przewiduje się na poziomie 3,0 m. W sanitariatach, pomieszczeniach gospodarczych, technicznych oraz w ciągach komunikacyjnych wysokości wynosić będą, co najmniej 2,7 m, Pozostałe powierzchnie, kubatury zależne będą od zaakceptowanej koncepcji jaką przedstawi Wykonawca. Wszystkie pomieszczenia powinny odpowiadać obowiązującym wymogom BHP dla 8 pracowników.

**Pytanie nr 29:**

W związku z brakiem instalacji c.o. w budynku garażowo-magazynowym proszę o potwierdzenie że wymagania cieplne dla ściany zewnętrznej budynku garażowo-magazynowego powinny być nie gorsze niż  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ , zgodnie z aktualnym stanem prawnym dla pomieszczeń nieogrzewanych. Powyższa zmiana umożliwi optymalizację kosztów budowy, a jednocześnie pozwoli złożyć korzystniejszą ofertę przez Wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że wymagania cieplne dla ściany zewnętrznej budynku garażowo-magazynowego powinno być nie gorsze niż  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ , zgodnie z aktualnym stanem prawnym dla pomieszczeń nieogrzewanych.

**Pytanie nr 30:**

W związku z brakiem instalacji c.o. w budynku garażowo-magazynowym proszę o potwierdzenie że wymagania cieplne dla dachu budynku garażowo-magazynowego powinny być nie gorsze niż  $0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$  zgodnie z aktualnym stanem prawnym dla pomieszczeń nieogrzewanych. Powyższa zmiana umożliwi optymalizację kosztów budowy a jednocześnie pozwoli złożyć korzystniejszą ofertę przez Wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że w budynku garażowo-magazynowym wymagania cieplne dla dachu budynku garażowo-magazynowego powinno być nie gorsze niż  $0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$  - zgodnie z aktualnym stanem prawnym dla pomieszczeń nieogrzewanych.

**Pytanie nr 31:**

W związku z brakiem instalacji c.o. w budynku garażowo-magazynowym proszę o potwierdzenie że wymagania cieplne dla podłogi na gruncie budynku garażowo-magazynowego powinny być nie gorsze niż  $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$  zgodnie z aktualnym stanem prawnym dla pomieszczeń nieogrzewanych. Powyższa zmiana umożliwi optymalizację kosztów budowy a jednocześnie pozwoli złożyć korzystniejszą ofertę przez Wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że w budynku garażowo-magazynowym wymagania cieplne dla podłogi na gruncie budynku garażowo-magazynowego powinno być nie gorsze niż  $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$  - zgodnie z aktualnym stanem prawnym dla pomieszczeń nieogrzewanych.

**Pytanie nr 32:**

W związku z brakiem instalacji c.o. w budynku garażowo-magazynowym proszę o potwierdzenie że wymagania cieplne dla okien i drzwi budynku garażowo-magazynowego nie są objęte wymaganiami współczynnika przenikania ciepła zgodnie z aktualnym stanem prawnym dla pomieszczeń nieogrzewanych. Powyższa zmiana umożliwi optymalizację kosztów budowy, a jednocześnie pozwoli złożyć korzystniejszą ofertę przez Wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że w budynku garażowo-magazynowym wymagania cieplne dla okien i drzwi budynku garażowo-magazynowego nie są objęte wymaganiami współczynnika przenikania ciepła, zgodnie z aktualnym stanem prawnym dla pomieszczeń nieogrzewanych. Jednak parametry powinny być nie gorsze niż  $1.1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ .

**Pytanie nr 33:**

W związku z brakiem instalacji c.o. w budynku garażowo-magazynowym proszę o potwierdzenie że wymagania cieplne dla okien połaciowych budynku garażowo-magazynowego powinny być nie gorsze niż  $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$  zgodnie z aktualnym stanem prawnym dla pomieszczeń nieogrzewanych. Powyższa zmiana umożliwi optymalizację kosztów budowy a jednocześnie pozwoli złożyć korzystniejszą ofertę przez Wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje okien połaciowych w budynku garażowo – magazynowym.

**Pytanie nr 34:**

Czy Zamawiający dopuszcza jak rozwiązanie równoważne zmianę elewacji budynku garażowo-magazynowego na elewację z płyty warstwowej ściennej. Powyższa zmiana umożliwi optymalizację kosztów budowy a jednocześnie pozwoli złożyć korzystniejszą ofertę przez Wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody zmianę elewacji budynku garażowo-magazynowego na elewację z płyty warstwowej ściennej.

**Pytanie nr 35:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dachu płaskiego na budynku garażowo-magazynowym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dachu płaskiego na budynku garażowo-magazynowym.



**Pytanie nr 36:**

Czy Zamawiający dopuszcza pokrycie dachu budynku garażowo-magazynowego z blachy powlekanej lub z zastosowaniem płyty warstwowej dachowej. Powyższa zmiana umożliwi optymalizację kosztów budowy, a jednocześnie pozwoli złożyć korzystniejszą ofertę przez Wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na pokrycie dachu budynku garażowo-magazynowego z blachy powlekanej lub z zastosowaniem płyty warstwowej dachowej. Pokrycie należy wykonać zgodnie z zapisami PFU.

**Pytanie nr 37:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykończenie ścian wewnętrznych oraz sufitu w budynku garażowo-magazynowym poprzez wykorzystanie poszycia budynku z płyty warstwowej jako ostateczną warstwę ścian wewnętrznych (zewnątrzne poszycie). Taka powłoka jest odporna na zabrudzenia, jest zmywalna. Powyższa zmiana umożliwi optymalizację kosztów budowy, a jednocześnie pozwoli złożyć korzystniejszą ofertę przez Wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie nr 38:**

Prosimy o przesłanie inwentaryzacji zieleni.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. Teren istniejący przedstawiają załączone zdjęcia - teren porośnięty trawą, krzewami oraz 2 drzewami (brzozy), które należy usunąć. Inwentaryzacja zieleni winna być wykonana przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 39:**

Czy do zadań Wykonawcy zostaje usunięcie istniejących krzewów na działce.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że do zadań Wykonawcy należy usunięcie istniejących krzewów oraz 2 drzew znajdujących się na działce.

**Pytanie nr 40:**

Czy Zamawiający posiada zezwolenie zarządcy drogi na budowę/przebudowę zjazdu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Uzyskanie stosownych zezwoleń i wykonanie zjazdu leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 41:**

Prosimy o udostępnienie MPZP.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dla terenu planowanej inwestycji nie ma MPZP. Zamawiający załączył w dokumentacji postępowania Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (część opisowa i graficzna).

**Pytanie nr 42:**

W związku z zapisem w PFU: *“Rozdzielnica wyłącznika p. pożarowego powinna być zaprojektowana i wykonana w obudowie szczelnej, wyposażona między innymi w rozłącznik pożarowy, przełącznik ręczny zasilania sieć-agregat, przełącznik faz. Rozdzielnicę usytuować na zewnątrz budynku.”* oraz: *“Zamawiający przewiduje możliwość podłączenia zewnętrznego agregatu prądowórczego jako rezerwowego źródła zasilania dla przedmiotowego budynku, w związku z powyższym zachodzi konieczność zaprojektowania układu SZR oraz uzgadniania instrukcji współpracy agregatu z siecią. Na zewnątrz budynku należy zainstalować gniazdo 400V do podłączenia zewnętrznego agregatu prądowórczego.”* Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa oraz montaż agregatu prądowórczego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa oraz montaż agregatu prądowórczego.

**Pytanie nr 43:**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o mocy mniejszej niż 450Wp/szt., przy zachowaniu minimalnej, sumarycznej mocy instalacji zapisanej w PFU na poziomie min. 6kWp?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania paneli fotowoltaicznych o mocy mniejszej niż 450Wp/szt.

**Pytanie nr 44:**

W związku z zapisem w PFU: *“Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego na terenie garażu przewiduje się montaż 1 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Przewiduje się montaż ładowarki elektrycznej o minimalnej mocy elektrycznej 11kW/400V. Ostateczną ilość i moc stacji ładowania pojazdów potwierdzić z Zamawiającym na etapie realizacji projektu budowlanego,*

technicznego. PFU nie zakłada dostaw stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W zakresie opracowania jest zapewnienie konstrukcji wsporczej, oznakowania i zabezpieczenia miejsca ładowania aut elektrycznych, zabezpieczenia elektryczne oraz okablowanie do podłączenia stacji ładowania pojazdów.” Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić wykonanie przyłącza do jednej stacji ładowania. Jest to informacja niezbędna do przygotowania rzetelnej oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy uwzględnić wykonanie przyłącza do jednej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

**Pytanie nr 45:**

Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń aktywnych sieci strukturalnej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

**Pytanie nr 46:**

W związku z zapisem w PFU: *“W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania, kart zbliżeniowych i pełnej jego kompatybilności, ze względu na fakt rozszerzania posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego systemów, kart i oprogramowania, system kontroli dostępu powinien być kompatybilny z rozwiązaniami technicznymi jednostki nadrzędnej i aktualnie użytkowanymi przez jednostki podległe KWP w Poznaniu z możliwością zarządzania przez system LAN.”* Prosimy o potwierdzenie, że istniejący system w KWP umożliwia podłączenie projektowanego budynku bez ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających z programowania, rozszerzenia licencji lub sprzętu istniejącego systemu. Prosimy także o wskazanie systemu aktualnie użytkowanymi przez jednostki podległe KWP.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że istniejący system w KWP umożliwia podłączenie projektowanego budynku do systemu kontroli dostępu. Wykonawca musi uwzględnić w swojej wycenie koszty wynikające z oprogramowania, rozszerzenia licencji i sprzętu dla projektowanego budynku. Aktualnie użytkowanym system kontroli dostępu jest Unicard.

**Pytanie nr 47:**

W związku z zapisem w PFU: *“W celu utrzymania standaryzacji oprogramowania, kart zbliżeniowych i pełnej jego kompatybilności, ze względu na fakt rozszerzania posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego systemów, kart i oprogramowania, system kontroli dostępu powinien być kompatybilny z rozwiązaniami technicznymi jednostki nadrzędnej i aktualnie użytkowanymi przez jednostki podległe KWP w Poznaniu z możliwością zarządzania przez system LAN.”*, prosimy o doprecyzowanie jaki system funkcjonuje w KWP w Poznaniu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Aktualnie użytkowanym system kontroli dostępu jest Unicard.

**Pytanie nr 48:**

Prosimy o udostępnienie zał. nr 1 (kwaterunek posterunku policji).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że wyposażenie kwaterunkowe posterunku nie jest przedmiotem zamówienia.

**Pytanie nr 49:**

W związku z rozbieżnościami zawartymi w opisie instalacji CCTV w PFU, prosimy o doprecyzowanie ilość oraz parametry monitorów które należy dostarczyć.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że należy zainstalować 1 monitor do pracy ciągłej 55 cali oraz 4 monitory do pracy ciągłej 27 cali. Parametry techniczne monitorów podano w zapisami PFU.

**Pytanie nr 50:**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w PFU: *“Dwa unifony należy zainstalować w pomieszczeniu dyżurki, a drugi na korytarzu na I piętrze.”*, w związku z tym, że projektowany budynek jest parterowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga zainstalowania unifonu „na 1 piętrze”.

**Pytanie nr 51:**

Czy dostawa i montaż rzutnika w sali konferencyjnej jest przedmiotem zamówienia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu rzutnika.

**Pytanie nr 52:**

Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż siłowni telekomunikacyjnej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż siłowni telekomunikacyjnej.

**Pytanie nr 53:**

Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 telewizorów o przekątnej minimum 40 cali?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy 3 telewizorów o przekątnej minimum 40 cali?

**Pytanie nr 54:**

Prosimy o sprostowanie, czy w budynku garażowo magazynowym podłoga musi być z kostki betonowej czy konstrukcja stalowa. Rozbieżność w PFU.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z zapisami PFU konstrukcja podłogi winna być stalowa, a wypełnienie należy wykonać kostką brukową.

**Pytanie nr 55:**

W związku z zapisem w PFU: "Zakres opracowania projektu obejmuje również projekt monitoringu pracy oprav awaryjnych-ewakuacyjnych.", czy zamawiający dopuszcza zastosowanie oprav awaryjnych i ewakuacyjnych z funkcją autotestu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania oprav awaryjnych i ewakuacyjnych z funkcją autotestu.

**Pytanie nr 56:**

Prosimy o usunięcie zapisu mówiącego o min. 9 punktach PEL w PFU we fragmencie: "PELE w pomieszczeniach należy zaprojektować w ilości 1 punkt PEL/os (**min. 9 punktów**) w pomieszczeniu biurowym, podtyńkowo 30 cm od poziomu podłogi, poziomo w układzie 4 x RJ45 + 4 x 230V. Każdemu stanowisku roboczemu należy nadać indywidualny symbol identyfikacyjny. Na korytarzach umieścić PEL dla drukarek wielofunkcyjnych" Zapis stoi w sprzeczności do zapisów w punktach 3.5.1.7 i 3.5.1.8.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć min 15 PEL składających się zgodnie z PFU (patrz rys. PEL).

**Pytanie nr 57:**

Prosimy o wykreślenie w § 5 ust. 2 i 3.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przedmiotowy zapis projekty umowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 58:**

Prosimy o zmianę w § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10: kwoty z 1000,00 zł na 500,00 zł.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przedmiotowy zapis projekty umowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 59:**

Prosimy o zmianę w § 6 ust. 1 pkt 16: kwoty z 10 % na 5 %.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przedmiotowy zapis projekty umowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 60:**

Prosimy o zmianę w § 6 ust. 4 kwoty z 20 % na 10 %.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Przedmiotowy zapis projekty umowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 61:**

Prosimy o zmianę w § 10 ust. 7 pkt 1, 2 i 3:

„1) obowiązku przedkładania przez podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy;

2) obowiązku przedkładania kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a przez podwykonawcę zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;



3) obowiązku przedkładania kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5 i 6, a przez podwykonawcę zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5 i 6.”

Niniejsza zmiana uzasadniona jest koniecznością uniezależnienia Wykonawcy od działań podwykonawcy. Wykonawca faktycznie w toku realizacji umowy może nie mieć możliwości wyegzekwowania od podwykonawcy określonych działań, które mają wpływ na odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie określonej § 6 ust. 1 pkt 7 umowy kary umownej. W przypadku pozostawienia ww. zapisu w niezmienionej formie, Wykonawca zobowiązany byłby do zapłaty kary umownej w przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od niego, nawet w przypadku dochowania należytej staranności a nawet stosownego ponaglenia podwykonawcy w wykonaniu obowiązku przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo, podwykonawca nie przedłożyłby Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. Niniejsze stanowi narzucenie na Wykonawcę odpowiedzialności za działania podwykonawcy, za które w niniejszym określonym zakresie odpowiedzialności ponosić nie może. Nadto, przedmiotowe postanowienia jako niezwiązane rzeczowo z przedmiotem zamówienia należy oceniać w kontekście zakazanych postanowień umownych wymienionych w treści art. 433 pkt 3 ustawy pzp: Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem. Zgodnie z poglądem doktryny prawniczej: „Przykładem klauzul niezgodnych z tym celem może być zobowiązanie wykonawcy do pokrycia szkody w postaci utraconych korzyści zamawiającego niepowiązane z przedmiotem zamówienia, odpowiedzialności za wykonanie świadczeń, które nie były możliwe do przewidzenia przez wykonawcę działającego z należyłą starannością, kary za niewykonanie świadczeń niezwiązanych rzeczowo z przedmiotem zamówienia.”(vide: E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022, art. 433.).

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów projektu umowy.

Obowiązek wykonawcy do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, został określony odpowiednio w § 10 ust. 2 i 4 projektu umowy.

Zapisy te są zgodne z art. 437 ust. 1 pkt 1 ustawy. Kara określona w § 6 ust. 1 pkt 7 projektu umowy dotyczy tylko zaniechania obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 4 projektu umowy.

Zmawiający nie przewiduje w treści projektu umowy kary dla wykonawcy za nieprzedłożenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo jaki i za nieprzedłożenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii zawartej umowy.

Zamawiający wymaga jedynie, aby wykonawca dopilnował, żeby w treści projektu umowy o podwykonawstwo jak w treści zawartej umowy o podwykonawstwo znajdowały się zapisy określone w § 10 ust. 7 projektu umowy, co ma związek z obowiązkami dotyczącymi podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawartymi w art. 464 ustawy.

Ze względu na to, że treść zapisów w § 6 ust. 1 pkt 6 i 7 projektu umowy budzi wątpliwości interpretacyjne Zamawiający dokonuje, zmiany<sup>3</sup> tych zapisów na następujący:

- 6) *za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w § 10 ust. 2 Umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo - w wysokości 1 000,00 zł, za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmian;*
- 7) *za nieprzedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej z podwykonawcą umowy o podwykonawstwo, o której mowa § 10 ust. 4 Umowy lub jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każde nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian; [...]*

#### **Pytanie nr 62:**

Prosimy o wykreślenie § 10 ust. 18

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Przedmiotowy zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 63:**

Prosimy o dopisanie w § 16: Zmiana osób wymienionych w pkt 1 - 5 nie stanowi zmiany Umowy oraz nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej, wymagane jest natomiast powiadomienie Wykonawcy.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Dysponowanie przez Wykonawcę osobami - projektantami posiadającymi odpowiednie uprawnienia i doświadczenie jest warunkiem udziału w postępowaniu opisanym w pkt 6.3.1 SWZ. Samodzielna zmiana tych osób przez Wykonawcę w żaden sposób nie kontrolowany przez Zamawiającego stanowiłaby naruszenie zasady uczciwej konkurencji, gdyż pozwalałby Wykonawcy na iluzoryczne wykazywanie spełniania warunku udziału w postępowaniu poprzez wskazanie, że dysponuje danymi osobami ona etapie procedury udzielania zamówienia o później zastępowanie ich dowolnymi osoba nawet takimi które nie mają żadnego doświadczenia, a jedynie posiadają stosowne uprawnienia.

<sup>3</sup> podstawa prawna - art. 286 ust. 1 i 7 ustawy

**Pytanie nr 64:**

Proszę o podanie jednoznacznych parametrów i wymiarów budynku posterunku bo w PFU występują rozbieżności: „Planowana powierzchnia wewnętrzna ma wynieść min. 149,95 m<sup>2</sup>, kubatura wewnętrzna min. 542,5 m<sup>3</sup>. Łączna powierzchnia ok. 154,0 m<sup>2</sup> Budynek administracyjno - biurowy:

- ilość kondygnacji: 1 nadziemna,
- powierzchnia zabudowy: ok. 160,00 m<sup>2</sup> (przy budynku jednokondygnacyjnym),
- powierzchnia wewnętrzna: ok. 154,00 m<sup>2</sup>,
- kubatura wewnętrzna: ok. 480,0 m<sup>3</sup>,
- wysokość: do ok. 5,00 m”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Planowana inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający określił powierzchnię wewnętrzną budynku administracyjno- biurowego, która powinna wynosić od 149,95 m<sup>2</sup> do 154m<sup>2</sup>. Ostateczna powierzchnia zostanie ustalona na etapie dokumentacji projektowej. Wysokości netto (w świetle sufitów podwieszanych lub stropów) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt więcej niż 4 osób przewiduje się na poziomie 3,0 m. W sanitariatach, pomieszczeniach gospodarczych, technicznych oraz w ciągach komunikacyjnych wysokości wynosić będą co najmniej 2,7 m. Pozostałe powierzchnie, kubatury zależne będą od zaakceptowanej koncepcji jaką przedstawi Wykonawca. Wszystkie pomieszczenia powinny odpowiadać obowiązującym wymogom BHP dla 8 osób.

**Pytanie nr 65:**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie budynku w technologii kontenerów stalowych, w oparciu o kontenerową ramę stalową?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Planowana inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Na etapie projektowania należy uwzględnić warunki decyzji lokalizacyjnej. Zamawiający określił minimalne powierzchnie terenów zielonych, dróg, dojeżdż.

**Pytanie nr 66:**

Prosimy o informację czy w związku zapisami PFU odnoszącymi się do parametrów jakościowych i technicznych w zakresie oferowanego przez Wykonawcę systemu modułowego. Zamawiający razem z ofertą będzie wymagał złożenia a odpowiednich dokumentów dopuszczeniowych, wydanych przez akredytowane laboratorium badawcze, w tym „Klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej” lub innych dokumentów dopuszczających, zgodnie z normą PN-EN 13501-2 (przywołaną w wykazie norm będących Załącznikiem nr 1 do Warunków Technicznych), umożliwiającymi w przyszłości uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie dla realizowanej Inwestycji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wszystkie elementy przed wbudowaniem muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do użytkowania tj. atesty, certyfikaty, celem ich weryfikacji przez Zamawiającego. Nie ma obowiązku składania odpowiednich dokumentów dopuszczeniowych wydanych przez stosowne akredytowane laboratorium badawcze na etapie składania oferty przetargowej.

**Pytanie nr 67:**

Prosimy o informację czy składane razem z ofertą dokumenty powinny potwierdzać, że oferowane rozwiązanie systemowe spełnia wymagania opisane w PFU w zakresie odporności ogniowej elementów systemu modułowego oraz jakości wytwarzanej konstrukcji stalowej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 66. Nie ma obowiązku składania odpowiednich dokumentów dopuszczeniowych wydanych przez stosowne akredytowane laboratorium badawcze na etapie składania oferty przetargowej.

**Pytanie nr 68:**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie modułowe o niskim stopniu prefabrykacji i pozwoli na wykonywanie większości prac instalacyjnych i robót wykończeniowych bezpośrednio na budowie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania modułowego o niskim stopniu prefabrykacji.

**Pytanie nr 69:**

Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji poprawności realizacji zadania zgodnie z zapisami PFU w zakresie technologii wykonania mówiącej "Moduły o możliwie dużych gabarytach segmentów oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace wykończeniowe na budowie mogą polegać jedynie na resztkowych robotach wykończeniowych i montażu instalacji, których technologia wykonania wyklucza wykonanie w zakładzie produkcyjnym."

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że weryfikacji realizacji zadania zgodnie z zapisami PFU będzie dokonywał na podstawie szczegółowej dokumentacji projektowej, dokumentacji fotograficznej z postępu realizacji produkcji modułowej, sprawowanego nadzoru autorskiego, wizyt kontrolnych w zakładzie produkcyjnym, przekazanych certyfikatów, atestów i deklaracji zgodności.

**Pytanie nr 70:**

Prosimy o podanie, czy ścieki z obiektu mają być odprowadzane do kanalizacji miejskiej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, ścieki z obiektu mają być odprowadzane do kanalizacji miejskiej.

**Pytanie nr 71:**

Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie (Zamawiającego, czy Wykonawcy) jest wykonane przyłączy dla kanalizacji ściekowej i sieci wody wodociągowej? GAZ

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje wykonania przyłącza gazowego.

**Pytanie nr 72:**

Prosimy o podanie miejsca montażu paneli fotowoltaicznych - czy mają być montowane na dachu obiektu czy na placu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.

**Pytanie nr 73:**

W związku z obecną sytuacją w kraju, wynikającą z konsekwencji prowadzonych działań wojennych przez Federację Rosyjską na Ukrainie i nałożonych sankcji na agresora, prosimy o ponowne przeanalizowanie terminu wykonania inwestycji, gdyż podany przez Państwa termin 10 miesięcy jest niemożliwy do spełnienia.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Termin realizacji inwestycji pozostaje bez zmian. Według Zamawiającego dla podmiotu gospodarczego o odpowiednim potencjale kadrowym i finansowym termin określony w SWZ jest wykonalny.

**Pytanie nr 74:**

§ 3 ust. 5 projektu umowy: prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć zapis dotyczący zapłaty części wynagrodzenia do 30.10.2022 r. - czy rozliczenie może być miesięczne, zgodne z zaawansowaniem prac projektowych/dostarczonych materiałów/wykonanych robót do maksymalnej kwoty 200.000 zł. Czy deklarowana kwota 200.000 zł jest podana jako kwota netto? Czy rozliczenie za prace/roboty wykonane w 2023 r. będzie możliwe jako rozliczenie miesięczne zgodne z zaawansowaniem wykonanych przez Wykonawcę prac projektowych/dostarczonych materiałów/wykonanych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Płatności za realizację przedmiotu umowy będą realizowane zgodnie z § 19 i 25 projektu Umowy. Podana kwota 200.000,00 jest kwotą brutto.

**Pytanie nr 75:**

Ponadto, z uwagi na problemy z pozyskaniem ofert na niezbędne materiały i usługi wynikając z aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11.10.2022 r.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany<sup>3</sup>:

1) zapisu w pkt 7.8 który otrzymuje brzmienie:

*7.8. Zamawiający dokona weryfikacji wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia określonych w pkt 7.1.3 na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt 4.4 oraz informacji zawartych w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, a także informacji zawartych w ogólnodostępnych bazach danych, w szczególności:[...]*

2) terminów składania i otwarcia ofert na dzień 11.10.2022 r. oraz terminu związania ofertą na dzień 09.11.2022 r., w związku z tym:

a) pkt 10 SWZ (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA) otrzymuje brzmienie:

*Termin związania ofertą upływa w dniu **09.11.2022** roku, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.*

- b) pkt 12 SWZ (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT), otrzymuje brzmienie:
- 12.1 *Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie pod adresem wskazanym w pkt 10.3, przy czym termin składania ofert upływa w dniu **11.10.2022** roku, o godzinie **11:00**.*
  - 12.2 *Otwarcie ofert, poprzez ich automatyczne odszyfrowanie na Platformie, nastąpi w dniu **11.10.2022** roku o godz. **11:15**.*
- 3) w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, w § 5 usuwa się ust. 5 oraz zmienia się numerację ustępów następujących po usuniętych ust. 5 na następującą: ust. 6 otrzymuje numer 5, ust. 7 otrzymuje numer 6 oraz ust. 8 otrzymuje numer 7.