


REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
 w Lublinie
 Nr. 4629/20
 2020-08-03
 „ 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a „



Lublin, 31 lipca 2020 r.

„MABUD”

Spółka cywilna Danuta i Marian Mazgaj
 44-122 Gliwice
 Fax: 32 739 03 37

Nr sprawy: RZI-L-WB.2116.43.2019

Dotyczy: protokołu KOPI nr 14/2020 dot. zadania 43943 Klikawa - przebudowy budynku nr 1

Zgodnie z § 28 ust. 9 *Decyzji Nr 202/MON z dnia 23 czerwca 2016r. (z późn. zm.) w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych* w załączeniu przesyłam protokół nr 14/2020 z dnia 22.07.2020r. z posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych w sprawie oceny programu inwestycji oraz koncepcji programowo-przestrzennej dot. przebudowy budynku nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą – zad. 43943 Klikawa.

Załącznik: 1 na 10 str.

Zat. nr 1 na 10 str. - protokół KOPI nr 14/2020 z dn. 22.07.2020 r.

SZEF
REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
 w Lublinie
 z upoważnienia

SZEF
WYDZIAŁU INWESTYCJI BUDOWLANYCH


 wz. mgr inż. Marek OSUCH

Paulina Czapkowska tel. 261 183 524
 Dnia 31.07.2020 r.
 T-2116, B5 – D. Makuch

SPECJALISTA
 SEKCJI PLANOWANIA I PROGRAMOWANIA
 Rajonowego Zarządu Infrastruktury
 w Lublinie

AR

KOPIA

ZATWIERDZAM

REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
w Lublinie
30 07 2020
plk mgr inż. Krzysztof KOLB-SIELECKI

PROTOKÓŁ NR 14/2020
Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych

sporządzony z posiedzenia, które odbyło się w dniu 22.07.2020 r. w sprawie oceny programu inwestycji wraz z koncepcją programowo – przestrzenną na przebudowę budynku nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą (zadanie 43943 Klikawa).

I. SKŁAD KOMISJI

Zgodnie z *Rozkazem Dziennym nr 140 z dnia 21.07.2020 r. Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie* oraz §24e ust. 4 *Decyzji Nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016r. (dz.U.MON.2016.112 z późn. zm.) w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych*, Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych pracowała w następującym składzie:

1. Przewodniczący: p. Marek OSUCH
2. Członkowie - przedstawiciele:
 - a) Inwestora:
 - p. Paulina CZAPKOWSKA
 - p. Mariola GŁĘBICKA
 - p. Marek WOJNICZ
 - p. Bartosz MATRASZEK
 - p. Jerzy MARCINIAK
 - p. Sławomir BUKOWSKI
 - p. Wiesław WARSZAWSKI
 - p. Mateusz KAMIĘŃSKI
 - b) Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych:
 - zaproszony nie przybył (pismo wych. nr 4165/20 z dnia 14.07.2020 r.)
 - c) Jednostki nadrzędnej użytkownika – Jednostki Wojskowej nr 2644:
 - zaproszony nie przybył (pismo wych. nr 4165/20 z dnia 14.07.2020 r.)
 - d) Użytkownika – Jednostki Wojskowej nr 3533:
 - kpt. Tomasz WANKO
 - kpt. Jacek BARAN
 - kpt. Krzysztof OSZCZUDŁOWSKI

- e) Jednostki nadrzędnej administratora – Jednostki Wojskowej nr 4461:
zaproszony nie przybył (pismo wych. nr 4165/20 z dnia 14.07.2020 r.)
- f) Administratora – 41 Baza Lotnictwa Szkolnego:
p. Henryk DOMYSŁAWSKI
p. Tomasz GOWIN
- g) Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie:
st. chor. sztab. Marek MOLAS
- h) Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Lublinie:
kpt. Łukasz DROGOŃ
- i) Biura projektowego – MABUD Biuro Usług dla Budownictwa Sp.c.:
p. Sebastian MAZGAJ

II. OPINIUJĄCY OPRACOWANIA PROJEKTOWE

III. USTALENIA FORMALNE

- 1) Podstawa opracowania programu inwestycji:
 - a) Plan Inwestycji Budowlanych - zadanie nr 43943 Klikawa,
 - b) Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe, zatwierdzone przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w dniu 23.05.2017 r.
- 2) Tryb zlecenia opracowania programu inwestycji:
 - Zgoda Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na opracowanie PI dla zadania nr 43943 Klikawa przez podmiot zewnętrzny (pismo 51317/19 z dnia 23.12.2019 r.),
 - Program inwestycji wraz z koncepcją programowo - przestrzenną został opracowany przez Wykonawcę zewnętrznego - biuro projektowe „MABUD” Biuro Usług dla Budownictwa Sp. c. Danuta i Marian Mazgaj z siedzibą w Gliwicach w ramach umowy nr 4.007/20/PZOMB z dnia 13.03.2020 r. na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę budynku nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą w Klikawie oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych”. Usługę zlecono w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert, zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, na podstawie art.131b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.
 - Opracowania projektowe I etapu zadania wg w/w umowy obejmują wykonanie przez Wykonawcę: inwentaryzacji stanu istniejącego, dokumentacji geotechnicznej, programu inwestycji, koncepcji programowo-przestrzennej, aktualizacji mapy do celów projektowych, uzyskanie warunków przyłączeniowych od dostawców mediów oraz złożenie wniosku na decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Wartość Etapu I zamówienia zgodnie z umową wynosi 45 510,00 zł brutto.
- Termin wykonania Etapu I zgodnie z Umową do dnia 13.08.2020 r.
- W dniu 26.06.2020 r. (pismo wch. nr 5338/20) Wykonawca dostarczył do RZI w Lublinie: program inwestycji 2 egz., koncepcję programowo-przestrzenną (wraz z warunkami przyłączeniowymi) 2 egz., inwentaryzację 1 egz., dokumentację geotechniczną 1 egz., wersję elektroniczną dok. jawnej (płyta CD) oraz uzgodnienia.
- Wykonawca dokonał aktualizacji mapy do celów projektowych i przedstawił ją w dniu 26.06.2020 r. (pismo wch. nr Z-145/20).
- Wykonawca przekazał brakujące uzgodnienia w dniu 22.07.2020 r.
- Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych przyjęła opracowania będące zakresem I etapu umowy w dniu 22.07.2020r. (termin został dotrzymany).

3) Części składowe opracowań projektowych:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Inwentaryzacja stanu istniejącego | - 1 egz. |
| Dokumentacja geotechniczna | - 1 egz. |
| Program inwestycji | - 2 egz. |
| Koncepcja programowo – przestrzenna | - 2 egz. |

4) Kompletność przekazanych opracowań projektowych I etapu:

Przekazane opracowania są kompletne.

5) Zasadność realizacji zadania:

Przebudowa budynku nr 1 w Klikawie ujęta jest w PIB na lata 2020-2022.

IV. OCENA MERYTORYCZNA

1) SPEŁNIENIE MINIMALNYCH WOJSKOWYCH WYMAGAŃ ORGANIZACYJNO - UŻYTKOWYCH LUB INNYCH WYMAGAŃ OKREŚLONYCH DLA ZADANIA

Budynek jest obiektem częściowo podziemnym przeznaczonym do zapewnienia właściwej pracy i eksploatacji sprzętu radiolokacyjnego oraz zapewnienia właściwych warunków socjalno-bytowych dla żołnierzy. Dodatkowo w budynku jest część garażowa. Obiekt wybudowany był w latach 80. Aktualnie budynek i przyległa infrastruktura nie spełniają stawianych przed nimi wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dlatego wymagane jest dostosowanie obecnej infrastruktury do nowych standardów.

Realizacja zadania z w/w powodu jest uzasadniona.

Zakres rzeczowy zadania określony w programie inwestycji oraz koncepcji programowo-przestrzennej obejmuje:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

- 2) przebudowę budynku nr 1 i zmianę funkcji pomieszczeń w budynku;
- 3) roboty budowlane wewnątrz budynku:
 - wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
 - wypoziomowanie podłóg i wymianę posadzek,
 - roboty tynkarsko – malarskie,
 - montaż sufitów podwieszanych,
- 4) wymianę (modernizację) lub wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, oświetleniowej, okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej, głośnomówiącej (megafonowej), systemu alarmowego (SA), telewizyjnego systemu nadzoru (TSN), sygnalizacji pożaru, systemu kontroli dostępu (SKD), odgromowej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, odciągu spalin z pomieszczeń garażowych, instalacji wodno – kanalizacyjnej, hydrantowej,
- 5) roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu polegające na:
 - usunięciu ziemi stanowiącej nasyp budynku i odkryciu ścian zewnętrznych i stropów w celu ich izolacji i ocieplenia,
 - zmiany układu nasypów, utwardzeń (dróg, placów i chodników) oraz infrastruktury (schodów, urządzenia radiolokacyjnego),
 - wzmocnienie oskarpowań,
- 6) wymianę nawierzchni utwardzonych oraz renowacja terenów zielonych,
- 7) wykonanie instalacji zewnętrznych: energetycznej, oświetleniowej, uziemienia, teletechnicznej, wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.

2) POPRAWNOŚĆ ZAPLANOWANEGO ZAKRESU RZECZOWEGO

- a. Zakres rzeczowy zadania określony w MWWO-U został zaplanowany prawidłowo.
- b. Przedstawiony przez biuro projektowe program inwestycji dotyczący przebudowy budynku nr 1 w Klikawie wraz z koncepcją programowo – przestrzenną został uzgodniony z: Dowódcą JW3533 w Sandomierzu, Dowódcą 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Dowódcą Garnizonu Dęblin (JW4461), Komendantem Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie, Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Lublinie, rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, rzeczoznawcą ds. BHP i ergonomii oraz zaopiniowany pozytywnie przez Wojskową Inspekcję Gospodarki Energetycznej.

3) KWOTA ZAPLANOWANYCH KOSZTÓW

Szacunkowy koszt inwestycji został ustalony na podstawie analizy wskaźników kosztów inwestycji podobnych zadań realizowanych w RON.

Według danych zawartych w programie inwestycji szacunkowy koszt zadania wyniesie:

| Lp. | Planowany łączny koszt inwestycji wynosi | Wartość netto w tys. zł |
|-----|--|-------------------------|
| 1. | Pozyskanie działki budowlanej | 0,00 |
| 2. | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci | 684,03 |
| 3. | Budowa obiektów podstawowych (roboty budowlane) | 1 544,46 |
| 4. | Roboty instalacyjne | 1 545,04 |
| 5. | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych | 1 202,35 |
| 6. | Wyposażenie | 77,59 |
| 7. | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualne szkolenia i rozruch | 331,55 |
| | Razem (poz. 1-6) | 5053,47 |
| | Rezerwa 10 % (poz. 1-6) | 505,35 |
| | Razem (poz.1-7) z rezerwą netto | 5 890,37 |
| | VAT 23 % | 1 354,82 |
| | Razem z rezerwą brutto | 7 245,19 |

Budynek nr 1

| | |
|--|-----------------------|
| Powierzchnia użytkowa | 755,95 m ² |
| Powierzchnia zabudowy | 966,2 m ² |
| Kubatura obiektu | 4 045 m ³ |
| Wysokość całkowita budynku (ściana południowa) | ok. 4,5 m |
| Wysokość całkowita wraz z obsypką stropu | ok. 5,2 m |
| Ilość kondygnacji | 1 |

Wartości zadania ujętego pod poz. 190 w PIB na rok 2020 (5 100 tys. zł brutto) w stosunku do szacunkowych kosztów określonych w programie inwestycji wykazała zwiększenie ich o ok. 42%.

Wskaźnik kosztów jednostkowych brutto bez rezerwy w odniesieniu do powierzchni użytkowej wynosi – 8 762 zł/m².

Wskaźnik kosztów jednostkowych brutto bez rezerwy w odniesieniu do kubatury obiektu wynosi – 1 637 zł/m³.

Wzrost wartości zadania w stosunku do wartości szacunkowej ujętej w planie inwestycji budowlanych na 2020 r. spowodowany jest:

- zwiększeniem wartości zadania ustalonej w 2017 r. w stosunku do znacznego wzrostu cen robót budowlanych przez lata 2017-2020,
- specyfiką obiektu, jego stanem technicznym oraz potrzebą dostosowania obiektu do obowiązujących standardów budowlanych.

W świetle powyższych danych ustalony na etapie koncepcji programowo-przestrzennej koszt przebudowy budynku nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą w Klikawie należy uznać za ustalony prawidłowo.

Ostateczna ocena wysokości zaplanowanych kosztów zadania zostanie określona po opracowaniu projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich.

4) ZASTOSOWANIE EKONOMICZNIE UZASADNIONYCH TECHNOLOGII I ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ INWESTYCJI

Efektem rzeczowym wykonania planowanej inwestycji będzie przebudowany budynek z nowoczesnym wyposażeniem o wysokim standardzie zastosowanej technologii, teletechniki, teleinformatyki i wykończenia, spełniający minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe dla przedmiotowego zadania, a także obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, higieniczno-sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

5) MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA ZADANIA ETAPAMI

Zadanie nie kwalifikuje się do wykonania etapami.

6) POPRAWNOŚĆ KWALIFIKOWANIA ZADANIA RZECZOWEGO, JAKO INWESTYCJI BUDOWLANEJ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEJ KLASYFIKACJI DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH.

Komisja stwierdza, że zadanie zostało poprawnie zakwalifikowane do kategorii **INWESTYCJA BUDOWLANA** i nie będzie finansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

7) POPRAWNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I ZGODNOŚĆ PROGRAMU INWESTYCJI Z WYMOGAMI W ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I TRYBU FINANSOWANIA INWESTYCJI Z BUDŻETU PAŃSTWA

Komisja stwierdza, że program inwestycji jest kompletny i zgodny z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

8) ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Na podstawie pisemnej opinii przedstawiciela Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Lublinie (załącznik nr 2) rozwiązania przyjęte dla przedmiotowej przebudowy są zgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

V. WNIOSKI KOŃCOWE:

W dalszych opracowaniach dokumentacji projektowo - kosztorysowej (II etap - projekt budowlany, projekty wykonawcze) należy uwzględnić nw. uwagi:

1. Przeprofilować utwardzenia zlokalizowane po wschodniej stronie nasypu w okolicy przystawki pod urządzenie radiolokacyjne RA-83 (poszerzyć drogę).
2. Utwardzić teren pomiędzy rozjazdami po zachodniej stronie nasypu.
3. Teren pod panelami PV należy wykonać z geowłókniny i obsypać żwirem.
4. Zastosować koryta (leje) spustowe z płyty betonowej po zachodniej stronie nasypu. Płytę betonową wyprofilować ze spadkiem w kierunku odpływów.
5. Uzgodnić z Użytkownikiem dodatkowe miejsca przejść przez dach dla montażu anten.
6. System Kontroli Dostępu zastosować w całej strefie administracyjnej, przy wszystkich drzwiach.
7. Zabezpieczyć urządzenia peryferyjne (głośniki, mikrofony) dla systemu nagłośnienia i zapewnić możliwość podłączenia dodatkowego źródła sygnału z innego budynku.
8. Zaprojektować wideodomofon w pomieszczeniu kancelarii krypto.

VI. PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:

Na liście obecności z posiedzenia KOPI w dniu 22.07.2020 r. - załącznik nr 1.

Załączniki: 2 na 3 str.

Załącznik nr 1 na 2 str. - lista obecności

Załącznik nr 2 na 1 str. - opinia Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Lublinie

Przewodniczący KOPIA
WYDZIAŁU INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Rejonowego Zarządu Infrastruktury




.....mgr inż. Marek OSUCH

LISTA OBECNOŚCI

z posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych z dnia 22.07.2020r.
dot. oceny koncepcji programowo – przestrzennej wraz z programem inwestycji dla
zad. przebudowy budynku nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą w Klikawie.

zadanie 43943 Klikawa

| Lp. | Stopień, imię i nazwisko uczestnika | Instytucja / komórka organizacyjna | Stanowisko / nr telefonu | Nr poświadczenia bezpieczeństwa (upoważnienia), klauzula, data ważności, przez kogo wydane | Nr zaświadczenia stwierdzającego przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, data wydania | Podpis |
|-----|---|--|---------------------------------|---|---|--------|
| 1 | Stawowicz Butowski | WiB RZ1 | 1 wsp. nadzoru | 00135/P/1A POUFNE do 06.06.2021 OPT-TRAKT | 39/RZ1/2017 07.03.2017 | |
| 2 | Bartosz Matewicz | WiB SN | Przyp. nadzoru | 213/RZ1/2014 POUFNE 25.08.2014 | 4/RZ1/2013 01.03.2013 | |
| 3 | Jerzy Mawonialek | WiB RZ1 | Inspektor nadzoru | 253/RZ1/2017 POUFNE do 27.09.2021 | 13/RZ1/2016 17.11.2016 | |
| 4 | Marek Wojcik | WiB DZI Lublin | specjalista | 58/IL/T/2015 TAJNE 26.04.2015 SKW Lublin | 4/RZ1/2017 20.02.2017 | |
| 5 | Kpt. Andrzej Lagoda | Dwop LUBLIN | specjalista | 37/IL/T/2014 TAJNE 18.05.21 SKW | 3/2015 08.01.2015 | |
| 6 | Kpt. Krzysztof Oszmiana | 3 bnt Sandomierz | Szef Sekcji Logistiki | 65/EK/T/2013 TAJNE 2026 SKW Kielce | 12617 28.03.2017 | |
| 7 | Kpt. TOMASZ WANKO | 3 bnt Sandomierz | Szef S-2 | 202/EK/T/2013 TAJNE SKW KIELCE | 121/17 22.03.2017 | |
| 8 | Kpt. Jacek BARAN | 3 bnt Sandomierz | D-2 komunikacji | 122/ED/T 2015 Taj. SKW Sandomierz | 185/17 25.05. 2022 r. | |
| 9 | Osiuch Marek | WiB DZI Lublin | Przyp. WiB | 174/IL/T/2014 TAJNE, SKW 13.10.2014 | 8/RZ1/2019 01.03.2019 r. | |
| 10 | Paulina Czapkowska | WiB SPiP | specjalista 261 183 524 | 201/RZ1/2013 ZASTĘPOWE na okres zastępstwa Szefa RZ1 | 26/RZ1/2020 07.11.2020 | |
| 11 | Marta Cebicka | WiB SPiP | specjalista 261 183 523 | NR 4/RZ1/2020 ZASTĘPOWE do 5.03.2022 RZ1 LUBLIN | NR 4/RZ1/2020 04.03.2020 | |
| 12 | Marcin Kawoniec | WiB SOS | weteran 261 182 168 | 13/RZ1/2018 ZASTĘPOWE | 17/RZ1/2018 04.06.2018 | |
| 13 | NIKSAN WARSZAWSKI | WiB TUN | INSPEKTOR TUN 261 18 2187 | 100/IL/T/2016 TAJNE | 67/RZ1/2017 22.08.2017 | |
| 14 | Stefan Marek Holas | RZ1 Krolaw DZI Lublin | Szef WiB 261 183 506 | 10 21/ED/T/2014 TAJNE 15.06.2014 | 37/2013 28.07.2013 | |

| | | | | | | |
|----|---------------------|----------------|-----------------------|--|------------------------|---|
| 15 | Henryk Dow, Tank | 70 4929 SOI | miśta ds/elektyl | 2901/70 4929/2019 ZATRZEŻENIE na czas zaktual Dowidca 70 4929 | 124/2017 19.04.2017 |  |
| 16 | Gowig TAKMAN | 50 4929 SOI | miśta ds/ samoloty | 356/50 4929/2019 ZATRZEŻENIE na czas zaktual Dowidca 70 4929 | 281/2019 06.11.2019 |  |
| 17 | Sebastian Marega | MARSAJ | Psychiat | 700355 ART POUFNE 30.11.2020 TAPNE 20.11.2023 ABW | 72/2020 24.06.2020 |  |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |



OPINIA

Dot. „Przebudowa budynku nr 1 (schron) wraz z przyległą infrastrukturą na kompleksie K-4687 Klikawa”

Działając na podstawie 24e pkt 7 ppkt 8 decyzji Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON z 2020 r., poz. 75 ze zm.) przedstawiony program inwestycji pn: „Przebudowa budynku nr 1 (schron) wraz z przyległą infrastrukturą na kompleksie K-4687 Klikawa” opiniuję pozytywnie.

SPORZĄDZIŁ:

specjalista
Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
w Lublinie



kpt. Łukasz Drogoń