

ICONTAINERS S.C.

Fabryczna 616

23-210 Kraśnik

Tel: 531-241-672

NIP 715-194-11-64

kontakt@iconainers.pl

www.iconainers.pl



Osoba do kontaktu:

Wanessa Zigert

Tel: 535 986 808

kontakt@iconainers.pl

Kraśnik, 04.07.2022

OFERTA TECHNICZNO - CENOWA

Zestaw 3 Kontenerów

L.p.	Wyszczególnienie	Cena netto PLN	Cena brutto PLN
1	Zestaw 3 kontenerów	112900	138867
2	Montaż	3000	3690
3	Transport z rozładunkiem	2400	2952
	RAZEM	118300	145509

1. Zleceniodawca

Alicja Swinka

tel.602 871 035

adonia_s@interia.pl

2. Podstawa opracowania oferty

Zapytanie Ofertowe.

3. Przedmiot i zakres oferty

Przedmiotem oferty jest zestaw 3 kontenerów.



4. Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

KONSTRUKCJA RAMY

- Wymiary ramy: 6,04 x 2,43 x 2,85 m.
- Wymiary wewnętrzne: 5,75 x 2,15 x 2,50 m.
- Rama kontenerowa wykonana z konstrukcji stalowych o grubości 4 mm.
- Słupy narożne sztywno spawane z konstrukcją podłogi i dachu.
- Konstrukcja posiada niezbędne mocowania do transportu HDS.
- Całość pokryta farbą podkładową a następnie barwiona wysokiej jakości farbą poliuretanową w kolorze RAL 7016.

BUDOWA ŚCIANY

- Pojedyncze ściany tworzą zestaw kontenerów.
- Ściany działowe w kontenerach wykonane są z płyt warstwowych 100 mm z rdzeniem styropianowym.
- Wypełnienie ramy z konstrukcji stalowej.
- Płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnego styropianu o grubości 100 mm.
- Elewacja zewnętrzna (płyta warstwowa) blacha 0,5mm nisko-profilowa trapez SN w kolorze RAL 9006.
- Elewacja wewnętrzna (płyta warstwowa) blacha 0,5mm nisko-profilowa w kolorze z palety RAL 9010, gwarantuje optymalną izolację cieplną i akustyczną.
- Listwy wykończeniowe z blachy 0,5mm w kolorze RAL 9010.

PODŁOGA

- Podłoga to pasmo zetowników, sztywno spawane ze sobą.
- Ocieplenie wełną mineralną 100 mm na całej powierzchni.
- Uszczelnienie podłoża zapewnia blacha ocynkowana o gr.1 mm na całej powierzchni.
- Podstawa podłogi wykonana z płyty OSB p5 22 mm.
- Wykładzina winylowa z powłoką odporną na ścieranie 2,5 mm.

ICONTAINERS

- Listwy przypodłogowe RAL 9010.

DACH

- Kształtowniki stalowe o grubości 4mm.
- Wzmocnienia narożne z blachy 4mm.
- Płyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym 100 mm podwójnie laminowana blachą 0,5 mm.
- Obróbki dekarские z blachy 0,5 mm.
- Uszczelnienie: blacha ocynkowana 0,5 mm.
- Wykończenia: blacha powlekana 0,5 mm RAL 9010.

OKNA

- Okno rozwierno-uchylne Ideal 4000 RAL 7016 - 120 x 120 cm – 4 szt.
- Okno uchylne Ideal 4000 RAL 7016 - 53 x 56 cm – 1 szt.
- Roleta zewnętrzna adaptacyjna RAS137 - **BRAK**

DRZWI

- Stalowe zewnętrzne pełne, RAL 7016, 200/90 cm – 2 szt.
- Drzwi wewnętrzne pełne, 200/90 cm – 3 szt.
- Drzwi wewnętrzne pełne, 200/80 cm – 1 szt.

ELEKTRYKA

- Przyłącze elektryczne 5x32A.
- Rozdzielnia natynkowa 12 modułów.
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe i zabezpieczenie nadprądowe.
- Lampa LED.
- Gniazdka podwójne hermetyczne IP54

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

- Grzejnik elektryczny o mocy 2 kW
- Wentylacja grawitacyjna.

SYSTEM KLIMATYZACJI

- Klimatyzator HAIER o mocy 2,6 kW z funkcją dogrzewania – 1 szt.

ZABUDOWA KUCHENNA**

ICONTAINERS

- Umywalka z baterią jednouchwytową – 1 szt.

ZABUDOWA SANITARNA**

- Kompakt WC stojący z deską – 1 szt.
- Umywalka z baterią jednouchwytową – 1 szt.
- Kabina prysznicowa z brodzikiem / Brodzik kwadratowy z kotarą oraz deszczownicą – 1 szt.
- Przepływowy ogrzewacz wody/ Bojler – 1 szt.

* Rozmieszczenie według wytycznych zlecniodawcy.

** Wraz z kompletną hydrauliką oraz odprowadzeniem wody.

OFERTA NIE OBEJMUJE

- MEBLI tzn. krzeseł, szaf, biurek, stołów, zabudowy kuchennej.

5. Zakres oferty obejmuje:

- Wykonanie warsztatowe obiektu.
- *Transport do miejscowości: STARACHOWICE*

6. Zakres oferty nie obejmuje:

- Zezwoleń i uzgodnień administracyjnych.
- Dokumentacji projektowej i pomiarów elektrycznych.
- Instalacji zew. i ich podłączenia do oferowanych pomieszczeń.
- Przygotowania podłoża pod posadowienie kontenera.
- Uziemienia.
- Innych prac nie związanych z ofertą.

7. Obowiązki Zamawiającego:

Kontrahent zobowiązany jest zapewnić wykonawcy niezbędne warunki do posadowienia kontenera, mając na myśli odpowiedni dojazd oraz przygotowanie podłoża na którym będzie znajdować się kontener/zespół kontenerów. Każdy z nich powinien posiadać przynajmniej 4 punkty podparcia, odpowiednio wypoziomowane oraz utwardzone. Wykonawca nie odpowiada za niezgodności wynikające ze złego przygotowania terenu podczas montażu.

8. Płatność

- Na podstawie faktury VAT.
- Przedpłata lub zaliczka, pozostała kwota przed rozładunkiem.
- Płatność przelewem na rachunek bankowy: *BSZK Oddział Urzędów 54 8717 1022 2005 5003 7027 0001.*

9. Warunki gwarancji

Wykonawca na wykonany przedmiot udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Gwarancję na poszczególne elementy wyposażenia udziela producent.

10. Czas realizacji:

SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2022

Osoba do kontaktu:

Wanessa Zigert

Tel: 535 986 808

kontakt@iconainers.pl