

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 7
65-043 Zielona Góra



Zakup i dostawę kontenerów mieszkalnych oraz sanitarnych

Finasowanie zamówienia

zamówienie podstawowe	część nr 1: kontenery mieszkalne składane	115.620,00 zł brutto
	część nr 2: kontenery sanitarne	132.840,00 zł brutto

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Część nr 1 cena oferty (PLN brutto)	Część nr 2 cena oferty (PLN brutto)	Termin wykonania dla części nr 1 i 2	Okres gwarancji (miesiące) dla części 1 i 2
MODULAR SYSTEM SP. Z O.O. ul. Bielska 19, 09-412 Ogorzelice NIP 7123301642, REGON 362751450	193 250,22	205 803,60	3 miesiące od daty podpisania umowy	48 m-cy
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HEPAMOS SP. Z O.O. Opatkowice 146, 32-100 Proszowice NIP 6780100067, REGON 003916219	176 628,00	195 447,00	3 miesiące od daty podpisania umowy	60 m-cy

Joanna Bizoń 2021-08-23
(podpis osoby sporządzającej zestawienie)