



Poznań 08. lipca 2020r.

Informacja na stronę Internetowa

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa kontenerów mieszkalnych i sanitarnych” (znak sprawy: 43/WZI/20/WGSI).

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy PZP)

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu występujący, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne informuje, że realizację przedmiotowego zamówienia powierzono:

Dla części nr 1 **Modular System Sp. z o.o.**, ul. Bielska 19, 09-412 Ogorzelice za kwotę: zamówienie podstawowe **14 641 920,00 zł brutto**, zamówienie objęte prawem opcji **549 072,00 zł brutto**, **termin wykonania: 19.10.2020r.**, **termin gwarancji: 48 miesięcy**, ilość uzyskanych punktów wg kryteriów 100,00 punktów (1 miejsce);

Dla części nr 2 **Modular System Sp. z o.o.**, ul. Bielska 19, 09-412 Ogorzelice za kwotę: zamówienie podstawowe **1 151 280,00 zł brutto**, zamówienie objęte prawem opcji **383 760,00 zł brutto**, **termin wykonania: 19.10.2020r.**, **termin gwarancji: 48 miesięcy**. Ilość uzyskanych punktów wg kryteriów 100,00 punktów (1 miejsce);

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu. Ceny ofert w częściach 1, 2, nie przekraczają kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający posiada środki na zabezpieczenie realizacji dostaw. Wykonawca złożył oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ w poszczególnych częściach.

2. Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający informuje, że nie unieważnił postępowania.

ZAŁĄCZNIKI: 2 na 2 str.

SZEF

płk Tomasz JANUSZ

WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
61-716 Poznań, ul. Kościuszki 92/98
NIP: 778-14-08-023; REGON: 630153003
Pieczęć Zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert złożonych w dniu 29.06.2020r. do przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa kontenerów mieszkalnych i sanitarnych”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Część I „Dostawa kontenerów mieszkalnych” – 15 338 401,80 zł brutto; Część II „Dostawa kontenerów sanitarnych” – 3 199 549,90 zł brutto;
Termin realizacji: maksymalnie do 16.11.2020. Gwarancja: min. 24 – max. 48 miesięcy.

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy		Cena brutto	Termin realizacji	Termin gwarancji	Data i godzina wpływu oferty na Platformę Zakupową
1.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o. Opatkowie 146, 32-100 Proszowice hepamos@hepamos.com.pl	Część I				26.06.2020 godz. 14:28
		Część II	Zamówienie podstawowe: 1 594 080,00 zł Zamówienie objęte prawem opcji: 531 360,00 zł	19.10.2020r.	48 miesięcy	
2.	Modular System Sp. z o.o. ul. Bielska 19, 09-412 Ogorzelice agata.stepien@modularsystem.pl marek.wilinski@modularsystem.pl andrzei.krasinski@modularsystem.pl	Część I	Zamówienie podstawowe: 14 641 920,00 zł Zamówienie objęte prawem opcji: 549 072,00 zł	19.10.2020r.	48 miesięcy	26.06.2020 godz. 15:39
		Część II	Zamówienie podstawowe: 1 151 280,00 zł Zamówienie objęte prawem opcji: 383 760,00 zł	19.10.2020r.	48 miesięcy	

Anna Grzybek - Trzaska Dagmara

(podpis osoby sporządzającej protokół)

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wojskowego Zarządu Infrastruktury

numer strony... 4/1

Anna GRZYBEK
29.06.2020r.

SZEF
.....WOJSKOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY


(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Janusz
pik Tomasz JANUSZ

WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
61-716 Poznań, ul. Kosciuszki 92/98
NIP: 778-14-08-023; REGON: 630153003
Pieczeń zamawiającego

Zbiorcze ilości uzyskanych punktów w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa kontenerów mieszkalnych i sanitarnych

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Punktacja					
		Część nr	Cena brutto 60 %	Termin realizacji 20%	Termin gwarancji 20%	Suma	Miejsce wg ilości punktów
1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS Sp. z o.o. Opatkowice 146, 32-100 Proszowice hepamos@hepamos.com.pl	1					
		2	43,33	20,00	20,00	83,33	2
2	Modular System Sp. z o.o. ul. Bielska 19, 09-412 Ogorzelice agata.stepien@modularsystem.pl marek.wilinski@modularsystem.pl andrzej.krasinski@modularsystem.pl	1	60,00	20,00	20,00	100,00	1
		2	60,00	20,00	20,00	100,00	1


Sporządzający protokół

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMOWIENI PUBLICZNYCH
Wojskowego Zarządu Infrastruktury
w Poznaniu


Anna Grzybek
Przewodniczący