



PROTOKÓŁ
ze spotkania z PWKZ
„Przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą w Gdańsku w ramach zadania – Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich”.

Osoby uczestniczące w spotkaniu:

Danuta Putra - DRMG
Natalia Szymkiewicz Bednarczuk - PWKZ
Zbigniew Bartnikowski Trab Mosty
Jacek Kamiński – GZDiZ
Władysław Eljas – GZDiZ

Spotk. odbyło się w dniu: 22.03.2022r. godz. 9:00

Osoba sporządzająca protokół: Danuta Putra

Przebieg spotkania:

Przebieg spotkania:

1. Wprowadzenie.
2. Omówienie spraw.

Lp.	Temat	Kogo dotyczy i /lub odpowiedzialny	Opis
1	przedstawienie koncepcji remontu mostu Siennickiego TRAB MOSTY oraz opracowania GZDiZ Konsultacyjne Biuro Projektowe „Krzysztof Żółtowski”	Wykonawca / GZDiZ	Wykonawca przedstawił ocenę stanu technicznego Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą w Gdańsku i podał propozycję koncepcji przebudowy. Przedstawiona została też ekspertyza i koncepcja przebudowy opracowana na zlecenie GZDiZ przez Konsultacyjne Biuro Projektowe z listopada 2020r. Podkreślono, iż opracowanie dla GZDiZ wykonywane było przed podjęciem przez PWKZ decyzji o włączeniu do Ewidencji Zabytków dwóch przyczółków i dwóch filarów mostu. Przedstawiciele GZDiZ wskazali daty wykonania remontów mostu i stanu technicznego nawierzchni.
		PWKZ	Ze stanowiska Konserwatora przedstawione propozycje rozwiązań projektowych nie są akceptowalne. Nie można rozebrać przyczółków i filarów. Pani Inspektor zapytała czy można w projekcie ująć możliwość wymiany lamp i barierki na historyzujące. Na etapie realizacji niezbędny będzie nadzór archeologiczny. Uwzględnienie przywrócenia pierwotnego - historycznego obliczania przyczółków (kamień) w oparciu o dokumentację archiwalną.
2	Podjęte ustalenia		Biuro projektowe przygotowuje ponownie koncepcję, uwzględniającą uwagi PWKZ i GZDiZ w oparciu o podjęte dyskusje i możliwe rozwiązania projektowe, m. in. poprzez wykonanie np. przęsła w gruncie/nasyple/. Przyczółki pełniłyby funkcję filarów. Projektant nie potrafił wskazać dokładnego terminu wykonania koncepcji z uwagi na nakład pracy przy opracowywaniu nowej koncepcji przebudowy.
3	Ryzyka/uwagi		Termin wykonania dokumentacji projektowej może ulec zmianie. Zamawiający wskazuje, iż poprawiona koncepcja powinna powstać jak najszybciej w celu złożenia jej do PWKZ, aby uzyskać akceptację rozwiązań. Propozycja terminu wykonania opracowania - do 20.04.2022r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Danuta Putra
Danuta Putra