



Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Poznań, dnia 05.10.2022 r.

Nr: ZP.240.63.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ,WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn. **Budowa budynku sanitarno-szatniowego w technologii kontenerowej przy boisku sportowym na Oddziale Golęcin, ul. Warmińska 1 w Poznaniu.** Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz.1710 ze zmianami), udziela wyjaśnień SWZ, w odpowiedzi na pytania Wykonawcy .

PYTANIA

„Proszę o informację z czego wynika tak krótki termin realizacji? Proszę o uwzględnienie dostawy płyt warstwowych- okres około 3-4 tygodni, stolarka- do 8 tygodni. Po otrzymaniu materiałów należy go wbudować co również wiąże się z wydłużeniem terminu. Wnosimy o zmianę terminu realizacji zadania na realny do wykonania mając na uwadze obecną sytuację rynkową.

Czy istnieje możliwość zmiany konstrukcji 20' na konstrukcję z profili zamkniętych spawanych (tzw. konstrukcja klatkowa)?”

ODPOWIEDZI

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zamówienia.

Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji na konstrukcję z profili zamkniętych spawanych pod warunkiem spełniania pozostałych wymaganych w postępowaniu parametrów.

DYREKTOR
Łukasz Midziołko

Sprawę prowadzi:
Elżbieta Różowicz, ZP
tel. 61 835 79 06

