

.....
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)

Katowice, dnia

Protokół
z kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynku przy
ul. w Katowicach

1. Dane techniczne

Ilość lokali

Ilość przyłączy

Lokalizacja głównego kurka gazowego

Rodzaj zaworu głównego

Stan techniczny zaworu głównego

Stan techniczny skrzynki na zawór główny

Ilość pionów

Lokalizacja pionów

Usytuowanie gazomierzy

Sposób łączenia instalacji:

A. instalacja skręcana *

B. instalacja spawana*

C. instalacja mieszana*

2. Zakres kontroli – zgodny z umową i wytycznymi wykonania przedmiotu umowy (załącznik nr 1)

3. Sprawdzenie obecności gazu w sanitarnych kanałach zbiorczych:

A. W sanitarnych kanałach zbiorczych nie stwierdzono obecności gazu*

B. W sanitarnych kanałach zbiorczych stwierdzono obecność gazu i odcięto dopływ gazu do*

.....

.....

4. Uwagi dotyczące malowania przewodów w piwnicach

.....

.....

5. Ocena szczelności, mocowania, stanu powłoki antykorozyjnej przewodów gazowych, spawanych, gwintowanych, oraz zaworów i kurków gazowych na odcinku od przyłącza do gazomierzy:

A. Szczelne*

KZGM KATOWICE

C. Z powodu nieszczelności przy.....

– instalacja została zamknięta w części*

– instalacja do remontu*

D. Uwagi:

.....

.....

6. Kontrolujący uznają, że instalacja gazowa w budynku:

A. może być nadal eksploatowana*

B. może być nadal eksploatowana warunkowo*

.....

.....

C. została odcięta*

7. **Nazwisko i imię osoby przeprowadzającej kontrolę:**

.....
uprawnienia nr

podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę

* odpowiednie podkreślić