

**PROTOKÓŁ – ETAP 1**  
**z częściowego odbioru robót konserwacyjnych wojskowej bocznic kolejowej**  
**nr 532 w Braniewie JW 2980**  
 sporządzony dnia .....2020 r.

**Nr i nazwa zadania:**

Wykonanie robót konserwacyjnych na wojskowej bocznic kolejowej : nr 532.

**Investor:** 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg.**Wykonawca:** .....**Roboty zrealizowano na podstawie umowy nr ...../..... z dnia .....2020 r.**

Zakres robót podlegających odbiorowi, przewidzianych do wykonania w etapie 1:

1	Czyszczenie i smarowanie płyt ślizgowych i części ruchomych w rozjazdach
2	Oliwienie śrub łukowych i śrub stopowych ręcznie w rozjazdach.
3	Oliwienie śrub łukowych ręcznie w stykach toru.
4	Dokręcanie śrub i wkrętów na całej długości bocznicy.
5	Wymiana uszkodzonego podkładu betonowego na staroużyteczny przy budynku nr 16
6	Wymiana uszkodzonego podkładu drewnianego o dł. 2,6 m na nowy przy budynku nr 23.
7	Wymiana 70 śrub stopowych z nakrętkami pierścieniami sprężystymi podwójnymi na nowe na całej dł. bocznicy.
8	Wymiana pojedynczych podkładów betonowych typu BL3 na strunobetonowe w torze 101 z wymianą wierzchniej warstwy podsypki żwirowej grubości 20cm- 18 szt.
9	Zagospodarowanie, utylizacja odpadu budowlanego uzyskanego z wymiany wraz z załadunkiem, wyładunkiem i transportem

Komisja przeglądu:

1. Kierownik/przedstawiciel SOI/WOG .. .. .
2. Przedstawiciel Głównego Użytkownika .. .. .
3. Przedstawiciel Wykonawcy .. .. .

po dokonaniu przeglądu wykonanych robót stwierdzono co następuje:

roboty konserwacyjne w etapie 1 zostały wykonane zgodnie – niezgodnie-z umową\*.

**Uwagi komisji :**

.....

.....

.....

Wykonawca korzystał/nie korzystał z poboru :energii elektrycznej, wody na cele konserwacyjne\*.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. ....
2. ....
3. ....

Otrzymują : WOG, Wykonawca, Jednostka Wojskowa (użytkownik wbk)