



USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI

Tomasz Niklas

80-835 Gdańsk, ul. Szeroka 74/76

58 320 85 05; 513 50 50 50 ; tominiko@op.pl

PROTOKÓŁ Nr 381/2019

z kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w obiekcie przy ul. **Reformacka 18** w **Gdańsku**

będący własnością **Szkoła Podstawowa Nr 47**

Sporządzony przez:

Tomasz Niklas – mistrz kominiarski

Krzysztof Labenz – mistrz kominiarski

Po dokonaniu kontroli przewodów kominowych stwierdza się co następuje:

1. Przewody kominowe murowane - wentylacyjne / prócz nw./ są drożne, nadają się do eksploatacji.

2. Urządzenia kominowe: wentylacje wywiewne pomieszczeń wym. w pkt. 3 funkcjonują prawidłowo.

3. Kontrolą zostały objęte n.w. pomieszczenia w których znajdują się urządzenia wywiewne:

II p. – p. Nr 49 x 2 szt. went. wyw.; pom. WC męskie x 3 szt. went. wyw., pom. WC damskie x 4 szt. went. wyw., p. Nr 47 x 3 szt. went. wyw., p. Nr 46 x 4 szt. went. wyw., p. Nr 44 x 4 szt. went. wyw., p. Nr 43 x 4 szt. went. wyw., p. Nr 42 1 szt. went. wyw.; p. Nr 41 x 4 szt. went. wyw.; p. Nr 48 x 4 szt. went. wyw., p. 43 x 2 szt. went. wyw.; p. 44 x 3 szt. went. wyw.; p. Nr 40 x 4 szt. went. wyw.,

I p. – pom. WC męskie x 3 szt. went. wyw., p. Nr 37 x 3 szt. went. wyw., p. Nr 36 x 3 szt. went. wyw., p. 35 x 3 szt. went. wyw.; p. Nr 34 x 4 szt. went. wyw., pom. WC damskie x 2 szt. went. wyw., p. Nr 32 x 3 szt. went. wyw., p. Nr 31 x 1 szt. went. wyw., p. Nr 30 x 1 szt. went. wyw., p. Nr 29 x 1 szt. went. wyw., p. Nr 28 x 1 szt. went. wyw., p. Nr 27 x 3 szt. went. wyw., p. Nr 26 x 3 szt. went. wyw., p. WC męskie x 3 szt. went. wyw.

parter – pom. świetlicy x 3 szt. went. wyw., pom. magazynu kuchni x 1 szt. went. wyw., pom. kuchni x 1 szt. went. wyw. + okap mechaniczny, pom. WC damsko-męskie x 1 szt. went. wyw., p. p. dyrektor x 1 szt. went. wyw., pom. Sali gimn. X 1 szt. went. wyw., pom. szatni dziewcząt x 1 szt. went. WC, pom. szatni chłopców x 2 szt. went. wyw. + 1 szt. went. WC, oddziały przedszkolne x 2 szt. went. wyw. wsp. mechanicznie + 2 szt. went. wyw. pom. WC, p. 14 / WC damskie/, p. 11 x 1 szt. went. wyw.; p. 2A szatnia dziewcząt x 1 szt. went. wyw.; p. 10 x 1 szt. went. wyw.; p. 12 (salka gimn.) x 2 szt. went. wyw.;

piwnica – szatnia ogólna wentylacja wywiewna x 1 szt. + 2 szt. went. wyw. wsp. mechanicznie.

4. Urządzenia kominowe, p. Nr 6 – wentylacja wywiewna pomieszczenia niesprawna – udrożnić przewód kominowy, zainstalować nową kratkę wentylacyjną.

Usunąć żaluzje z wszystkich zainstalowanych krutek wentylacyjnych ew. wymienić wszystkie kratki na nowe bez żaluzji /parter I p, II p./

Kontrolę przeprowadzono w zakresie przestrzegania przepisów:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zmianami Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309.

Data kontroli **10.09.2019 r**

Imię, nazwisko i podpis osoby dokonującej kontroli



MISTRZ KOMINIARSKI

Tomasz Niklas

upr. Nr rel. 1203/89-I IW Gdańsk