

**SPOSÓB I TERMINY REALIZACJI ZABEZPIECZEŃ P.POŻ LUB ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH WSKAZANYCH
W POSTANOWIENIU KUJAWSKO-POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WZ.5595.348.2017 Z DN. 04.08.2017R**

	ZABEZPIECZENIE P.POŻ LUB ROZWIĄZANIE ZASTĘPCZE WSKAZANE W EKSPERTYZIE I PRZYWOŁANE W POSTANOWIENIU	SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI
1	Zainstalowanie w korytarzach oraz w klatkach schodowych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.	Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego objętego niniejszym projektem.
2	Wyposażenie pomieszczenia lakierniczego w wentylację mechaniczną wyciągową o wydajności 9000,0m ³ /h.	Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr981/2017 z dn. 22.09.22
3	Wyposażenie magazynu materiałów lakierniczych w awaryjną wentylację mechaniczną wyciągową zapewniającą 16 krotność wymiany powietrza na godzinę oraz zintegrowania wentylatora z systemem detekcji gazów.	Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr981/2017 z dn. 22.09.22
4	Wykonanie dla wszystkich urządzeń elektrycznych pracujących w pomieszczeniu lakierniczym oraz w magazynie materiałów lakierniczych obudowy przeciwwybuchowej	Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr981/2017 z dn. 22.09.22
5	Wykonanie drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia lakierniczego na zewnątrz budynku o szerokości 1,0m w świetle ościeży	Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr981/2017 z dn. 22.09.22
6	Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w pomieszczeniu lakierni, zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy (dotyczy przede wszystkim ilości składowanych w magazynie oraz używanych w pomieszczeniu lakierniczym materiałów i cieczy łatwopalnych oraz suszonych w suszarni elementów a także systematycznego usuwania kurzu i odpadów oraz usuwania wszelkich rozlewisk).	Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr981/2017 z dn. 22.09.22 Zadanie własne Użytkownika (nie generuje kosztów inwestycyjnych)
7	Wykonanie przy wejściu głównym do budynku przeciwpożarowego wyłącznika prądu	Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego objętego niniejszym projektem.
8	Wymiana sufitów podwieszanych wykonanych z materiałów palnych zamontowanych na korytarzu głównym	
9	Zamknięcie wejść do pomieszczeń rozdzielni elektrycznej W213 i W215 z korytarza segmentu B drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30	
10	Wykonanie na parterze w segmencie C hydrantów wewnętrznych 25 z węzłem półsztywnym zapewniając pełną ochronę powierzchni	
11	Montaż nowych drzwi dwuskrzydłowych do pomieszczeń	Częściowa realizacja w ramach zadania inwestycyjnego zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr981/2017 z dn. 22.09.22 Pozostała część przewidziana do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego objętego niniejszym projektem