

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na Dostarczenie, rozładunek i montaż hali namiotowej na potrzeby projektu „Prosto od rolnika” – ryneček wojewódzki, znak sprawy: 4/DA/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie, rozładunek i montaż hali namiotowej na potrzeby projektu „Prosto od rolnika” – ryneček wojewódzki
2. Hala namiotowa zostanie dostarczona i zamontowana na terenie parkingu (kostka brukowa) Centrum Handlowego Port Łódź, położonego przy ul. Pabianickiej 245 w Łodzi, w terminie do dnia 5 stycznia 2023 roku.
3. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem przed przewidywanym terminem montażu hali namiotowej.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować halę namiotową na własny koszt i ryzyko.
5. Szczegółowy opis hali namiotowej.
 - Hala namiotowa ma być z przeznaczeniem całorocznym o następujących wymiarach
 - Szerokość hali: 20m
 - Długość hali: 25m
 - Wysokość boku: od 2,5m do 3,2m
 - Nachylenie połaci dachowych: od 18° do 20°, dach dwuspadowy
 - Konstrukcja aluminiowo - stalowa wykonana z profili zgodnie z obliczeniami konstruktora, uwzględniając europejskie normy w zakresie obowiązywania przedmiotowych norm pozwalających na wystawienie znaku CE dla konstrukcji nośnej hali,
 - Elementy konstrukcyjne stalowe spawane zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą procesu tynkowania ogniowego lub równoważnego.
 - Konstrukcja hali skręcana za pomocą śrub,
 - Kotwienie hali (np. za pomocą kołków rozporowych lub szpil stalowych) w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zapewniający stabilność hali i bezpieczeństwo użytkowników.
 - Dach pneumatyczny dwuwarstwowy pompowany z tkaniny poliestrowej powlekanej PCV, o gramaturze co najmniej 650g/m² izolowany powietrzem. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego, które do możliwości samoczynnego oczyszczania się połaci dachowej ze śniegu. Materiał plandekowy posiadający klasyfikację co najmniej B-s2,d0 według PN-EN 13501-1,
 - Obciążenie śniegowe zgodne z wymaganą strefą śniegową (II strefa śniegowa dla województwa łódzkiego) według normy PN-EN1991-1-3 i obciążeniem wiatrowym zgodnym z wymaganą strefą wiatrową (I strefa wiatrowa dla województwa łódzkiego) według normy PN-EN1991-1-4,

- Poszycie boczne ścianki PCV sznurowane. Materiał plandekowy posiadający klasyfikację co najmniej B-s2,d0 według normy PN-EN 13501-1,
 - Kolor poszycia – biały
 - Przekrój słupów oraz przęsła zgodnie z obowiązującymi normami konstrukcji całorocznych hal namiotowych i gwarancją bezpieczeństwa ich użytkowania oraz dodatkowymi elementami wsporczymi konstrukcji o wymiarach nie mniejszych niż 200mm/120mm
 - Materiał aluminiowy do wykonania słupów, przęsła i dodatkowych elementów wsporczych konstrukcji o oznaczeniu PN-EN AW 6005A
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy montaż hali namiotowej, w tym za wszelkie szkody spowodowane w trakcie montażu. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest:
- a. zapewnić, aby prace montażowe były wykonywane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia;
 - b. ubezpieczyć roboty montażowe z tytułu szkód oraz od odpowiedzialności cywilnej; kopie polis ubezpieczeniowych winny być przedstawione Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót montażowych;
 - c. utrzymywać teren robót montażowych w należyтым porządku, a także niezwłocznie uprzątać i wywozić wszelkie śmiecie i odpady;
 - d. przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy;
 - e. dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie wymagane światła, osłony, płoty i znaki ostrzegawcze;
 - f. podjąć wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia otoczenia oraz uniknięcia szkód lub uciążliwości dla osób lub mienia.
7. Po dokonaniu montażu (najpóźniej w dniu dokonania odbioru końcowego), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
- a. oświadczenie kierownika z uprawnieniami budowlanymi o prawidłowości posadowienia i montażu hali namiotowej wraz kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia dla kierownika budowy oraz posiadaniem przez niego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 - b. atest niepalności namiotu.
 - c. pomiary elektryczne.
 - d. certyfikaty jakości i bezpieczeństwa.
 - e. specyfikację techniczną.
 - f. pełną dokumentację rysunkową w formacie dwg oraz pdf), opis zawierający niezbędne informacje o obiekcie i sposobie jego montażu w wersji edytowalnej (format doc oraz odt).

13 ✓