

0.1.  
Biuro Projektowe "PROJBUD-OPOLE"  
inż. Zbigniew Kryczalo  
45-325 Opole, ul. Światowida 2, pok. 47, 48  
tel./fax 077/458 17 87, tel. kom. 0601403 61  
NIP 752-129-66-71, Regon 531654970

Budowa: DOM STUDENTA U.O. W BUDOWIE

Adres: OPOLE, ul. KATOWICKA

Inwestor: Uniwersytet Polski w Opolu  
ul. Oleśka 48.

## Protokół Nr .....

spisany dnia 26.03.2003r. odnośnie

nadzoru autorskiego przy udziale:

1. BP. "PROJBUD-OPOLE" - PROJEKTANT ..... 2. UNIWERSYTET OPOLSKI .....  
ZBIGNIEW KRYCZALO ..... mgr inż. ZDZISŁAW SUDROWSKI .....


I. Stan zaawansowania budowy:

II. Stwierdzone odchylenia od projektu lub inne usterki budowy:


III. Zalecenia nadzoru autorskiego i wyjaśnienia:

W uwiązaniu do Wytycznych p.por. z lutego 2003r. dobrano przeciwpiorunowe kłopy odinowe typu LZ5-EIS120 Dn 250 szt. 4.  
Dwie kłopy w układzie nawiewnym (ściana wentylatorowa) oraz dwie kłopy w układzie wywiewnym (ściana i strop wentylatorowy).  
Na rysunkach schematów wentylacyjnych pokazano miejsce zabudowy kłop p.por. oraz tłumików w układzie nawiewnym i wywiewnym.  
Zaleca się użycie tłumiki firmy LINDAB Silenec typ BSLU 6010 szt. 2.  
(ŁUKTEUMIACY Dn 315) Schematy went. szt. 2.

IV. Niezbędna brakująca wzgl. dodatkowa dokumentacja, której wykonanie należałoby zlecić Biuru  
Proj. i uzgodnione terminy dostawy:

  
Podpis projektanta  
nadzoru autorskiego:

Podpis pracownika wykonującego:

  
Podpis inwestora:

Podpis do podpisu

W ... A ... Z ...

VERTE