

**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**  
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

TEMAT :            **PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  
PRZYSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ STAWIANYCH  
ZAKŁADOWYM ARCHIWUM POMIESZCZEŃ NR:  
065B, 066B, 003A, 009A, 010A, 154B, 155B**

INWESTOR:        **URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, AL. PIŁSUDSKIEGO 60**

LOKALIZACJA:    **44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, AL. PIŁSUDSKIEGO 60**

**UWAGA !!!**

**Na podstawie niniejszej "informacji" Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia**

OPRACOWANIE

**mgr inż. Monika Kaźmierczak**

# CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Przedmiotowa inwestycja obejmuje adaptację pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdrój przy ul. Al. Piłsudskiego 60.

Proponuje się przeprowadzenie inwestycji wg harmonogramu:

### **ROBOTY WEWNĘTRZNE:**

#### *Ściany, drzwiowa*

- Poszerzanie otworów drzwiowych
- Zamurowanie otworu drzwiowego
- Demontaż elementów zaślepiających istniejący otwór drzwiowy
- Wymiana i montaż stolarki drzwiowej
- Roboty malarskie

#### *Posadzki*

- Zdjęcie wykładzin PCV
- Skucie warstw podłogi na gruncie
- Wykonanie nowych warstw podłogi na gruncie
- Wykonanie posadzki ceramicznej
- Ułożenie wykładzin PCV

#### *Wyposażenie*

- Montaż żaluzji antywłamaniowych
- Montaż folii okiennej
- Demontaż i usunięcie istniejącego wyposażenia pomieszczeń
- Montaż regałów i nadstawek meblowych

## 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowym terenie znajduje się obiekt kubaturowy – budynek Urzędu Miasta.

## 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU , KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na czas robót budynek będzie użytkowany. Istniejące zadrzewienie nie wpływa na przebieg prac i nie podlega ochronie prawnej.

## 4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH , OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Planowana inwestycja o typowych rozwiązaniach nie powinna stwarzać zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .

Teren powinien być oznakowany – “roboty budowlane” , “nie upoważnionym wstęp wzbroniony”. Należy również wywiesić w miejscu widocznym tablicę informacyjną.

## 5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIENIE NIEBEZPIECZNYCH

### ***Załoga Wykonawcy.***

- Przed rozpoczęciem pracy zostanie przeszkolona w zakresie prowadzonych robót i zapozna się Planem BiOZ opracowanym na podstawie niniejszej Informacji oraz szczegółowym projektem organizacji i technologii robót opracowanym przez Wykonawcę
- Powinna posiadać aktualne badania lekarskie a prace specjalistyczne wymagające odpowiednich kwalifikacji będą wykonywane przez pracowników o stosownych kwalifikacjach zawodowych.

### ***Sprzęt ochrony osobistej (wyposażenie obowiązkowe)***

Strój roboczy wszystkich pracowników powinien być jednolity, o kolorystyce i napisach pozwalających na łatwą identyfikację firmy prowadzącej roboty budowlane.

- kaski bezpieczeństwa
- rękawice ochronne
- okulary ochronne

**6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ,  
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA  
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA  
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ  
KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU,  
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ .**

Teren robót powinien być oznakowany. Na terenie robót będzie wyznaczone i oznakowane miejsce składowania materiałów budowlanych.

Wyznaczyć na terenie robót miejsce zorganizowania zaplecza socjalnego. Będzie tam umieszczona apteczka lekarska oraz podstawowy sprzęt BHP. Korzystanie z komunikacji telefonicznej poprzez telefonie komórkową.