



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny**  
**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**  
**78-520 Złocieniec, ul. Kańsko 1**  
tel. 94-36-71-222, fax. 94-37-21-453  
www.szpitalkansk.pl, www.szpitalkansk.4bip.pl  
email: szpitalkansk@pro.onet.pl

NIP: 253-00-98-261  
Regon: 330086948  
Nr KRS 0000027543 SR w Koszalinie IX Wydział KRS

Złocieniec, dnia 9 grudnia 2021 roku

## **Odpowiedzi naprzestające zapytania do treści SWZ**

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Modernizacja pomieszczeń serwerowni Szpitala  
w ramach projektu pn. „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych  
e-usług publicznych dla pacjentów”**

opublikowanego w BZP Nr **2021/BZP 00289404/01** w dniu **2021-11-29**

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II ust.6 Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) udziela wyjaśnienia:

Pytania:

1. W wymaganiach etapu II Zamawiający wymaga wykonania podłogi podniesionej: jakie wysokości podłogę podniesioną należy przewidzieć, ewentualnie, czy wobec stosunkowo niedużej wysokości pomieszczeń (skosy dachu w serwerowni głównej) Zamawiający dopuści wykonanie w pomieszczeniach serwerowni wykładziny antyelektrostatycznej, prądoprzewodzącej?
2. Prosimy o przedstawienie szacunkowego bilansu energetycznego urządzeń komputerowych i sieciowych, które Zamawiający planuje zainstalować w projektowanych pomieszczeniach serwerowni. Zapis mówiący o „doborze ilości szaf ze względu na obciążalność stropu” oraz informacja o „zapotrzebowaniu na energię elektryczną każdej z szaf to 16kW” w praktyce uniemożliwia wykonanie obliczeń zapotrzebowania na moc, doboru rozdzielnic instalacji elektrycznej, czy też określenie mocy chłodniczej urządzeń klimatyzacyjnych – oferowane rozwiązania mogą się różnić nawet dwukrotnie, lub więcej. Doprecyzowania wymagania w tym zakresie jest niezbędne dla zachowania kompletności i jednoznaczności Opisu Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami PZP.
3. Czy, ze względu na opiekę konserwatorską, jest możliwość instalacji elementów zewnętrznych (skraplacz) instalacji klimatyzacji w sposób widoczny, czy jedynie w wersji zabudowanej np. na poddaszu?
4. Czy Zamawiający występował do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie wstępnych warunków realizacji zamierzenia będącego przedmiotem postępowania? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie opinii WKZ.

5. Dla potrzeb obliczenia wymaganej ilości gazu gaśniczego, do czego potrzebna jest kubatura chronionego pomieszczenia, prosimy o podanie wysokości obu pomieszczeń serwerowni, gdyż brakuje takiej informacji w udostępnionej dokumentacji.
6. Prosimy o uzasadnienie wymagania zastosowania wkładek do drzwi do serwerowni dostosowanych do stosowania kluczy zgodnych ze standardem ATEX, wg. normy EN 60079: Atmosfery wybuchowe. Jeśli w obiekcie występuje konieczność stosowania wyposażenia zgodnego z tymi wymaganiami, prosimy o doprecyzowanie wymagań w tym zakresie, ponieważ powinno to być ujęte w wycenie oraz podlegać szczególnym uwarunkowaniom i uzgodnieniom na etapie projektowania.
7. Zgodnie z PFU należy „przewidzieć instalację napięcia gwarantowanego po UPS + ByPass” – prosimy o udostępnienie dokumentacji UPS celem doboru typów i mocy kabli zasilających i zabezpieczeń.
8. Prosimy o potwierdzenie, że, zgodnie z opisem na stronie 18 PFU, wymagane jest zainstalowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu tylko dla potrzeb serwerowni zapasowej.
9. W ramach prac II etapu realizacji wymagane jest "wyburzenie istniejącej ściany działowej": prosimy o wskazanie na zamieszczonych rysunkach, którą ścianę należy wyburzyć.

**Odp.**

1. Tak, Zamawiający dopuści wykonanie w pomieszczeniach serwerowni wykładziny antyelektrostatycznej, prądoprzewodzącej;
2. Szafy w serwerowni głównej – ok. 16 kW,  
Szafa w serwerowni pomocniczej – ok. 12 kW;
3. W związku z tym, że obiekt Szpitala wpisany jest do Rejestru zabytków montaż instalacji elementów zewnętrznych (skraplaczy) instalacji klimatyzacji w sposób widoczny (np. na elewacji) wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie Oddział w Koszalinie;
4. Zamawiający nie występował do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie wstępnych warunków realizacji zamierzenia będącego przedmiotem postępowania;
5. Wysokość pomieszczenia serwerowni głównej – 3,18 m,  
Wysokość pomieszczenia serwerowni zapasowej – 2,08 m.  
Wykonanie szczegółowych obmiarów należy do Wykonawcy w ramach opracowania dokumentacji projektowej;
6. W PFU, na str. 15 w podrozdziale „Kontrola dostępu drzwi do serwerowni – wkładka mechatroniczna” należy wykreślić zdanie:  
„System powinien mieć możliwość wykorzystywania kluczy zgodnych ze standardem ATEX (wg EN 60079-0 oraz EN 60079-11);”;
7. Dostawa UPS oraz dobór typów i mocy kabli zasilających i zabezpieczeń jest po stronie Wykonawcy i jest elementem przedmiotu zamówienia,  
Na str. 10 PFU zdanie:  
„• wykonanie prac instalacyjnych w pomieszczeniu serwerowni: wydzielonego obwodu zasilania, systemu sygnalizacji alarmu i włamania zintegrowanego z systemem kontroli dostępu, szafy serwerowej, montaż stałego urządzenia gaśniczego wraz z centralą automatycznego gaszenia, szaf serwerowych;”

Otrzyma brzmienie:

„• wykonanie prac instalacyjnych w pomieszczeniu serwerowni: wydzielonego obwodu zasilania, systemu sygnalizacji alarmu i włamania zintegrowanego z systemem kontroli dostępu, szafy serwerowej, montaż stałego urządzenia gaśniczego wraz z centralą automatycznego gaszenia, szaf serwerowych oraz dostawa UPS;”

8. Wymagane jest zainstalowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu dla potrzeb serwerowni głównej i zapasowej;
9. W zapisie PFU jest się błąd, w zakresie II etapu realizacji zadania nie ma do wyburzenia ścian działowych.

Należy wykreślić:

- na str. 10 PFU „oraz wyburzenie istniejącej ściany działowej”,
- na str. 11 PFU „oraz rozebranie ściany działowej”,

Załącznik:

1. Załącznik Nr 2 do SWZ – PFU poprawiony