

SPECJALNOŚĆ SANITARNA:

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- 1.1 *Zakres robót obejmuje budowę instalacji hydrantowej dla budynku Komendy Wojewódzkiej Policji*
- 1.2 *demontaż istniejących szafek hydrantowych; zaślepienie odejść do istniejących hydrantów*
- 1.3 *montaż instalacji zasilającej hydranty – piony/poziomy instalacji;*
- 1.4 *montaż szafek natynkowych i podtynkowych hydrantowych z wężem półsztywnym 25, l=30m;*
- 1.5 *montaż hydroforu wraz z armaturą.*

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

- 2.1 *Obiekt, w którym prowadzone będą prace stanowi istniejący budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Biskupiej 23, dz. nr 241/2*

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- 3.1 *Nie występują.*

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- 4.1 *Zagrożenie upadkiem ze schodów lub drabiny*
- 4.2 *Zagrożenie związane z transportem materiału*

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- 5.1 *Instruktarz przeprowadzi osoba prowadząca i nadzorująca prace budowlane, kierownik budowy, majster przed przystąpieniem do robót budowlanych.*
- 5.2 *Robotnicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlanych powinni przejść specjalistyczne przeszkolenie BHP.*

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

6.1 Opracować szczegółowy plan ewakuacji na budowie oznaczając wyraźnymi strzałkami kierunkowymi „droga ewakuacyjna”.

6.2 Zapewnić szczegółową informację n.t prowadzonych prac, zakresu, potencjalnych zagrożeń w formie ogłoszenia dla mieszkańców.

6.4 Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

6.5 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

6.6 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę

6.7 Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

6.6 Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.