


Inspektor Nadzoru Budowlanego
SPSK2 PUM
Ul. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin

Szczecin 06.09.2022 r.

DT w miejscu

Po dokonaniu wizji lokalnej w pracowni budynku K pod pomieszczeniem gabinetu RTG stwierdziłem:

1. W miejscu posadowienia aparatu RTG wykonany jest strop odcinkowy dodatkowo wzmocniony belką stalową.
2. Strop i podciąg stalowy nie wykazują żadnych oznak wytężonej, nieprawidłowej pracy. Brak zarysowań, pęknięć, ponadnormatywnych ugięć.
3. Posadowienie aparatu (o zbliżonej masie) w tym samym pomieszczeniu nie spowoduje wzrostu obciążenia stropu ponad jego możliwości nośne i jest bezpieczne.



Inspektor Nadzoru

ZAP/0094/OWOK/05