

Inowrocław, dn. 13.11.2018 r.

Starosta Inowrocławski  
ul. Roosevelta 36-38  
88-100 Inowrocław

**ODPIS  
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ  
W SPRAWIE NR 6630.1.549.2018**

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) oraz § 20 pkt. 1 lit. f Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Przedmiot narady:	Lokalizacja sieci elektroenergetycznej oświetleniowej
Lokalizacja:	Inowrocław Obr. 2, dz.: 3/28 ark.241, 36/1 ark.202, 37/20 ark.202, 56 ark.202 ul. Rzepakowa
Inwestor:	URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
Płatnik:	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROJIBIS PRACOWNIA PROJEKTOWA WŁODZIMIERZ MATUSZAK ul. Władysława Jagiełły 5/28 88-100 Inowrocław
Przewodniczący:	Anna Cyrklaf, Inspektor, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36-38, pok. 109 (parter)
Opłata nr:	550/18/1
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	08.11.2018
Rozp. narady:	13.11.2018
Zakończ. narady:	13.11.2018

**Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:**

Należy zachować szczególną ostrożność, z uwagi na zaprojektowane sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W załączeniu mapa z projektem przekazana z PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu.

z up. STAROSTY  
*Anna Cyrklaf*  
PRZEWODNICZĄCY  
Narad Koordynacyjnych

## Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: Lokalizacja sieci elektroenergetycznej oświetleniowej

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Inowrocław, ul. Szyborska 32, 88-104 Inowrocław	- Zgodnie z wytycznymi	Alina Karska, alina.karska@enea.pl, Piotr Szymański, piotr.szymanski@enea.pl ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław Dział Rozwoju i Inwestycji Specjalista ds. Inwestycji Piotr Szymański
2	Multimedia Polska z siedzibą w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia	- bez uwag	Miłosz Kobusiński, j.malcahn@multimedia.pl, M.Kobusinski@multimedia.pl uzgodnienie elektroniczne
3	Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Dział utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okręg Północ, ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk	- bez uwag	Krzysztof Osiecki, krzysztof.osiecki@fiber.com.pl, krzysztof.osiecki@netia.pl uzgodnienie elektroniczne
4	Orange Polska, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze, ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz	- nieobecny - zawiadomiony	Andrzej Marciniak, Andrzej.MarciniakMA@orange.com
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz	- bez uwag	Tomasz.Nakielski@psgaz.pl uzgodnienie elektroniczne
6	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w Inowrocławiu, ul. ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100 Inowrocław	- była reprezentowana opracowanie z raportem	Marzena Bartecka, marzena.bartecka@gdan.skgaz.pl, Anna Haczyńska, anna.haczynska@gdansk.skgaz.pl, robert.ratajczak@gdansk.skgaz.pl

z up. STAROSTY

Starszy Specjalista ds. Technicznych

Marzena Bartecka

Za zgodność kserokopii z oryginałem

Inowrocław, dnia 2018-11-13 20

Anna Gmela  
PRZEWODNICZĄCY  
Narad Koordynacyjnych

7	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14, 88-100 Inowrocław	- W zakresie projektowane sieci kanalizacyjne. Proszę zebrać wszystkie dane odnośnie planu projektowania i realizacji sieci i składek obywatelskich.	Anna Piotrowska, Anna Janowska, inwestycje@pwikino.pl Inspektor ds. technicznych mgr inż. Anna Piotrowska
8	Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław	- nieobecny - zawiadomiony	bmikolajczak@inowroclaw.pl, ahopcia@inowroclaw.pl, rkaiser@inowroclaw.pl, urząd@inowroclaw.pl
9	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Torowa 40, 88-100 Inowrocław	- bez uwagi	Elżbieta Linka, elzbieta.linka@zec.inowroclaw.pl, Anita Błazek - zastępca, anita.blazek@zec.inowroclaw.pl uzgodnienie elektroniczne
10	Inne zainteresowane podmioty	- brak	-
11	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych	Należy zachować szczególną ostrożność, z uwagi na zaprojektowane sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W załączeniu mapa z projektem przekazane od PWIK Sp. z o.o. w Inowrocławiu	Anna Cyrklaf - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych, Katarzyna Magiera - Zastępca Przewodniczącego Narad Koordynacyjnych Anna Cyrklaf PRZEWODNICZĄCY Narad Koordynacyjnych
U W A G I	Przedstawiciele instytucji wymienionych w lp.:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4, 8 ..... - byli nieobecni na naradzie pomimo zawiadomienia,</li> <li>2, 3, 5, 9 ..... - dokonali uzgodnienia elektronicznie,</li> <li>1, 6 ..... - załączyli własne wytyczne do uzgodnienia.</li> </ul>		

Sporządził: Anna Cyrklaf

Za zgodność kserokopii z oryginałem

Inowrocław, dnia 2018-11-13

z up. STAROSTY  
Anna Cyrklaf  
PRZEWODNICZĄCY  
Narad Koordynacyjnych

## Wytyczne do uzgodnienia

Posiedzenie Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w dniu 13-11-2018.


dot. wniosku nr: 549/2018

warunki uzgodnienia:

1. W przypadku istnienia kolizji lub zbliżeń wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław o rozpoczęciu prac.
2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszącej pięć metrów z każdej strony kabla wykonywane były ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń energetycznych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
4. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
5. Po rozwiązaniu kolizji dokonać jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej metodą bezpośrednią, którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Inowrocław
6. Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej.
7. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
  - a) pokrycia kosztów ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej energii elektrycznej odbiorców mających jednostronne zasilanie;
  - b) poniesienie kosztów związanych z ewentualnym określonym wstrzymaniem dostawy prądu dla odbiorców;
  - c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;
  - d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.
8. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia są niezbędnym załącznikiem do projektu.
9. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.
10. Powyższe wytyczne do uzgodnienia informują o istniejącym uzbrojeniu energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunków ewentualnej przebudowy dla usunięcia kolizji należy wystąpić z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowrocław.

*Uzgodnienie ważne 3 lata*

Inowrocław, dnia 13-11-2018

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Inowrocław  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Specjalista ds. Inwestycji  
  
Piotr Szymański

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa  
oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

Gazownia w Inowrocławiu  
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100 Inowrocław  
tel. 52 356 58 21  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000874001 REGON 142739519

Załącznik do protokołu nr 549/2018

Uwagi do uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w gazowni w Inowrocławiu, ul. Ks. Wawrzyniak 39, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazowni w Inowrocławiu tel. 52 356 58 21.
3. Wszelkie uszkodzenie sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.
4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
5. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8-1,2 m.
6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz.640.

Starszy Specjalista dz. Techniczny

  
Marzena Bartecka