

Część opisowa: Do informacji dotyczącej BIOZ dla zadania:
Wymiana pokrycia dachu Hali pomp - „Stare Bielany” w Toruniu

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji zadania:

- 1.1 Prace na dachu budynku Hali pomp.
- 1.2 Wykonanie nowych obróbek blacharskich.

2. Wykaz istniejących obiektów na terenie nieruchomości;

Na przedmiotowej nieruchomości występuje istniejąca zabudowa – budynki :
Hala pomp, dawna kotłownia z kominem, rozdzielnia elektryczna – obydwie
połączone z budynkiem hali oraz inne budynki składające się na kompleks Stacji
pomp.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bioz:

Nie występują.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, z określeniem skali oraz rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czasu ich występowania:

Roboty ziemne.

Nie występują.

Roboty rozbiórkowe.

Istniejące pokrycie dachu z dachówki ceramicznej.

Należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Prowadzone są ręcznie, przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaż.

Najczęściej występujące zagrożenia to:

- podrażnienia błon śluzowych
- uszkodzenia głowy
- upadek z wysokości
- uszkodzenia rąk i nóg

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny być prowadzone w taki sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. Prace rozbiórkowe, o których mowa będą prowadzone na zewnątrz budynku.

Przy usuwaniu dachówek należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem..

Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej

W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych.