



Wykonawca pomiarów:
INSTALVOLT MICHAŁ KILISZEWSKI
GAJOWA 16
64-710 POŁAJEWO
☎781322842
e-mail: instalvolt.kiliszewski@gmail.com

Protokół z pomiarów ochronnych powykonawczy

RAP - 0068 - 2024

Zlecniodawca:

Centrum Wyszkożenia Jeździeckiego Hipodrom Wola
ul. Lutycka 34
Poznań
60-415

Miejsce przeprowadzenia pomiarów:

Stajnia nr 3
Lutycka 34
60-415 Poznań

Rodzaj pomiarów: Badania okresowe

Pogoda: Pochmurna

Data pomiarów: 07.02.2024

Data następnych pomiarów: 24.01.2029

Instalacja:

☐ Nowa

☐ Rozbudowa

☐ Modyfikacja

☒ Istniejąca

Orzeczenie:

Instalacja nadaje się do eksploatacji

InstalVolt
Michał Kiliszewski
64-710 Połajewo, ul. Gajowa 16
tel. 781 322 842
NIP 7832111944, Regon 368545639

Wyniki pomiarowe**Budynek***Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów*

Lp.	Symbol	Badany punkt	Rs [Ω]	Kg	Rsx [Ω]	Ra [Ω]	Ocena
1		ZK-1	0,78	1,0	0,78	30,00	Pozytywna
2		ZK-2	0,88	1,0	0,88	30,00	Pozytywna
3		ZK-3	1,22	1,0	1,22	30,00	Pozytywna
4		ZK-4	5,00	1,0	5,00	30,00	Pozytywna
5		ZK-5	4,55	1,0	4,55	30,00	Pozytywna
6		ZK-6	6,99	1,0	6,99	30,00	Pozytywna
7		ZK-7	7,50	1,0	7,50	30,00	Pozytywna
8		ZK-8	7,00	1,0	7,00	30,00	Pozytywna
9		ZK-9	8,00	1,0	8,00	30,00	Pozytywna
10		ZK-10	12,55	1,0	12,55	30,00	Pozytywna
11		ZK-11	1,70	1,0	1,70	30,00	Pozytywna
12		ZK-12	11,87	1,0	11,87	30,00	Pozytywna
13		ZK-13	1,80	1,0	1,80	30,00	Pozytywna
14		ZK-14	22,00	1,0	22,00	30,00	Pozytywna
15		ZK-15	12,00	1,0	12,00	30,00	Pozytywna
16		ZK-16	30,00	1,0	30,00	30,00	Pozytywna
17		ZK-17	22,00	1,0	22,00	30,00	Pozytywna