







LEGENDA

-  **SF_1** stopa fundamentowa prefabrykowana 150x150x40cm
 **SF_2** stopa fundamentowa prefabrykowana 120x120x40cm
 **PF_1** podwalina fundamentowa prefabrykowana pod ściany murowane 15x57cm
 **PF_4** podwalina fundamentowa prefabrykowana pod ściany osłonowe 20x99cm
 **SO** ściana oporowa prefabrykowana
 **SC** ściany prefabrykowane do oparcia trybun

UWAGA :

- Ostatnią warstwę wykopu ~30cm usunąć ręcznie , aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej spodu fundamentów
- Zabezpieczyć wykop przed napływem wód gruntowych i powierzchniowych
- W przypadku napotkania przewarstwień gruntu , należy go wybrać i uzupełnić piaskiem stabilizowanym 100kg cementu / m³ piasku
- Pod wszystkimi fundamentami wykonać warstwę chudego betonu min C8/10 gr.10cm
- Fundamenty zaizolować przeciwwilgociowo 2x papa termozgrzewalna
- Przejścia instalacyjne oraz lokalizacja bednek wg branży instalacyjnej

PO WYKONANIU WYKOPÓW NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA KONSTRUKCJI W CELU POTWIERDZENIA W DZIENNIKU BUDOWY WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW NOSNYCH

Beton C30/37 W8
Stal # RB500W
Stal Ø St3SX-b
otulina Cnom = 50mm


ul. Chemiczńska 106A/39 ; 86-300 Grudziądz
56 6578491; 500 647785 grupa.concept@gmail.com

Investor
Gmina Gdynia
ul. Stary Rynek 16 ; 09-530 Gdynia

Tytuł projektu
Przebudowa Stadionu Miejskiego w Gdyni wraz z budową budynku trybuny głównej z zapleczem, budową budynku kas biletowych i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Adres inwestycji
Dz. nr 259 obręb 0001 (Gdynia) jednostka ewidencyjna: 141906.4 Gdynia, 09-530 Gdynia
Nr projektu **23_2021** Data **GRUDZIEŃ 2021**

Tytuł arkusza

RZUT FUNDAMENTÓW

Faza **PROJEKT TECHNICZNY**

Branża **KONSTRUKCJA**

PROJEKTANT mgr inż. Paweł Borczon (KUP/0089/POOK /12)	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Wojciech Remus (KUP/0006/POOK/08)	PODPIS

Skala rysunków
1:100

Nr Rysunku **K.01** Korekta **PT_01**