

USŁUGI BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE TOMASZ WÓJCIK

	NIP 813-288-93-16	ul. Krakowska 264
	REGON 389235931	35-213 Rzeszów
	tel. 510 032 036	
	e-mail: ubitomaszwojcik@gmail.com	

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków oraz policznikową instalacją elektryczną na terenie działek: 520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/4; 504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

INFORMACJA BIOZ

Obiekt:	Sieć kanalizacyjna, Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Lokalizacja:	Miejscowość: Czudec gmina: Czudec
Inwestor:	Gmina Czudec, 38-120 Czudec, ul. Starowiejska 6
Identyfikator działek:	Jednostka ewid: 181901_2 Czudec Obręb ewid.: 0002_Czudec

Zespół projektowy:

Imię i Nazwisko	Nr upr. budowlanych	specjalność / branża	Podpis
Projektant: mgr inż. Andrzej Panek	PDK/0003/POOS/08	sanitarna	
Sprawdzający: mgr inż. Elżbieta Kogut	S-3/91	sanitarna	
Projektant: mgr inż. Sebastian Gil	PDK/03336/POOE/19	elektryczna	
Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Joniec	PDK/0246/PWOS/13	elektryczna	

Rzeszów, 07.2023r.

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

W zakresie robót wchodzi roboty instalacyjne sanitarne oraz elektryczne

Kolejność wykonywania robót budowlanych:

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,
- geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania działki na gruncie przez uprawnionego geodetę,
- wykonanie robót ziemnych, po zdjęciu wierzchniej warstwy humusu, roboty ziemne wykonać można w formie rozkopu ,
- roboty zewnętrzne: wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem do istniejącej sieci
- roboty elektryczne w zakresie podłączenia pompowni ścieków sanitarnych

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Przedmiotowe działki są częściowo zabudowane. Przez działki przebiegają sieci energetyczna, wodociąg oraz kanalizacja sanitarna .

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- roboty ziemne — w wypadku osuwania się ziemi do wykopów podczas robót ziemnych (fundamentów), należy przygotować elementy do szalowania w miejscach, w których nastąpiły osunięcia, grunt z wykopów należy

pryzmować, a następnie użyć do obsypania ścian fundamentowych i podniesienia poziomu terenu. Ewentualny nadmiar ziemi usunąć z terenu działki, wykop należy zabezpieczyć i oznakować.

- przy wykonywaniu wszelkich robót ziemnych zwrócić uwagę na układ istniejącego już uzbrojenia terenu — szczególnie sieci kanalizacyjnej oraz elektrycznych
- roboty będą prowadzone w drogach publicznych, w związku z powyższym może wystąpić ruch pojazdów oraz pieszych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych etapów inwestycji winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w szczególności zapoznając pracowników z dokumentacją techniczną oraz z zakresem robót (zwracając szczególną uwagę na roboty niebezpieczne),

Instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, jak również powierzenie czynności związanych z ich wykonywaniem powinny być prowadzone w stosunku do osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaż należy prowadzić co najmniej dzień przed rozpoczęciem robót.

Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Załoga powinna być przeszkolona, wyposażona w odpowiedni sprzęt i posiadać wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- miejsce prowadzenia robót należy wydzielić i oznakować. Oznakować należy także drogi transportu materiałów, drogi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne. Pracownicy powinni stosować odzież ochronną i środki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków
oraz policznikową instalacją elektryczną na terenie działek:
520; 519; 506/1; 506/5; 505/1; 504/1; 504/2; 504/3; 504/4;
504/6; 480 w m Czudec, gm. Czudec

ochrony osobistej. Należy oznakować miejsca poboru wody i prądu oraz usytuowanie podręcznego sprzętu gaśniczego. Montaż rusztowań powinien zostać wykonany przez osoby uprawnione. Przestrzegać zasady bezpieczeństwa przy używaniu elektronarzędzi, maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa lub deklaracji zgodności z PN. Zgodnie z PN należy oznakować miejsce składowania substancji palnych (farby, lakiery). Składowanie materiałów należy zorganizować w sposób zapewniający zachowanie odpowiednich odległości i umożliwiających ich transport do wbudowania oraz bezpieczną komunikację. Na terenie działki należy magazynować jedynie podręczny zapas materiałów (dowożenie sukcesywne do zapotrzebowania). Prace spawalnicze prowadzić zgodnie z przepisami branżowymi,

- przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych,
- kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej „planem BIOZ”.

Opracował:

Mgr inż. Andrzej Panek

upr. bud. w spec. instalacyjnej bez
ograniczeń Nr PDK/0003/POOS/08