

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

**Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach
przebudowy ulicy Eichendorfa dz. nr 1135
w Prószkowie**

Inwestor:

**Gmina Prószków
Ul. Opolska 17
46-060 Prószków**

Projektant:

**inż. Zbigniew Ślężona
ul. Kręta 8
45-441 Opole**

6.1. Zakres robót dla całego zamierzenia

Zakres inwestycji został pokazany na planie sieci kablowych

W jej skład wchodzi;

- budowa oświetlenia drogowego

6.2. Wykaz istniejących obiektów

Na działkach znajdują się następujące obiekty:

- drogi kołowe i pieszce

6.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Miejscami ewentualnego zagrożenia mogą być:

- rejon drogi w pobliżu, których wykonywane będą roboty montażowe

6.4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

- prowadzenie prac montażowych w pobliżu dróg kołowych
- prace w pobliżu czynnych linii kablowych Ś.N. i n.N.
- prace montażowe z użyciem sprzętu mechanicznego

Wszelkie prace ziemne w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych wykonywać ręcznie i pod nadzorem użytkownika sieci.

W trakcie realizacji robót należy:

- wszelkie prace wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 w sprawie BHP podczas robót budowlanych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.
- prace przy podłączeniu projektowanych linii kablowych wykonywać pod nadzorem pracowników posiadających kwalifikacje dopuszczające do tego typu robót i zgodnie z przepisami obowiązującymi w TD SA
- teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować
- roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.” I obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

6.5. Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy przed rozpoczęciem prac powinni zostać przeszkoleni w tematach BHP ze szczególnym naciskiem na prace ziemne w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych i prace z użyciem sprzętu montażowego.

6.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas wykonywania prac budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia

- używanie właściwych materiałów i wyrobów, zgodnych z dokumentacją techniczną
- zatrudnianie jako bezpośrednich pracowników tylko osoby z kwalifikacjami do wykonywania tego typu prac
- zapewnienia właściwego sprzętu ochrony osobistej, narzędzi oraz właściwej organizacji pracy
- zapewnienie właściwego nadzoru
- przestrzeganie przepisów wewnętrznych zakładów na terenie, których realizowane są prace
- opracowanie właściwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobów przeciwdziałań

Opracował