

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAKRES SERWEROWNI NA 5 PIĘTRZE

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI - ZAKRES SERWEROWNI NA 5 PIĘTRZE
ADRES INWESTYCJI : PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA
INWESTOR : URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
ADRES INWESTORA : PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bobowski
DATA OPRACOWANIA : 21-06-2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar należy rozpatrywać tylko i wyłącznie z dokumentacją projektową. Stanowi on element pomocniczy służący wycenieniu projektowanych prac.

Przedmiar wraz z dokumentacją projektową stanowi całość i nie może być traktowany jako oddzielna dokumentacja.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21-06-2022

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------------------------|--|----------------|---------|--------|
| 1 | | PRACE DEMONTAŻOWE | | | |
| 1 | | Demontaż i utylizacja podłogi podniesionej | m ² | | |
| d.1 | analiza indywidualna | 33 | m ² | 33,000 | |
| | | | | RAZEM | 33,000 |
| 2 | | Demontaż i utylizacja parkietu drewnianego | m ² | | |
| d.1 | analiza indywidualna | 33,11 | m ² | 33,110 | |
| | | | | RAZEM | 33,110 |
| 3 | | Demontaż grzejników | szt | | |
| d.1 | analiza indywidualna | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 4 | | Demontaż rolet materiałowych | szt | | |
| d.1 | analiza indywidualna | 4 | szt | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 5 | | Demontaż listw kablowych | m | | |
| d.1 | analiza indywidualna | 60 | m | 60,000 | |
| | | | | RAZEM | 60,000 |
| 6 | | Demontaż klimatyzatorów podstropowych | szt | | |
| d.1 | analiza indywidualna | 3 | szt | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 7 | | Demontaż i utylizacja drzwi wewnętrznych i ościeżnic | szt | | |
| d.1 | analiza indywidualna | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | PRACE WEWNĘTRZNE - SERWEROWNIA 5 PIĘTRO | | | |
| 8 | | Organizacja zaplecza budowy | kpl. | | |
| d.2 | analiza indywidualna | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 9 | KNR-W 2-02 d.2 0103-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły | m ² | | |
| | | 2 | m ² | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 10 | KNR-W 2-02 d.2 0803-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m ² | | |
| | | 4 | m ² | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 11 | KNR-W 2-02 d.2 0830-03 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m ² | | |
| | | 4 | m ² | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 12 | KNR BC-02 d.2 0416-01 analogia | Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych | m ² | | |
| | | 33,11 | m ² | 33,110 | |
| | | | | RAZEM | 33,110 |
| 13 | KNR 4-01 d.2 1208-01 analogia | Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków - malowanie posadzki serwerowni farbą do betonu oraz malowania pasa ściany do wysokości 50cm | m ² | | |
| | | poz.12 | m ² | 33,110 | |
| | | | | RAZEM | 33,110 |
| 14 | d.2 analiza indywidualna | Podłoga podniesiona zgodnie z projektem | m ² | | |
| | | poz.12 | m ² | 33,110 | |
| | | | | RAZEM | 33,110 |
| 15 | d.2 analiza indywidualna | Cokoły dla podłogi technicznej | m | | |
| | | 6,6*2+5,4*2+4 | m | 28,000 | |
| | | | | RAZEM | 28,000 |
| 16 | d.2 analiza indywidualna | Wykonanie pochylni | szt | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------------------|--|----------------|---------|---------|
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 17 | d.2 analiza indywidualna | Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych 600x600mm | szt | | |
| | | 6 | szt | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 18 | d.2 analiza indywidualna | Dostawa i montaż przepustów kablowych 10x10cm | szt | | |
| | | 12 | szt | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 19 | d.2 KNR K-04 0301-01 | Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie ubytków | m ² | | |
| | | 2 | m ² | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 20 | d.2 KNR-W 2-02 1105-03 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny | m ² | | |
| | | 90 | m ² | 90,000 | |
| | | | | RAZEM | 90,000 |
| 21 | d.2 KNR AT-12 0109-03 analogia | Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - stalowe EI60 | m ² | | |
| | | 0,9*2 | m ² | 1,800 | |
| | | | | RAZEM | 1,800 |
| 22 | d.2 KNNR 2 1402-01 analogia | Malowanie farbą lateksową podłoży gipsowych na sufitach z gruntowaniem | m ² | | |
| | | 150 | m ² | 150,000 | |
| | | | | RAZEM | 150,000 |
| 23 | d.2 KNR 2-02 1505-03 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa | m ² | | |
| | | 80+343 | m ² | 423,000 | |
| | | | | RAZEM | 423,000 |
| 24 | d.2 analiza indywidualna | Dostawa i montaż okiennych rolet antywłamaniowych | szt | | |
| | | 4 | szt | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 3 | | PRACE WEWNĘTRZNE - POMIESZCZENIE UPS | | | |
| 25 | d.3 KNR K-04 0301-01 | Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie ubytków | m ² | | |
| | | 5 | m ² | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 26 | d.3 KNR AT-12 0109-03 analogia | Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - stalowe EI60 | m ² | | |
| | | 0,9*2*2 | m ² | 3,600 | |
| | | | | RAZEM | 3,600 |
| 27 | d.3 KNNR 2 1402-01 analogia | Malowanie farbą lateksową podłoży gipsowych na sufitach z gruntowaniem | m ² | | |
| | | 140 | m ² | 140,000 | |
| | | | | RAZEM | 140,000 |
| 28 | d.3 KNR 2-02 1505-03 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa | m ² | | |
| | | 140 | m ² | 140,000 | |
| | | | | RAZEM | 140,000 |
| 4 | | WYKONANIE USZCZELNIEŃ P-POŻ | | | |
| 29 | d.4 kalk. własna | Wykonanie uszczelnień p-poż wykonanych przebić i przejść instalacyjnych certyfikowanymi masami np. HILTI | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | | PRACE PORZĄDKOWE | | | |
| 30 | d.5 kalk. własna | Wykonanie prac porządkowych po pracach budowlanych - odkurzenie, umycie i odpylenie wszystkich pomieszczeń | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 31 | d.5 kalk. własna | Ponowne wykonanie prac porządkowych w serwerowni po uruchomieniu klimatyzacji - odkurzenie, umycie i odpylenie wszystkich pomieszczeń. | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 | | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--------------|--|------|---------|-------|
| 32 d.6 | kalk. własna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych prac | kpl | | |
| | | 4 | kpl | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |