



Multi-Term Polska Sp. z o. o.
Zakole 15, 62-510 Konin
NIP: 6653022530
KRS: 0000780263
e-mail: biuro@multi-term.pl
tel. 881299333

Data protokołu: Konin 08.11.2019

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI WENTYLACJI

ZLECENIODAWCA: Wykonawca – „Anbud” Firma budowlana A. Kuźma, ul. Różna 5, 62-420 Strzałkowo

OBIEKT :Remont i przebudowa dla potrzeb utworzenia pracowni do zabiegów litotrypsji zewnętrzną ESWL w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespolony w Konie, 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45

Podstawa pomiarów:		WG normy PN-EN12596-2013-04		Data pomiarów:		08.11.2019															
Uwaga Zastosowano symbole zgodnie z dokumentacją powykonawczą, jednoznacznie identyfikujące obiekty.																					
Wartości projektowe					Wartości pomiarowe																
Nr	Opis pomiaru	P. w.	Wys.	Kub.	Krot.	Ilość os.	Por. /os.	Projek. owany	Projek. owany	Wydaw.	Nadci./podci. %	Temp./wlgot.	Symbole	Nar. /os.	Odcytki %	Symbole	Wydaw.	Odcytki %	Nadci. podci.	Temp./wlgot.	
1	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	31,82	2,94	88,8	1,5			140,7	140,7	140,7			Razem	143	1,6	Razem	146	3,8	-	19,0°C; 48,60%	
2	Sterownia	8,05	2,5	20,1	2			40,2	40,2	40,2			N1-1 N1-2 N1-3	71 72 41		W1-1 W1-2 W2-1	146 42 51				
3	Łazienka ESWL	4,73	3	14,19	-			-	-	-					2,0			42	4,5	-	29 swiatłem

Przyrządy pomiarowe				
Lp.	Nazwa przyrządu	Typ	Numer Seryjny	Producent
1.	Sonda wiatraczkowa z rękawami pomiarowymi	417	61521484	Testo
2.				

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Orzeczenie:

Po przeprowadzeniu powyższych pomiarów stwierdza się, iż instalacja wentylacji osłaga parametry projektowe w zakresie wydatków powietrza dla danych pomieszczeń. Instalacja nadaje się do eksploatacji

Pomiary przeprowadził:

527/15/10/2018

WM SERVICE-PROJECT

.....
Wojciech Mejer

Protokół prowadził:

mgr inż. Damian Fabiszewski

Uprawniony do wykonywania
prac kontrolno-pomiarowych

Nr Upr. 527/15/103/2014

Nr Upr. 527/15/52/2016

Protokół otrzymał:

.....

Załączniki:

- kopia uprawnień w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej
- kopia certyfikatu kalibracji urządzenia pomiarowego