

Nr sprawozdania: CT/grub/23/0017

Data: 03.08.2023

Zlecniodawca: INFRAPOLIS

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych w m. Osiek Wielki ( Osiedle Leśne)

Data pobrania próbki: 03.08.2023  
km próbki: odwiert 1 wg mapki

Średnica odwiertu: 200

**Badany parametr**

**Wyniki pomiarów**  
**próbka nr.2**

Grubość warstw bitumicznych, cm

5,5 cm

grubości poszczególnych warstw konstrukcji ,cm

wartswa nawierzchni 5,5 cm+pospółka 17,5cm

**Uwagi**

**Z wyciętej próbki można stwierdzić, że warstwa nawierzchni ma ok 5,5 cm. Pod nawierzchnią jest pospółka ok 17,5cm.**



**DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU I PIĘCZĄTKI**

Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Informacje dotyczące próbki nie są przedmiotem kontroli. TB Consultingtechnic nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania oraz opis próbek niepobraných przez pracowników. Powielanie sprawozdania z badania inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykonał / data:  
D. Bobrowski 03.08.2023

Badanie sprawdził / data:  
Tomasz Bobrowski 03.08.2023