

Część opracowania:

**RAPORT Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU OBIEKTU
MOSTOWEGO
PRZEGLĄD PODSTAWOWY**

Nazwa Zarządcy Drogi:

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu

Nazwa obiektu:

Most przez ul. Królowej Jadwigi

<u>Nr drogi:</u>	<u>Km:</u>	<u>JNI:</u>	<u>Miejscowość:</u>	<u>Nr:</u>
3308L	0+722	1024955	Zamość	07/2020



*Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”, art.62, ust.1
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290)*

PRZEGLĄD WYKONANO ZGODNIE Z

INSTRUKCJĄ PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDÓW DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku
z późn. zm.

Rzeszów, 15 września 2020

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ* NR 07/2020
– PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI): 1024955				5	JAD: ZDG Zamość						
2	Nr drogi: 3308L				6	Najbliższa miejscowość: Zamość						
3	Kilometraż: 0+722				7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Łabuńka						
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony				8	Długość obiektu : 10,45 m						
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WB	NB							3	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	DA	RA							4	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni	NA								4	Nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	UB	WB	PB	DB					3	Nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AS	KS	NS						4	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB								4	Nie	
7	Urządzenia odwadniające	NM	NS							4	Nie	
8	Izolacja pomostu									5	Nie	
9	Konstrukcja pomostu									-	-	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NB	RB	OB						4	Nie	
11	Łożyska									5	Nie	
12	Urządzenia dylatacyjne									5	Nie	
13	Przyczółki	NB	OB							4	Nie	
14	Filary									-	-	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	UD	KD	PB					3	Nie	
16	Przeguby									-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka									-	-	
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-	
19	Zakotwienia cięgien									-	-	
20	Cięgna									-	-	
21	Urządzenia obce	AS	KS	NS						3	Nie	
Stan pogody: Sucho		Ocena średnia obiektu:								3,93		
Temperatura: + 24° C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3,93		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Nie zaobserwowano.												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie zaobserwowano.												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***												
Parametr									Ograniczenie**		Ocena	
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność obiektu												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4. Szerokość skrajni na obiekcie												
5. Wysokość skrajni na obiekcie												
6. Skrajnia / światło pod obiektem												
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Częściowo wykonano zalecenia z poprzedniego przeglądu.												

WNOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeglądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK		

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
mgr inż. Przemysław Patruś	PDK/0156/POOM/07		15 września 2020

DECYZJA / WNIOSEK* KIEROWNIKA REJONU DRÓG:

Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.

Data:
.....
..... pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				

DECYZJA DYREKTORA ZDG W ZAMOŚCIU(wypełniać tylko gdy jest wniosek Dyrektora Rejonu Drogowego):

Data:
.....
..... pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*~~

* –niepotrzebne skreślić, ** –wpisać „tak” lub „nie”, *** –wypełniać w czasie wykonywania *przeglądu rozszerzonego*



Fot. 1. Widok obiektu od strony górnej wody.



Fot. 2. Widok obiektu od strony dolnej wody.



Fot. 3. Widok dojazdu od strony m. Płoskie.



Fot. 4. Widok dojazdu od strony m. Sitaniec.



Fot. 5. Widok na przestrzeń podmostową.



Fot. 6. Widok na przyczółek (podpora nr 1).



Fot. 7. Widok na przyczółek (podpora nr 2).



Fot. 8. Widok od spodu na konstrukcję przęsła.



Fot. 9. Roślinność na umocnieniu skarpy.



Fot. 10. Rysy oraz deformacje nawierzchni jezdni.



Fot. 11. Wegetacja roślinności oraz deformacje nawierzchni chodnika.



Fot. 12. Uszkodzona powłoka antykorozyjna na poręczy.



Fot. 13. Zanieczyszczenia w kratce ściekowej.



Fot. 14. Zanieczyszczenia na sączku.



Fot. 15. Rysy oraz zanieczyszczenia na powierzchni konstrukcji dźwigarów głównych.



Fot. 16. Zanieczyszczenia typu graffiti na balustradzie.



Fot. 17. Zanieczyszczenia, osady oraz graffiti na powierzchni przyczółka.



Fot. 18. Uszkodzone drewniane umocnienie koryta rzeki.



Fot. 19. Korozja stalowej rury urządzenia obcego.

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 1024955

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Usunięcie roślinności i zanieczyszczeń z betonowych umocnień skarpy.	2	m ²	15		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Uszczelnienie zarysowań nawierzchni za pomocą masy zalewowej.	1	m	8		
3	Nawierzchnia jezdni	Usunięcie zanieczyszczeń nawierzchni jezdni.	2	m ²	3		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Usunięcie roślinności z kostki betonowej.	2	m ²	2		
		Przełożenie zdeformowanej kostki betonowej na dojściu do obiektu.	1	m ²	8		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Usunięcie ognisk korozji oraz odnowienie powłoki antykorozyjnej.	1	m ²	2		
		Usunięcie zanieczyszczeń.	2	m ²	0,5		
6	Belki podporęczowe, gzymsy	Usunięcie zanieczyszczeń.	2	m ²	4		
7	Urządzenia odwadniające	Usunięcie zanieczyszczeń z kratki wpustowej.	2	szt.	1		
		Usunięcie zanieczyszczeń z sączków.	2	m ²	0,3		
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	Usunięcie osadów i zanieczyszczeń.	2	m ²	5		
		Uszczelnienie zarysowań betonu za pomocą zaprawy PCC.	1	m	2		
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki	Usunięcie osadów i zanieczyszczeń.	2	m ²	30		
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Usunięcie zanieczyszczeń.	2	m ²	20		
		Wymiana uszkodzonych oraz uzupełnienie brakujących drewnianych umocnień skarp rzeki.	1	m	15		
		Przełożenie płyt ażurowych umacniających skarpy rzeki.	1	m ²	8		
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia ciągów						
20	Ciągna						
21	Urządzenia obce	Usunięcie ognisk korozji oraz odnowienie powłoki antykorozyjnej.	1	m ²	6		
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
mgr inż. Przemysław Patruś	15 września 2020		Należy zabezpieczyć otwartą studzienkę po stronie GW.

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Kierownik Rejonu Dróg				

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				