

Część opracowania:

**RAPORT Z OKRESOWEGO PRZEGLĄDU OBIEKTU
MOSTOWEGO
PRZEGLĄD PODSTAWOWY**

Nazwa Zarządcy Drogi:

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu

Nazwa obiektu:

Most ul. Źródłana

<u>Nr drogi:</u>	<u>Km:</u>	<u>JNI:</u>	<u>Miejscowość:</u>	<u>Nr:</u>
3349L	0+014	1024962	Zamość	16/2020



*Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”, art.62, ust.1
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290)*

PRZEGLĄD WYKONANO ZGODNIE Z

INSTRUKCJĄ PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDÓW DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku
z późn. zm.

Rzeszów, 15 września 2020

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ* NR 16/2020
– PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI): 1024962	5	JAD: ZDG Zamość									
2	Nr drogi: 3349L	6	Najbliższa miejscowość: Zamość									
3	Kilometraż: 0+014	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: : Rz. Topornica									
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony	8	Długość obiektu : 11,30 m									
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WB	NB	AS						4	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	RA								4	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni	WA	NA	RA						4	Nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	OK	NM	WB						4	Nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	NS								4	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy									5	Nie	
7	Urządzenia odwadniające	PM	NM							3	Nie	
8	Izolacja pomostu									5	Nie	
9	Konstrukcja pomostu									-	-	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych									5	Nie	
11	Łożyska									5	Nie	
12	Urządzenia dylatacyjne									5	Nie	
13	Przyczółki	NB								4	Nie	
14	Filary									-	-	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NK								4	Nie	
16	Przeguby									-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka									-	-	
18	Urządzenia ochrony środowiska									-	-	
19	Zakotwienia cięgien									-	-	
20	Cięgna									-	-	
21	Urządzenia obce	AS	KS							4	Nie	
22	Inne elementy wyposażenia									5	Nie	
Stan pogody: Sucho		Ocena średnia obiektu:								4,33		
Temperatura: + 24° C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								4,00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Nie zaobserwowano.												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie zaobserwowano.												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***												
Parametr								Ograniczenie**		Ocena		
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego												
2. Aktualna nośność obiektu												
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów												
4. Szerokość skrajni na obiekcie												
5. Wysokość skrajni na obiekcie												
6. Skrajnia / światło pod obiektem												
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Częściowo wykonano zalecenia z poprzedniego przeglądu.												

WNOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeglądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK		

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
mgr inż. Przemysław Patruś	PDK/0156/POOM/07		15 września 2020

DECYZJA / WNIOSEK* KIEROWNIKA REJONU DRÓG:

Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.

Data:
.....
..... pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				

DECYZJA DYREKTORA ZDG W ZAMOŚCIU (wypełniać tylko gdy jest wniosek Dyrektora Rejonu Drogowego):

Data:
.....
..... pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*~~


* –niepotrzebne skreślić, ** –wpisać „tak” lub „nie”, *** –wypełniać w czasie wykonywania *przeglądu rozszerzonego*



Fot. 1. Widok obiektu od strony górnej wody.



Fot. 2. Widok obiektu od strony dolnej wody.



Fot. 3. Widok dojazdu od strony m. Zwódne.



Fot. 4. Widok dojazdu od strony m. Chyża.



Fot. 5. Widok na przestrzeń podmostową.



Fot. 6. Widok na przyczółek (podpora nr 1).



Fot. 7. Widok na przyczółek (podpora nr 2).



Fot. 8. Widok od spodu na konstrukcję przęsła.



Fot. 9. Roślinność na umocnieniu skarpy oraz na schodach dla obsługi technicznej.



Fot. 10. Zarysowania nawierzchni jezdni.



Fot. 11. Wegetacja roślinności na krawędzi jezdni.



Fot. 12. Zanieczyszczenia na barieroporęczy.



Fot. 13. Brak połączenia sączka z kolektorem zbiorczym.



Fot. 14. Zanieczyszczenia na powierzchni przyczółka.



Fot. 15. Zanieczyszczenia umocnienia w przestrzeni podmostowej, przy przyczółkach.



Fot. 16. Korozja śrub mocujących urządzenie obce.

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 1024962

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Usunięcie zanieczyszczeń. Usunięcie roślinności. Odnowienie powłoki antykorozyjnej poręczy przy schodach skarpowych.	2 2 1	m ² m ² m ²	2 6 0,05		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Uszczelnienie zarysowań nawierzchni jezdni masą zalewową.	1	m	3		
3	Nawierzchnia jezdni	Uszczelnienie zarysowań nawierzchni jezdni masą zalewową. Usunięcie zanieczyszczeń i roślinności z krawędzi jezdni.	1 2	m m ²	1 1		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Usunięcie zanieczyszczeń i roślinności z nawierzchni chodnika.	2	m ²	2		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Usunięcie zanieczyszczeń z barieroporęczy.	1	m ²	0,5		
6	Belki podporęczowe, gzymsy						
7	Urządzenia odwadniające	Osadzenie sączka w kolektorze zbiorczym. Usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni kolektora zbiorczego.	1 2	szt. m ²	1 0,6		
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki	Usunięcie zanieczyszczeń.	2	m ²	3		
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Usunięcie zanieczyszczeń.	2	m ²	8		
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Zakotwienia ciągów						
20	Ciągna						
21	Urządzenia obce	Usunięcie ognisk korozji oraz odnowienie powłoki antykorozyjnej.	1	m ²	0,5		
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
mgr inż. Przemysław Patruś	15 września 2020		

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Kierownik Rejonu Dróg				

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy				
Naczelnik Wydziału Mostów				