

ZAKŁAD INSTALATORSTWA  
ELEKTRYCZNEGO  
Kazimierz Piórkowski  
ul. Kościuszki 16, 46-100 NAMYSŁÓW  
tel. 0...77 410 01 11 kom. 0-604 346 601  
NIP 752-100-10-00 REGON 530806827

## PROTOKÓŁ NR 12/2022

Z POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI PRZEWODÓW W OBWODACH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM 230/400V

INWESTOR - ZLECENIODAWCA : OSADKOWSKI S.A.

NAZWA OBIEKTU : BUDYNEK MAGAZYNU CENTRALNEGO W OLEŚNICY .

ADRES : OLEŚNICA UL. KRZYWOUSTEGO

DATA POMIARU: 19.03.2022r.

Lp.	Nazwa obwodu, urządzenia	R <sub>iz</sub> [MΩ]									
		L1- L2	L2- L3	L1- L3	L1- N	L2- N	L3- N	L1- PE	L2P PE	L3 PE	N PE
	BUDYNEK MAGAZYNU CENTRALNEGO  ZASILANIE AWARYJNE Z AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO										
1	WLZ.ZASILANIE Z AGREGATU, ZACISKI ZUG W SZAFCE PRZY AGREGACIE DO PRZEŁĄCZNIKA OBOK ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ NA SCIANIE BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZEWODEM YAKXS 4 X 1 X 150 MM2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2	POŁĄCZENIA MOSTKI 3FAZ. PRZEŁ. - SIEĆ PRZEWODEM YAKXS 1 X 4 X 120 MM2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3	POŁĄCZENIE MOSTKI 3FAZ. PRZEŁ. - AGREGAT PRZEWODEM YAKXS 1 X 4 X 120 MM2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4	POŁĄCZENIE MOSTKI OD ZACISKÓW ZUG DO GNIAZDA 5X63A NA SZAFCE OBOK AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

### 3. Przyrządy pomiarowe:

Lp.	Nazwa	Typ	Nr fabr.
1.	Mostek skuteczności zerowania	MZC-200	168504
2.	Miernik ochrony p. porażeniowej	MZC	2193/92
3.	Induktor 1KV	IMI-11	72606

### 4. Orzeczenie:

Wyniki z przeprowadzonych pomiarów są pozytywne..  
Instalacja nadaje się – się do eksploatacji.

WYKONAŁ I SPORZĄDZIŁ

19.03.2022 r.

Kazimierz Piórkowski  
Uprawnienia:  
Dozoru elektroenergetycznego  
D 016/553/18  
Eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci  
oraz prac kontrolno-pomiarowych  
E 016/552/18

data podpis i/lub pieczęć,

DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA

ZAKŁAD INSTALATORSTWA  
ELEKTRYCZNEGO  
Kazimierz Piórkowski  
ul. Kościuszki 16, 46-100 NAMYSŁÓW  
tel. 0...77 410 01 11 kom. 0-604 346 601  
NIP 752-100-10-00 REGON 530806827

.....  
pieczęć firmowa

## PROTOKÓŁ NR 12/2022

### Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W SIECIACH I INSTALACJACH DO 1 kV - UKŁAD TN-C-S ORAZ POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI

wykonanych dnia 12.03.2022r.

1/ MIEJSCE POMIARÓW : BUDYNEK MAGAZYNU CENTRALNEGO W OLEŚNICY.  
WYNIKI Z PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW

Lp.	Nazwa urządzenia	In/typ zabezp.	Ia	Uo Pom.	Zs	Zs*Ia	Ochrona skutecz?
		[A]/-	[A]	[V]	[Ω]	(A)	tak-nie
1	MAGAZYN CENTRALNY W OLEŚNICY ZASILANIE REZERWOWE Z AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO  PUNKT ZEROWY W SZAFCE PRZEŁĄCZNIKA SIEĆ - AGREGAT.	BM 125A	437	230	0,21	1095	TAK
2	GNIAZDO 63 A NA SZAFCE OBOK AGREGATU .	BM 125A	437	230	0,24	958	TAK

Kazimierz Piórkowski  
Uprawnienia:  
Dozoru elektroenergetycznego  
D 0161553108  
Eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci  
oraz prac kontrolno-pomiarowych  
E0410/552/18

DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA

ZAKŁAD INSTALATORSTWA  
ELEKTRYCZNEGO  
Kazimierz Piórkowski  
ul. Kościuszki 16, 46-100 NAMYSŁÓW  
tel. 0...77 410 01 11 kom. 0-604 346 601  
NIP 752-100-10-00 REGON 530806827