

BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM I ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ WODOCIĄGOWĄ, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ, ZASILAJĄCĄ SZLABAN WJAZDOWY, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ ZASILAJĄCĄ POMPOWNIĘ DC POŻAROWYCH, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ ZASILAJĄCĄ POMPOWNIĘ KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ ZASILAJĄCĄ OŚWIETLENIE WIAT NA ŚMIETNIKI, ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ TELETECHNICZNĄ (KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ KANALIZACJĄ KABLOWĄ DLA INSTALACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW), ZEWNĘTRZNĄ INFRASTRUKTURĄ PLACU ZABAW I ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO

DZ. GEOD. NR 491/35, 491/36

UL. MARATOŃSKA, 89-520 GOSTYCYN

OBRĘB EWIDENCYJNY: 0002 GOSTYCYN

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 041602_2 GOSTYCYN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIII

INWESTOR: SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA
„KZN-BYDGOSKI” Sp. z o.o.
ul. Studzienne 12/14, lok. 22
88-100 Inowrocław

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

architektura:
projektant główny:

mgr inż. arch. Kamila Steinke-Libera
uprawnienia projektowe nr 231/P00KK/IV/2017
specjalność architektoniczna do projektowania
bez ograniczeń

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- A. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. 2
- B. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustaw str. 5

Tom I: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK A

Tom II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – BUDYNEK B

PROJEKT ROZBIÓRKI

Załączniki projektu budowlanego

A. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

<i>Nazwa inwestycji:</i>	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z przyłączem wodociągowym i zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej tłocznej, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną oświetlenia terenu wraz z słupami oświetleniowymi, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną zasilającą szlaban wjazdowy, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną zasilającą pompownię dc pożarowych, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną zasilającą pompownię kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną zasilającą oświetlenie wiat na śmietniki, zewnętrzną instalacją teletechniczną (kanalizacją kablową oraz kanalizacją kablową dla instalacji ładowania pojazdów), zewnętrzną infrastrukturą placu zabaw i rozbiórką budynku gospodarczego
<i>Miejsce inwestycji:</i>	dz. nr 491/35, 491/36, ul. Maratońska, 89-520 Gostycyn obręb 0002 Gostycyn jednostka ewidencyjna 041602_2 Gostycyn
<i>Inwestor:</i>	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA „KZN-BYDGOSKI” SP. Z O.O. ul. Studzienne 12/14 lok. 22 88-100 Inowrocław
<i>Projektant:</i>	<u>branża architektoniczna</u> mgr inż. arch. Kamila Steinke-Libera upr. 231/P00KK/IV/2017 Adres zamieszkania: ul. Lipowa 14 89-606 Charzykowy

Kęsowo, 23.03.2023 r.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- ★ roboty ziemne,
- ★ roboty budowlane,
- ★ roboty na wysokości,
- ★ roboty zbrojarskie i betonarskie,
- ★ roboty impregnacyjne,
- ★ roboty ciesielskie,
- ★ roboty dekarские i izolacyjne,
- ★ roboty montażowe i instalacyjne,

Wskazanie istniejących elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie występują.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- ★ przemieszczające się maszyny (całość prac),
- ★ praca w wykopach (roboty ziemne, fundamentowanie),
- ★ ostre wystające elementy (całość prac),
- ★ ograniczone przestrzenie (roboty ziemne),
- ★ wysiłek fizyczny (całość prac),
- ★ oparzenia termiczne (roboty instalacyjne, prace spawalnicze),
- ★ oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne),
- ★ praca na wysokości (roboty budowlane, montażowe, murarskie i tynkarskie, dekarские).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinien zostać przeprowadzony przed rozpoczęciem robót, a urządzenia i maszyny powinny posiadać instrukcję BHP.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia to: odzież ochronna, odpowiednie obuwie, kaski budowlane, pasy i linki, oraz inne stosowane na budowach, wraz z utrzymaniem należytego porządku. Oznakowanie miejsc prowadzonych prac tablicami informacyjnymi.

Projektant	mgr inż. arch. Kamila Steinke-Libera	Upr. nr. 231/P00KK/IV/2017 specjalność architektoniczna do projektowania bez ograniczeń	
Opracowanie	mgr inż. Agata Gatędek	-----	

B. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE
DOKUMENTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 33
UST. 2 PKT 1 USTAWY
