

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU PENETRACYJNEGO

Nazwa kontraktu:	Budowa boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Niemczynie		
Lokalizacja otworu:	pkt O1 wg schematu		
Zleceniodawca badań:	Project Studio Projektowanie i Nadzorowanie - Wągrowiec		
Numer otworu:	O3	Data badania:	2018.01.02

Obserwacje wody	Skala	Miąższość	Przelot warstwy	Profil litologiczny	Opis makroskopowy				Stratygrafia	Geneza	Rodzaj i głębokość pobrania próby	Uwagi
					Rodzaj gruntu	Wilgotność	Ilość wateczkować	Stan gruntu				
m	m	cm	m							m		
otwór suchy	0,1	70	0,70	[czarna]	czarnoziem							
	0,2											
	0,3											
	0,4											
	0,5											
	0,6											
	0,7	20	0,90	[ciemna]	glina		1	Twardoplastyczny				
	0,8											
	0,9											
	1,0	50	1,40	[beżowa]	glina		4	Plastyczny				
	1,1											
	1,2											
	1,3											
	1,4											
	1,5											
	1,6											
1,7												
1,8												
1,9												
2,0												

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Waldemar Smigieński

badanie wykonał:

**KARTA DOKUMENTACYJNA
 Z OTWORU PENETRACYJNEGO**

Nazwa kontraktu:	Budowa boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Niemczynie		
Lokalizacja otworu:	pkt O1 wg schematu		
Zleceniodawca badań:	Project Studio Projektowanie i Nadzorowanie - Wągrowiec		
Numer otworu:	O2	Data badania:	2018.01.02

Observacje wody	Skala	Miąższość	Przełot warstwy	Profil litologiczny	Opis makroskopowy				Stratygrafia	Geneza	Rodzaj i głębokość pobrania próby	Uwagi
					Rodzaj gruntu	Wilgotność	Ilość walczkować	Stan gruntu				
m	m	cm	m							m		
woda na poziomie -1,30m	0,1	90	0,90	czarnoziem								
	0,2											
	0,3											
	0,4											
	0,5											
	0,6											
	0,7											
	0,8											
	0,9											
	1,0	50	1,40	głina		4	plastyczny					
	1,1											
	1,2											
	1,3											
	1,4											
	1,5											
	1,6											
1,7												
1,8												
1,9												
2,0												

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Waldemar Śmigieński

badanie wykonał:

**KARTA DOKUMENTACYJNA
 Z OTWORU PENETRACYJNEGO**

Nazwa kontraktu:	Budowa boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Niemczynie		
Lokalizacja otworu:	pkt O1 wg schematu		
Zleceniodawca badań:	Project Studio Projektowanie i Nadzorowanie - Wągrowiec		
Numer otworu:	O1	Data badania:	2018.01.02

Observacje wody	Skala	Miaższość	Przełot warstwy	Profil litologiczny	Opis makroskopowy				Stratygrafia	Geneza	Rodzaj i głębokość pobrania próby	Uwagi	
					Rodzaj gruntu	Wilgotność	Ilość wateczkować	Stan gruntu					CaCO ₃
m	m	cm	m								m		
woda na poziomie -1,20m	0,1	80	0,80	[czarna]	czarnoziem								
	0,2												
	0,3												
	0,4												
	0,5												
	0,6												
	0,7												
	0,8												
	0,9	70	1,50	[szara]	glina		5	miękkoplastyczny					
	1,0												
	1,1												
	1,2												
	1,3												
	1,4												
	1,5	>20	1,70	[bezsbarwna]	piasek średni								
	1,6												
1,7													
1,8													
1,9													
2,0													

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Waldemar Śmigiecki

badanie wykonał:

Schemat lokalizacji odwiertów – Niemczyn

