

KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ

TYTUŁ DOKUMENTACJI: Dokumentacja geologiczno-inżynierska w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji: budowa Węzłów Integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie, gmina Rumia, powiat Wejherowski, województwo pomorskie..

DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ: 31.01.2018 r.

DATA ZAKOŃCZENIA BADAŃ: 10.02.2018 r.

LICZBA WYKONANYCH WIERCEŃ: ...52..., ŁĄCZNY METRAŻ ...458,0 mb..., WYKONAWCA: INGEO Sp. z o. o.

GLĘBOKOŚĆ WIERCEŃ: OD: ...4,0 m..., DO: ...20,0 m...

OPRÓBOWANIE OTWORÓW: WYKONAWCA: Paweł Molski VII – 1374

LICZBA WYKONANYCH SONDOWAŃ: ...21..., ŁĄCZNY METRAŻ: ...167,5 mb.

RODZAJ: Sondowanie dynamiczne DPL, LICZBA BADAŃ: ...13..., WYKONAWCA: Paweł Molski

RODZAJ: Sondowanie dynamiczne DPH, LICZBA BADAŃ: ...5..., WYKONAWCA: Paweł Molski

RODZAJ: Sondowanie statyczne CPTu, LICZBA BADAŃ: ...3..., WYKONAWCA: Paweł Molski

POŁOŻENIE OTWORÓW BADAWCZYCH W PAŃSTWOWYM UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH:

Nr punktu	X	Y	H
1	6047501,76	6526230,94	33,50
2	6047489,00	6526326,45	31,20
3	6047493,19	6526400,43	28,10
4	6047525,20	6526275,73	31,60
5	6047530,49	6526327,74	30,10
6	6047553,85	6526365,50	28,60
7	6047579,80	6526300,48	30,20
8	6047585,55	6526257,03	31,40
9	6047644,57	6526308,88	29,20
10	6047644,42	6526272,59	30,60
11	6047678,84	6526288,35	29,40
12	6047674,85	6526209,20	32,50
13	6047690,06	6526243,11	31,70
14	6047711,26	6526216,09	31,70
15	6047717,94	6526244,63	32,00
16	6047732,71	6526219,04	31,10
17	6047742,02	6526190,52	31,60
18	6047738,18	6526179,39	31,60
19	6047767,80	6526115,93	32,20
20	6047780,84	6526180,88	29,70
21	6047764,39	6526207,43	29,60

Nr punktu	X	Y	H
27	6047854,74	6526228,35	27,50
28	6047838,74	6526241,59	27,80
29	6047842,90	6526291,21	26,50
30	6047845,60	6526336,59	25,70
31	6047894,71	6526249,73	26,80
32	6047912,52	6526137,72	27,80
33	6047939,65	6526196,07	27,00
34	6047981,65	6526186,08	26,50
35	6047946,21	6526297,14	25,70
36	6047931,56	6526356,07	24,70
37	6047999,83	6526330,02	24,30
38	6048049,65	6526379,20	23,50
39	6048113,95	6526406,87	22,80
40	6048166,70	6526452,89	22,20
41a	6048214,39	6526482,98	21,50
41	6048787,18	6525222,88	25,50
42	6048783,53	6525131,09	27,50
43	6048888,65	6525103,05	28,60
44	6048845,00	6524973,09	29,40
45	6048884,44	6524929,31	27,80
46	6048928,99	6524874,39	27,20

KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ

22	6047760,68	6526264,73	28,10	47	6048926,36	6525001,77	28,20
23	6047778,11	6526318,96	26,50	48	6048978,31	6525087,25	27,50
24	6047790,40	6526248,57	26,30	49	6048998,96	6525016,92	27,60
25	6047800,12	6526218,76	28,10	50	6049021,84	6524973,91	26,00
26	6047816,61	6526201,93	28,20	51	6049060,83	6525019,92	26,10

UKŁAD ODNIESIENIA: układ współrzędnych: 2000, układ wysokości: Kronsztadt 86

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA PRÓBEK GRUNTU, RDZENI WIERTNICZYCH:

INGEO Sp. z o.o. ul. Galaktyczna 15, 80-299 Gdańsk

POMIARY PRESJOMETRYCZNE, DYLATOMETRYCZNE I INNE:

RODZAJ: ...-----..., LICZBA BADAŃ: ...-----..., WYKONAWCA: ...-----...

BADANIA GEOFIZYCZNE:

RODZAJ: ...-----..., LICZBA BADAŃ:-----..., WYKONAWCA: ...-----...

BADANIA LABORATORYJNE:

RODZAJ: analiza granulometryczna, LICZBA BADAŃ: ...52..., WYKONAWCA: Milena Rymszo

RODZAJ: agresywność wody gruntowej do betonu, LICZBA BADAŃ: ...2..., WYKONAWCA: Anna Mykowska

ROBOTY ZIEMNE:

RODZAJ: ...-----..., LICZBA BADAŃ: ...-----..., WYKONAWCA: ...-----...

SPORZĄDZAJĄCY DOKUMENTACJĘ: mgr inż. Paweł Molski VII – 1374

WSPÓŁPRACA: mgr Olga Kiljańczyk