

| | |
|------------------------|--|
| Zamawiający: | Gmina Miasta Gdynia działająca w imieniu własnym i na rzecz Gminy Miasta Sopot i Gminy Miasta Gdańsk |
| Nazwa projektu: | Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR |
| Nadzór: | Grontmij Polska Sp. z o.o. |
| Wykonawca: | Qumak SA |

Protokół z bieżących okresowych czynności konserwacyjnych DSM

| | | |
|----------|--------------------|-------|
| Nr dok.: | Przedmiot serwisu: | Data: |
|----------|--------------------|-------|

| Czynność: | Stan: |
|---|---------|
| Konserwacja fundamentów betonowych | |
| Kontrola skruszenia lub wykruszenia fundamentu | |
| Kontrola spękania betonu | |
| Konserwacja konstrukcji | |
| Zweryfikować integralność konstrukcji | |
| Sprawdzić czy występują ogniska rdzy | |
| Sprawdzić stan techniczny śrub i ich ewentualne poluzowanie | |
| Sprawdzić stan powłoki proszkowej malarskiej oraz antyplakat/antygraffiti | |
| Konserwacja obudowy technicznej | |
| Sprawdzić stan techniczny: obudowa, drzwi, zawiasy i zamki | |
| Sprawdzić mocowanie obudowy do konstrukcji | |
| Sprawdzić ciągłość uszczeliek, zabezpieczyć olejem silikonowym | |
| Sprawdzić czy występują ślady wilgoci wewnątrz obudowy | |
| Konserwacja instalacji urządzeń wewnątrz obudowy | |
| Sprawdzić uziemienie konstrukcji (poniżej 10 Ω) | |
| Sprawdzić ciągłość połączeń wyrównawczych | |
| Sprawdzić rezystancję pętli zwarciowej | |
| Sprawdzić rezystancję izolacji kabli zasilających | |
| Sprawdzić stan zamocowań urządzeń i aparatów | |
| Sprawdzić stan kabli zasilających i torów transmisyjnych | |
| Sprawdzenie działania stacji i czujników meteorologicznych | |
| Zweryfikować poprawność pracy urządzeń komunikacyjnych | |
| Zweryfikować poprawność działania czujników meteorologicznych | |
| Sprawdzić przestawianie czujników | |
| Ocenić stan czujników | |
| Uwagi: | |
| Oświadczam, że prace zostały wykonane zgodnie z opracowaniem: „Instrukcja konserwacji Tablicy Zmiennej Treści” oraz aktualnie obowiązującymi przepisami z należytą starannością, a o wszelkich nieprawidłowościach został poinformowany dostawca znaków firma: APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o. Bielsko-Biała ul Barska 70, tel. alarmowy +48 726 999 929 | |
| Imię i nazwisko serwisanta: | Podpis: |
| Wykonanie potwierdził: | Podpis: |