

SPRZĄDZANIE PRAC OD WYKONANIA DO ZAKOŃCZENIA
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Dystribucji w Ostrowie Wielkopolskiej
ul. 23 Stycznia 2, 62-800 Ostrowie Wielkopolski, tel. 062 737 82 00
w zakresie instalacyjnych urządzeń energetycznych
z projektem przebudowy drogi
Na planach określono urządzenia podziemne

- kable WN

- kable nn

- kable ośw ul sterujący

linia napow. nn 0,4 kV

linia napow. sn 15 kV

UWAGI

1 Szczegółowy przebieg kabli należy ustalić w terenie na podstawie wykopów próbnych

2 Urządzenia naziemne zidentyfikować w terenie

3 Szczegółowe trasy kabli abonenckich i przyłączy kablowych ustalić z właścicielami

4 Wykopiska kabli wykopy prowadzić ręcznie

5 Podczas wykonywania robót (w szczególności przy wykopach szerszych niż 0,8 m) kabel zabezpieczyć przed obsunięciem

6 Kable wykopane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Kable po wykopaniu podlegają odbiorowi przez RD

7 Stan techniczny kabli zliczanych z uszkodzeniem kabli w terenie weryfikować w terminie 1 roku od czasu montażu nowych urządzeń, wykonawców prac

8 UWAGI w piśmie nr EOP-42MRD-AG-010626-2020

Niniejsze sprawdzenie nie upoważnia wykonawcy robót do wejścia na teren budowy bez zgłoszenia RD oraz bez aktualizowania niniejszego sprawdzenia

Strona 1 z 1, dnia 09.10.2020r.

Inżynier Wodociągów
ds. Dokumentacji Energetycznej

Artur Grzelak

377/2020