

Firma Inżynierska GF-MOSTY
Grzegorz Frej

41-940 Piekary Śląskie, ul. Dąbrowskiego 40
NIP 645 167 75 12
www.gf-mosty.pl

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W
KATOWICACH
KATOWICE 40- 609
UL. LECHICKA 24

RAPORT Z PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO

OBIEKTU MOSTOWEGO

Nazwa Zarządcy Drogi: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Rodzaj obiektu: most

JNI: 07030087

Numer porządkowy wykazu: 279

Numer drogi i kilometraż: DW 945 w km 16+824

Lokalizacja szczegółowa: 49.679750, 19.210057

Najbliższa miejscowość: Żywiec

Powiat: żywiecki



Siemianowice Śląskie, Wrzesień 2022r.

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ /PIĘCIOLETNIEJ* NR 279/2022
- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO /ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny (JNI): 07030087					5	JAD: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach						
2	Nr drogi: 945					6	Najbliższa miejscowość: Żywiec Sporysz						
3	Kilometraż: 16+824					7	Rodzaj i nazwa przeszkody: potok Młynówka						
4	Material konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony					8	Długość obiektu: 6,50 m						

STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA	
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WT	NT	WK	-	-	-	-	-	4	Nie	-
2	Nawierzchnia jezdni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki	WB	NB	-	-	-	-	-	-	4	Nie	-
4	Balustrady, bariery	AS	-	-	-	-	-	-	-	4	Nie	-
5	Ściany czołowe	NB	-	-	-	-	-	-	-	4	Nie	-
6	Ściany obudowy	NB	-	-	-	-	-	-	-	4	Nie	-
7	Strop / sklepienie kalotowe	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Nie	-
8	Płyta denna	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Nie	-
9	Podpory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Komory wentylacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Konstrukcje oporowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Okładzina ścian tunelu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Urządzenia odwadniające	NB	-	-	-	-	-	-	-	4	Nie	-
14	Izolacja	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Nie	-
15	Oświetlenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Urządzenia wentylacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Schody, pochylnie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Urządzenia ochrony środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Teren nad tunelem	NA	WA	-	-	-	-	-	-	4	Nie	-
20	Sygnalizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Urządzenia obce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								4,00		
Temperatura: +22°C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								4,00		

Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):
Brak uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu publicznego.


Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):
Brak uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną.

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***		
Parametr	Ograniczenie**	Ocena
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego	-	-
2. Aktualna nośność obiektu	-	-
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów	-	-
4. Szerokość skrajni na obiekcie	-	-
5. Wysokość skrajni na obiekcie	-	-
6. Skrajnia / światło pod obiektem	-	-

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)*:**

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:
Nie wykonano zaleceń z poprzedniego przeglądu.

WNOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	Nie	-
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	Nie	-
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	Nie	-
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	Nie	-
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	Nie	-
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	Nie	-
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	Nie	-
8. Oznakowanie obiektu	Nie	-
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	Nie	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	Nie	-
11. Wykonanie prac porządkowych	Tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: Tak		

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Grzegorz Frej	33/98		05.09.2022r.
2. mgr inż. Jan Malordy	SLK/1504/POOM/07		

DECYZJA / WNIOSK* NACZELNIKA WYDZIAŁU MOSTÓW:

Data:

.....
pieczęć i podpis

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

DECYZJA:

Data:

.....
pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt. 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

Załączniki do protokołu:

1. Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy
2. ~~Dokumentacja fotograficzna obiektu ***~~
3. ~~Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń obiektu ***~~
4. ~~Protokoły z kontroli sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, elektroenergetycznych lub innych, które stanowią elementy obiektu (nie stanowią urządzeń obcych) i których zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. */***~~
5. ~~Protokół z badań usztywnienia, instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, które stanowią elementy obiektu (nie stanowią urządzeń obcych) i których zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. */***~~



* – niepotrzebne skreślić, ** – wpisać „tak” lub „nie”, *** – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 07030087

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Oczyszczyć z roślinności i zanieczyszczeń	I	m ²	35	2,30	80,50
2	Nawierzchnia jezdni						
3	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Oczyszczyć z roślinności	I	m ²	22	2,30	50,60
4	Balustrady, bariery						
5	Ściany czołowe						
6	Ściany obudowy						
7	Strop / sklepienie kalotowe						
8	Płyta denna						
9	Podpory						
10	Komory wentylacyjne						
11	Konstrukcje oporowe						
12	Okladzina ścian tunelu						
13	Urządzenia odwadniające						
14	Izolacja						
15	Oświetlenie						
16	Urządzenia wentylacyjne						
17	Schody, pochylnie						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Teren nad tunelem	Oczyszczyć z roślinności	I	m ²	40	2,30	92,00
20	Sygnalizacja						
21	Urządzenia obec						
Ogółem wartość robót [zł]							223,10

Wykonawca przeglądu

Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
mgr inż. Grzegorz Frej	05.09.2022		
mgr inż. Jan Malordy	05.09.2022		

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili

Stanowisko	Data	Podpis	Podpis	