

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**Obiekt:** Odbudowa po powodzi szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 7 w Nysie .  
**Lokalizacja:** ul. Bohaterów Warszawy 7, 48-300 Nysa, dz. nr ewid. 53/4  
 (Jednostka: 160705\_4 Nysa – miasto, Obręb: 0005 Śródmieście).  
**Inwestor:** Gmina Nysa  
 ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa  
**Projektant** mgr inż. arch. Grzegorz Skopek, upr. 12/OPOKK/2015

<b>1.</b>	<b>Wstęp</b>
	<p>Zakres informacji dot. BIOZ sporządzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.</p> <p>Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego z 7 lipca 1994 oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia <b>Kierownik budowy jest obowiązany</b> sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.</p>
<b>2.</b>	<b>Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.</b>
	<p>Zamierzenie budowlane polega na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odbudowie po powodzi kondygnacji, która uległa zalaniu;</li> </ul> <p>Szczegółowy zakres robót znajduje się w części opisowej projektu budowlanego.</p>
<b>3.</b>	<b>Wykaz istniejących obiektów budowlanych.</b>
	Na przedmiotowej działce istnieją inne budynki oświaty.
<b>4.</b>	<b>Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.</b>
	<p><b>W obiekcie prowadzone są zajęcia z udziałem dzieci i młodzieży w klasach 1-8.</b></p> <p>Należy zachować szczególną ostrożność przy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pracach ziemnych, posadzkowych (kondygnacja objęta opracowaniem, posiada część podziemną, wszystkie posadzki stanowią stropy ceglane);</li> <li>- pracach montażowych, podczas montażu elementów prefabrykowanych konstrukcji obiektu;</li> <li>- przy wszelkich pracach na wysokościach.</li> </ul>
<b>5.</b>	<b>Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.</b>
<b>5.1.</b>	<b>Roboty budowlano-montażowe</b>
	<p>Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu, skrajni; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów),</li> </ul>
<b>5.2.</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>
	<p>Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),</li> <li>- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej).</li> </ul>
<b>6.</b>	<b>Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót</b>

	<b>szczególnie niebezpiecznych.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolenie pracowników w zakresie bhp,</li> <li>- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,</li> <li>- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,</li> <li>- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.</li> </ul>
<b>7.</b>	<b>Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie ,w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.</b>
	<p>Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.</p> <p>Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.</p> <p>Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,</li> <li>- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,</li> <li>- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,</li> <li>- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,</li> </ul> <p>Na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy</li> <li>- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,</li> <li>- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,</li> <li>- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,</li> <li>- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej</li> </ul> <p>kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,</li> <li>- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.</li> </ul> <p>W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.</p> <p>Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.</p> <p>Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).</p> <p>Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.</p> <p>Teren budowy oznakować tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach składowania materiałów łatwopalnych ustawić sprzęt przeciwpożarowy. W czasie prowadzenia robót stosować się do ogólnych warunków wynikających z przepisów BHP.</p>

Branża architektoniczna Projektant wiodący	mgr inż. arch. Grzegorz Skopek	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 12/OPOKK/2015 data: 14.12.2015	10.2024	
--	-----------------------------------	---	---------	--