

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie
zakończona w dniu **2022-09-21**

Wnioskodawca: Projektowanie i nadzory WOD-KAN Witold Maciejewski nt: Projektowanie i nadzory WOD-KAN Witold Maciejewski

Sposób przeprowadzenia narady: za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: M. Rypin

Przewodniczący narady: mgr inż. Karol Baliński - Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Lp	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko uzgadniającego Data
1	Gmina Wąpielsk		
2	Gmina Rogowo		
3	Gmina Skrwilno		
4	Gmina Młasta Rypin		
5	Gmina Rypin		
6	ENERGA- Operator SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Rypinie	Plan projektowanej trasy: przyłącza kanalizacyjnego zaprojektowanej w miejscowości: Rypin uzgodniono na warunkach jak niżej: 1. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej trasy	Wiesław Tuchalski 2022-09-14 14:06:34

przył cza kanalizacyjnego z istniej cymi kablami elektroenergetycznymi wykona zgodnie z norm N SEP-E- 004 oraz pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji.

2.Istniej ce kable elektroenergetyczne wkre lono orientacyjnie. Celem dokładnego ustalenia trasy kabli nale y wykona r czne przekopy próbne.

3.Prace ziemne prowadzone w pobli u istniej cych kabli elektroenergetycznych wykonywa r cznie łopat .

4.Wszystkie uszkodzenia istniej cych kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót nale y usun kosztem i staraniem wykonawcy lub inwestora.

5.Na skrzy owaniach projektowanej trasy przył cza kanalizacyjnego z istniej cymi kablami nN 0,4kV i SN 15kV na kable nale y zało y rury ochronne AROTA dwudzielne niebieskie dla kabli nN 0,4 i czerwone dla SN 15kV o długo ci 2,00m.

W zwi zku z powy szym nale y zgłosi z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym zamiar wykonania pracy w celu okre lenia warunków jej wykonania.

7	Przedsi biorstwo Komunalne "KOMES" Sp. z o.o.	<p>Uzgodniono</p> <p>1.Skrzy owania i zbli enia projektowanego uzbrojenia z istniej cym uzbrojeniem wod-kan wykona pod nadzorem przedstawiciela P.K. KOMES.</p> <p>2.Prace ziemne prowadzone w pobli u istniej cego uzbrojenia wod-kan wykona r cznie (łopat) w celu dokładnego namierzenia istniej cego uzbrojenia (gł boko ci).</p> <p>3.Wszystkie uszkodzenia istniej cego uzbrojenia wod-kan z racji prowadzenia robót nale y usun kosztem i staraniem wykonawcy lub inwestora.</p> <p>4.Zachowa normatywne odległo ci od istniej cego i projektowanego uzbrojenia wod-kan</p>	<p>Jakub Drozdowski</p> <p>2022-09-15 07:46:19</p>
8	Zarz d Dróg Powiatowych w Rypinie		
9	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział zakład Gazowniczy w Bydgoszczy	brak uwag	<p>Roman Stawicki</p> <p>2022-09-14 14:39:31</p>
10	ENERGA - Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Brodnicy		

11	PERN S.A.		
12	Gmina Brzuze		
13	Miejskie Przedsi biorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.		
14	Orange Polska S A		