

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA **I OCHRONY ZDROWIA**

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa, Gmina Brudzew”

2. Nazwa Inwestora

Gmina Brudzew

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację

**Hieronim Maciejewski
Cisew 21A
62-700 Turek**

CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Projektuje się przebudowę drogi wewnętrznej ul. Ogrodowa w m. Brudzew poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej o n/w parametrach technicznych:

- Kategoria drogi - wewnętrzna
- Prędkość projektowa $V_p = 30$ km/h
- Kategoria ruchu – KR 1/2
- Ilość jezdni – 1
- Szerokość jezdni – 5,00m
- Szerokość jednostronnego pasa postojowego – 2,50m
- Szerokość pasa drogowego – 7,7 - 8,5 m
- Przekrój uliczny
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej z osiowym ściekiem odwadniającym
- Spadek dwustronny do osi zmienny od 0,5 – 3%

Kolejność realizacji zadania:

- rozwiązania sytuacyjno – wysokościowe
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne w wykopie
- wykonanie stabilizacji podłoża cementem
- ułożenie obrzeży betonowych
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (kolor szary)
- wykonanie oznakowania pionowego
- wykonanie oznakowania poziomego
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (progi zwalniające)

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Nie występują.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

1. Roboty rozbiórkowe (praca sprzętem udarowym i tnącym)
2. Roboty ziemne w wykopie (praca w zasięgu ramienia koparki)
3. Stabilizacja mechaniczna podbudowy wykonana płytami wibracyjnymi
4. Prace brukarskie wykonywane ręcznie
5. Prace prowadzone pod ruchem kołowym

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać szkolenia stanowiskowego (zapoznanie z technologią wykonania robót i przepisami bhp).

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia.

- Posiadanie na placu budowy środków przeciwpożarowych, apteczki z podręcznymi medykamentami i innych środków bhp.
- Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej.
- Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybkie udzielenie pomocy.

Opracował:

Hieronim Maciejewski – upr. proj. WKP/0240/ZOOD/06

Turek, sierpień 2022r.