

Protokół inspekcji odcinka kanału nr 196 z dn. 11.08.2023

Studnia KSK6395 ul Łąkowa

ZLECENIE		ODCINEK		STUDNIA		
Nauki Żyrardów				Początkowa	Końcowa	
Miejscowość	Żyrardów	Numer	01	Numer	KSK6395	
Ulica	Studnia KSK6395 ul Łąkowa	Rodzaj sieci	ścieki bytowo-gos podarcze	Rzędna góry [m]	0,00	0,00
Data inspekcji	11.08.2023	Materiał	PVC-U	Rzędna dna [m]	0,00	0,00
Rok budowy	2015	Średnica [mm]	700 x 700	Średnica [mm]	0,00	0,00
		Długość z dok. [m]	350,00	Uwagi		
		Długość [m]	3,98			
		Śr. spadek zmierzony [%]				
		Kierunek pomiaru	ze spadkiem			

Lp	Dystans [m]	Kod zdarzenia	Opis zdarzenia	Uwagi
1	0,02	TFOTO	stan jak na zdjęciu	
2	0,02	TFOTO	stan jak na zdjęciu	
3	2,32	BR--	pęknięcie rury, zawał kanału, pęknięcie, cała rura	
4	3,96	CMEU	korozja, zaprawa do spoin, infiltracja, w dnie	
5	3,96	CMEL	korozja, zaprawa do spoin, infiltracja, z lewej	
6	3,98	CC-U	korozja, złącze rur, w dnie	

Zdjęcia obserwacji z inspekcji



0.02 m - [TFOTO] stan jak na zdjęciu



0.02 m - [TFOTO] stan jak na zdjęciu



2.32 m - [BR--] pęknięcie rury, zawal kanału, pęknięcie, cała rura



3.96 m - [CMEU] korozja, zaprawa do spoin, infiltracja, w dnie



3.96 m - [CMEL] korozja, zaprawa do spoin, infiltracja, z lewej



3.98 m - [CC-U] korozja, złącze rur, w dnie