

Znak sprawy: **GKN.6630.1.287.2022**

ZAMO , 2022-10-31

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej zakończonych w dniu **2022-10-31**

Wnioskodawca: PRO-INSTAL Usługi Projektowe Paweł Gmyz

22-400 Zamo

Płockie 18 L

Inwestor: PRO-INSTAL Usługi Projektowe Paweł Gmyz

22-400 Zamo

Płockie 18 L

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Podinspektor w Wydziale GKKiN - Aleksandra Szymczak

Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy i obręb
142	25	225	Wólka Panieńska
142	25	131/14	Wólka Panieńska
142	25	131/17	Wólka Panieńska
142	25	131/23	Wólka Panieńska
142	25	232/6	Wólka Panieńska
142	25	232/7	Wólka Panieńska
142	25	131/25	Wólka Panieńska
142	25	131/21	Wólka Panieńska

Opis przedmiotu narady:

1

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	GTnet Sp.J. Tomasz Gajewski, Grzegorz Mazurek	GTnet Sp.j. Tomasz Gajewski, Grzegorz Mazurek 2022-10-25 08:42:48	brak uwag
	Gmina Stary Zamo	Gmina Stary Zamo 2022-10-24 09:13:11	brak uwag

	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii 2022-10-24 14:44:52	brak uwag
1	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Z 2022-10-28 11:59:10	brak uwag
2	Gmina Zamość	Gmina Zamość 2022-10-27 16:11:23	Opiniuj pozytywnie. Przebieg, warunki i technologia wykonania sieci kanalizacyjnej zgodnie z decyzją z dnia 14.10.2022r znak: GZOK.6261.221.2022
3	Zarząd Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych 2022-10-27 07:22:12	Nie dotyczy.
4	Derkom Sp. J. Dariusz Klimczuk	Derkom Spółka Jawna Dariusz Klimczuk 2022-10-31 08:51:03	Prace ziemne przy zbliżeniach do sieci wiatłowodowej firmy DERKOM Sp. J. w odległości mniejszej niż jeden metr wykonać będzie pod nadzorem DERKOM-u. Planowane prace przewiertami wykonać po odkryciu miejsc kolizji i zbliżyć istniejącej sieci wiatłowodowej DERKOM-u w obecności przedstawiciela DERKOM-u. W miejscach wszystkich kolizji sieci wiatłowodów firmy DERKOM Sp. J. zabezpieczyć rurami dwudzielnymi. O planowanych pracach powiadomić właściciela na co najmniej siedem dni wcześniej.
5	WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		Przedstawiciel nie stawiał się.
6	Orange Polska Spółka Akcyjna		Przedstawiciel nie stawiał się.
7	PGE Dystrybucja S.A. ul.Garbarska 21 A 20-340 Lublin Oddział Zamość		Przedstawiciel nie stawiał się.

8	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zamościu 2022-10-24 08:44:48	brak uwag
9	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 2022-10-26 13:10:44	Na skrzyżowaniu z sieci gazowej /c prace budowlane należy wykonać zgodnie pod nadzorem pracownika Gazowni w Zamościu. Zachować odległości pionowe oraz poziome do sieci gazowej zgodnie z normami. Zachować szczególnie ostrożność na skrzyżowaniu z przykanalikami.
10	Fibee I Sp. z o.o.		Przedstawiciel nie stawiał się.

PRZEWODNICZY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Uzgodniono treść protokołu z uczestnikami narady koordynacyjnej.