

Lp.	Opis robót	Jedn.	Ilość robót do wykonania	Ilość robót wykonanych	Ilość robót pozostałych do wykonania
1	Nalożenie płynnej membrany hydroizolacyjnej wraz z podkładem	m ²	143,40	75,12	68,28
2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką . Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 16 cm na ścianach - fundamenty	m ²	143,40	75,12	68,28
3	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki na ścianach wraz z ułożeniem folii kubełkowej	m ²	143,40	75,12	68,28
4	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m - 117,85 m x 0,7 x 1,0	m ³	167,30	61,35	105,95
5	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II	m ³	167,30	61,35	105,95
6	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dodatek za 14 km Krotność = 14	m ³	167,30	61,35	105,95
7	Oczyszczenie mechaniczne powierzchni ścian	m ²	143,40	75,12	68,28
8	Przywóz żwiru samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II	m ³	167,30	31,30	136,00
9	Przywóz żwiru samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dodatek za 14 km Krotność = 14	m ³	167,30	31,30	136,00
10	Zasypanie wykopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m- zasypanie fundamentów	m ³	167,30	31,30	136,00
11	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypek kategorii I-III	m ³	167,30	31,30	136,00
12	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" . Zagruntowanie powierzchni	m ²	1 389,0	160,80	1228,20

13	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką . Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 17 cm na ścianach	m ²	1 389,0	160,80	1228,20
14	Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką". Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych do ścian z betonu	szt.	11 112,0	1 286,40	9 825,60
15	Ocieplenie ścian budynków płytami styropian. metodą lekką .Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	1 389,00	160,80	1228,20
16	Podwyższenie atyki o 30 cm	m ²	11,00	11,00	0
17	Wykucie z muru krat okiennych	szt.	88,00	77,00	11,00
18	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nienadającej się do użytku	m ²	180,00	21,78	158,22