

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

( zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126 )

Obiekt : **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec-Kcynia w miejscowości Krosno polegająca na doświetleniu drogi.**  
**Montaż szafki oświetleniowej, linii kablowych 0.4kV ze słupami oświetleniowymi.**  
( nazwa obiektu budowlanego )

Adres : **Krosno Gmina Wągrowiec**

działka nr : **61**

( adres obiektu budowlanego )

Inwestor : **Urząd Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 Wągrowiec**

( nazwa i adres Inwestora )

Opracował : **Janusz Komorowski ul. Kcyńska 110B 62-100 Wągrowiec**

( imię , nazwisko i adres projektanta sporządzającego informację )

## Część opisowa

### 1. Zakres robót :

- montaż szafki oświetleniowej
- montaż linii kablowych n.n.
- montaż uziemień
- montaż słupów stalowych oświetleniowych
- montaż wysięgników i opraw oświetleniowych
- montaż rur ochronnych w wykopie
- montaż przepustów kablowych - przeciski

Obiekt realizowany wg harmonogramu wynikającego z zasad sztuki budowlanej i uzgodnień z inwestorem.

### 2. Obiekty istniejące :

- droga wojewódzka
- sieci uzbrojenia terenu
- sieć wodociągowa
- sieć światłowodowa
- linie kablowe n.n.

### 3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

- czynne sieci uzbrojenia terenu

### 4. Przewidywane zagrożenia w trakcie realizacji robót :

- wykopy o głębokości ponad 1,5m - montaż słupów
- roboty na wysokości ponad 5m - montaż opraw oświetleniowych
- rozbiórka obiektów o wysokości ponad 8m ( nie występuje )
- roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych i na czynnych obiektach elektroenergetycznych – ( nie występują )
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów – montaż słupów oświetleniowych
- roboty wykonywane w pobliżu przewodów czynnych linii el-en. SN15kV ( nie występują )
- roboty wykonywane w pobliżu dróg i linii kolejowych – ( nie występują )

### 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych robót:

- instruktaż ogólny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrożeń i czasem ich wystąpienia
- instruktaż i nadzór bezpośredni na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadzystę

### 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu ..... :

- właściwe wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia gwarantujące zgodne z przepisami wykonanie elementów zadania
- organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonania
- okresowe szkolenia pracowników
- okresowe egzaminy z zakresu BHP , P.Poż i grupy kwalifikacyjne SEP
- wykonanie robót na czynnych obiektach energetycznych na podstawie pisemnego polecenia wydanego przez pracownika energetyki zawodowej

Wągrowiec sierpień 2022r.

PRACOWNIA  
PROJEKTOWO-USŁUGOWA  
Janusz Komorowski  
mgr inż. elektryk  
upr. bud. nr GP-7342/1611/91  
§ 6 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 d

PRACOWNIA  
PROJEKTOWO-USŁUGOWA  
Janusz Komorowski  
mgr inż. elektryk  
upr. bud. nr GP-7342/1611/91  
§ 6 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 d