



PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Naramowicka 47/45
61-622 Poznań
tel. 506 34 35 58
www.archizon.pl

EGZ. / 6

ZAŁĄCZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO	BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO - SKATEPARKU
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	V
ADRES INWESTYCJI	62-052 KOMORNIKI, ul. Mieszka i Dobrawy część działek nr ewid. 1022/6 i 1022/3 jedn. ewid.: 302107_2 (Komorniki) obręb ewid.: 0003 Komorniki
INWESTOR	Gmina Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
GENERALNY PROJEKTANT	ARCHIZON pracownia projektowa ul. Naramowicka 47/45, 61-622 Poznań

Poznań, dnia 17.10.2022 roku

Spis treści

Strona tytułowa załączników.....	1
Spis treści.....	2
INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	3
Decyzja lokalizacyjna zjazdu – pismo WID. 7226.2.5.2022 z dnia 20.10.2022r	7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO	BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO - SKATEPARKU
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	V
ADRES INWESTYCJI	62-052 KOMORNIKI, ul. Mieszka i Dobrawy część działek nr ewid. 1022/6 i 1022/3 jedn. ewid.: 302107_2 (Komorniki) obręb ewid.: 0003 Komorniki
IDENTYFIKATOR DZIAŁEK	302107_2.0003.1022/6 302107_2.0003.1022/3
INWESTOR	Gmina Komorniki ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
GENERALNY PROJEKTANT	ARCHIZON pracownia projektowa ul. Naramowicka 47/45, 61-622 Poznań

BRANŻA	PROJEKTANT; NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	PODPISY
GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr. inż. arch. Roma Barczak-Suszczewicz 19/WPOKK/2013 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	

Poznań, dnia 17.10.2022 roku

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2003r nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych prac:

Procesy budowlane związane z w/w zamierzeniem budowlanym wymagają wykonania następujących robót budowlanych:

- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne;
- roboty betoniarskie i murarskie;
- roboty brukarskie;
- roboty montażowe;
- prace porządkowe;
- inne roboty wykończeniowe.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działkach inwestycyjnych zlokalizowana jest droga gminna wraz z chodnikiem oraz zielenią, plaża miejska, linia wysokiego napięcia.

Na obszarze bezpośredniego zainwestowania nie znajdują się żadne obiekty budowlane, w części północnej przy granicy zlokalizowany jest ziemny kabel teletechniczny.

3. Elementy zagospodarowania działki terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Inwestycja prowadzona będzie w sąsiedztwie linii wysokiego napięcia lecz poza pasem technologicznym.

W fazie realizacji prac należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia związanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy (budowie nowych obiektów).

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m należy zabezpieczyć balustradą. Nachylenie dróg dla taczek nie może być większe niż 10%. Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach o nachyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą. Pochylenie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinno mieć spadku większego niż 10%.

Składowanie materiałów powinno się odbywać tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunieniem lub rozsunięciem się stosów materiałów. Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych.

Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące minimalne odległości:

- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowań;
- 5 m - od stałego stanowiska pracy;
- 2 m od wykopu i jednocześnie 0,6 m - od krawędzi klina odłamu wykopu;

Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać po budowie w opakowaniach producenta. Materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie przekraczającej 2 m. Prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcją producenta. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną kierowcy jest zabronione.

Długość linii zasilającej w energię elektryczną wykonana z przewodów ruchomych nie powinna być większa niż 50 m dla poszczególnych odbiorników. Ewentualna wysokość zawieszenia przewodów powinna być taka, by nie utrudniała prowadzenia robót budowlanych, transportu i ruchu.

Eksplloatowane urządzenia i instalację na terenie budowy należy poddawać okresowym oględzinom, przeglądom, pomiarom i próbom w terminach określonych przez pracowników dozoru w instrukcji eksploatacji.

Zaleca się wykonywanie oględzin co najmniej raz w tygodniu, przegląd co najmniej raz na sześć miesięcy oraz po każdym usunięciu uszkodzeń, po przeniesieniu na inne miejsce i przed włączeniem do ruchu rozdzielniczy nowo instalowanej.

Zabrania się urządzania stanowisk pracy i składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego) powinny być zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób i rozmieszczone na terenie budowy tak, aby odległość od najdalszego urządzenia zasilającego nie przekraczała 50 m. Podłączeniem i konserwacją urządzeń elektrycznych mogą się zajmować wyłącznie osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E” - eksploatacja z podaniem wysokości napięcia do 1 kV. Kontrolę urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrolę stanu i oporności izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i oporności oraz ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych
- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc;
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, z określeniem skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czasu ich wystąpienia

- ryzyko przysypania ziemią – w trakcie prac ziemnych (zagrożenie małe);
- ryzyko uszkodzenia ciała związane z montażem zbrojenia w deskowaniu – występujące podczas wykonywania robót zbrojarskich i podczas fundamentowania (zagrożenie małe);
- ryzyko skaleczenia, otarcia, zranienia – przez cały czas trwania budowy (zagrożenie średnie);
- ryzyko upadku, złamania kończyn, zwichnięcia itp. – podczas montażu urządzeń (zagrożenie średnie);
- ryzyko porażenia prądem – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych (zagrożenie duże);
- ryzyko uszkodzenia oczu, twarzy, dłoni – podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych, zbrojarskich i rozbiórkowych (zagrożenie średnie);
- ryzyko przygniecenia elementem, niekontrolowanego przemieszczenia elementu, upadku itp. - w trakcie montażu urządzeń (małe ryzyko);
- ryzyko zapalenia – podczas cięcia metalu, elementów kamiennych, prac rozbiórkowych i porządkowych, montażu izolacji termicznej (zagrożenie średnie);
- ryzyko przebiccia i przecięcia skóry, upadku z wysokości, uszkodzenia kończyn - w trakcie obróbki blacharskiej i ciesielskiej (zagrożenie średnie);
- dodatkowe zagrożenia wynikające z utrudnień atmosferycznych tj. opady deszczu, śniegu, silny wiatr, mróz, nadmierne nasłonecznienie i wys. temperatura powietrza, podtopienia itp. (zagrożenie średnie).
- **dodatkowe zagrożenia wynikające z utrudnień związanych z warunkami gruntowymi tj. ryzyko nierównomiernego osiadania gruntu podczas prac ciężkiego sprzętu z uwagi na występowanie w podłożu warstw torfu itp. (zagrożenie bardzo duże).**

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy winni mieć udzielony instruktaż, co do sposobu prowadzenia prac z uwzględnieniem przewidywanych zagrożeń, ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń (kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna). Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie

niebezpiecznych instruktaż winien być przeprowadzony niezależnie i dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat szczególnych zagrożeń i sposobu ich uniknięcia. Instruktażu winien udzielić kierownik robót lub mistrz budowlany (brygadzysta).

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP.;

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawować winien kierownik budowy.

W przypadku wystąpienia zagrożenia natychmiast należy podjąć wszystkie kroki (siły i środki) w celu jego usunięcia. Pracownik znajdujący się w strefie zagrożenia niezwłocznie winien ją opuścić. Do czasu usunięcia niebezpieczeństwa należy strefę zagrożenia wydzielić i nie pozwolić na wstęp osób na jej teren. Zagrożenie winna usunąć tylko osoba do tego uprawniona i posiadająca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiadać stosowne zezwolenie (uprawnienia).

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą ochronną wg obowiązujących tabel i norm. Pracownicy w/w sprzęt winni stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych winno się odbywać tylko przy nadzorze majstra budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczególnych wymagań bezpieczeństwa. Prace te winni wykonywać tylko pracownicy mający do ich wykonania stosowne przygotowanie poświadczane odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, świadectwami, itp).

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Podczas wykonywania prac na terenie budowy należy zabezpieczyć transport na wypadek konieczności ratowania zdrowia i życia. Na budowie winien się znajdować sprzęt łącznościowy (np. telefon komórkowy).

Na terenie budowy winien znajdować się sprzęt p.poż. (gaśnice, koce, wiadra oraz beczki z wodą lub punkt czerpalny wody).

Na wypadek skaleczeń lub drobnych urazów także na terenie budowy winien znajdować się punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposażony w stosowny sprzęt i materiały.

Opracowała:

mgr inż. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ
upr nr 19/WPOKK/2013

w specjalności architektonicznej do proj. bez ograniczeń

Decyzja lokalizacyjna zjazdu – pismo WID. 7226.2.5.2022 z dnia 20.10.2022r



Komorniki, 2022-10-20

WID.7226.2.5.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2022.0.1693 z późn. zm.), §54 i 55 Przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych (Dz. U. z 2022.1518 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022.0.2000 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.10.2022 r., złożonego przez:

Urząd Gminy Komorniki
Wydział Inwestycji
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej o numerze **326055P – ul. Mieszka I i Dobrawy w Komornikach**, do nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym **1022/6 w Komornikach**.

zezwałam

na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu zwykłego z drogi gminnej – **ul. Mieszka I i Dobrawy w Komornikach** do nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym **1022/6**, jak zaznaczono na mapie (zał. nr 1 do decyzji), pod następującymi warunkami:

1. Zjazd należy zaprojektować jako zjazd zwykły przeznaczony do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.
2. Zjazd powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym we wniosku o szerokości 2,5 metra oraz wykonany pod kątem prostym na połączeniu z drogą pieszo-rowerową.
3. W obrębie zjazdu należy zapewnić naturalny spływ wód powierzchniowych.
4. Styk z istniejącą nawierzchnią wykonać bez uskoku (wyprofilować), dopuszcza się różnicę wysokości - wyniesienie zjazdu 2-4cm w stosunku do istniejącej nawierzchni dróg.
5. Prace prowadzić tak, aby nie zmniejszyć stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, nie naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi oraz nie wpływać negatywnie na stan techniczny drogi i warunki jej użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Lokalizację projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić z ich właścicielami, ewentualne koszty usunięcia kolizji pokrywa Wnioskodawca.
7. W przypadku wystąpienia kolizji z zielenią lub urządzeniami zlokalizowanymi w projektowanym wjeździe, ich usunięcie lub przestawienie należy przeprowadzić na własny koszt, po uprzednim uzgodnieniu z właściwym zarządcą lub właścicielem zieleni lub urządzenia.

8. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszym zezwoleniu nie jest równoznaczna z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie zieleni lub przestawienie urządzenia.
9. Utrzymanie zjazdu należeć będzie do właścicieli gruntu przyległego do drogi – użytkownika zjazdów - art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
10. Zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie został wybudowany.
11. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do Urzędu Gminy Komorniki z wnioskiem o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego zgodnie z art. 40 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Odstąpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 §4 kpa.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
 - 1) przed rozpoczęciem robót budowlanych:
 - a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 - b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym,
 - 2) uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest wymagany.
3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
4. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.).

Otrzymują:

- Adresat
- Urząd Gminy Komorniki, WID
Sprawę prowadzi:
Michał Wąz
Inspektor ds. utrzymania dróg
tel. 61 8 100 636

Z up. Wójta
(mgr Arkadiusz Klemczak)
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Infrastruktury Drogowej