



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla projektu wykonawczego pn.: "BO-L1/07/IX - Ogród zmysłów pełen kolorów. Dźwięków, zapachów i kształtów czyli Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 45, w ramach zadania: "Opracowanie kompleksowej wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw w MP nr 45".

Działka nr 13/36, obręb Śródmieście-Załęże, 246901_1.0001.

1. Część ogólna

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Miejskie Przedszkole nr 45, ul. Sokolska 25, 40-086 Katowice.

1.2. Inwestor.

Miejskie Przedszkole nr 45, ul. Sokolska 25, 40-086 Katowice.

1.3. Projektant.

mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz z firmy Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX Jacek Mazurkiewicz, ul. Stawowa 3/7, 40-095 Katowice.

2. Część opisowa informacji.

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Remont ogrodu polegający na stworzeniu stref zabawowych i edukacyjnych dla przedszkolaków m.in.:

- Ścieżka sensoryczna składająca się z różnych wykończeń nawierzchni takich jak m.in. żwirek, piasek czy kora ogrodowa itp.,
 - Pokoje działań sensorycznych - budowa przestrzeni ze ścianek drewnianych ażurowych, z ławką i stołem,
 - Urządzeń takich jak betonowe stoły do gry w chińczyka i szachy z drewnianymi siedziskami, panel muzyczny, kołyska Newtona, ksylofon, rury deszczowe itp.,
 - Zadaszenie z żagli dla istniejącej piaskownicy,
 - Tor wodny składający się z pompy ręcznej, rynien i misy wraz z zbiornikiem na wodę,
 - Kuchni błotnej,
- oraz z projektowaną zielenią niską - rabatami kwiatowymi.

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Istniejący budynek przedszkola zbudowany w technologii szkieletowej z podcieniami, istniejące urządzenia zabawowe - duże zestawy oraz piaskownica.

2.3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejąca zieleń wysoka - spadające gałęzie.

2.4. Przewidywane zagrożenia mogące występować podczas robót budowlanych:

Roboty związane z montażem nowych urządzeń i elementów zabawowych z użyciem narzędzi elektrotechnicznych. Wykopki pod sadzenie roślinności.

2.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

- Teren powinien być ogrodzony taśmą ostrzegawczą w celu poinformowania i uniemożliwienia wejścia osób niepowołanych na teren budowy;
- Sporządzenie przed przystąpieniem do robót opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienie z nią pracowników;
- Roboty, gdzie występuje zagrożenie muszą być poprzedzone codziennym instruktażem przez kierownika robót lub mistrzów;
- Po zakończeniu dnia pracy należy wykonać przegląd stanowisk roboczych, przy których występuje zagrożenie dla B.i O.Z. Obowiązek ten występuje też po przerwach w robotach także związanych z warunkami klimatycznymi.

2.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Podstawowe środki techniczne w warunkach występowania zagrożenia to:

- bariery ochronne, tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych;
- tablice informacyjne zakazu i nakazu określonych zachowań;
- instrukcja odnośnie zachowań w przypadku występowania awarii przy udzieleniu pierwszej pomocy dla ludzi;
- instrukcja odnośnie określonych zachowań w przypadkach szczególnych powinna mieć formę tablic umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatni pracowniczej;
- pomieszczenia zaplecza budowy powinny być wyposażone w środki pomocy doraźnej,

apteczki, myjki do oczu itp.;

- pracownicy budowy powinni być wyposażeni w elementy ochrony osobistej;

- kaski ochronne

- ochraniacze słuchu i oczu (w zależności od wykonywanej pracy);

- pasy i szelki ochronne w zależności od potrzeb;

- rękawice ochronne

- sprzęt i urządzenia pomocnicze: drabiny, narzędzie w tym elektronarzędzia powinny posiadać certyfikaty i znak bezpieczeństwa B.

3. Uwagi końcowe.

Realizacja tematu "BO-L1/07/IX - Ogród zmysłów pełen kolorów. Dźwięków, zapachów i kształtów czyli Ogród Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu nr 45, w ramach zadania: "Opracowanie kompleksowej wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw w MP nr 45" przebiegać będzie w warunkach nie przekraczających typowych zagrożeń budowlanych.

Prace budowlane winny być organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Opracował:

mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz