



U/11/2021

## PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

Uczestnicy:

Wykonawcy - osoby reprezentujące Wykonawców złożyły oświadczenia potwierdzające ich uczestnictwo w wizji lokalnej.

Przedstawiciele Zamawiającego: Paweł Siedlaczek, Ewa Wabik, Jennifer Szmolke

W dniu 10.04.2021 r. o godz. 10:00, przy/na portierni budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu (wysoki budynek), ul. Katowicka 68, Opole zebrali się Wykonawcy zainteresowani wykonaniem przedmiotu zamówienia dotyczącego **Integracji infrastruktury sieci komputerowej etap 2 – modernizacja okablowania strukturalnego wewnątrz budynków PMWSZ**, celem przeprowadzenia wizji lokalnej, zwanej także w dalszej części niniejszego protokołu „spotkaniem”.

W pierwszej części spotkania przedstawiciel Zamawiającego poinformował o zakresie przedmiotu zamówienia – przedmiotu wizji lokalnej (wykonanie punktów dystrybucyjnych; wykonanie okablowania poziomego – odprowadzenie skrętek do punktów abonenckich; wykonanie okablowania pionowego), o specyfikuje budynku, którego mają m.in. dotyczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia (powtarzalność pięter), a następnie wszyscy uczestnicy spotkania udali się m.in. na II piętro budynku, które stanowiło tzw. piętro pokazowe.

W czasie spotkania dokonano oględzin wraz z omówieniem zakresu przedmiotu zamówienia:

- miejsca, w którym ma zostać wykonany punkt dystrybucyjny (II piętro);

*tutaj pytanie: czy tu są strefy ogniowe; odpowiedź: Tak. W budynkach Wydziału Nauk o Zdrowiu są strefy pożarowe określone drzwiami przeciwpożarowymi. Wykonywanie przewiertów przez owe ściany będzie wymagało wypełnienia odpowiednią masą.*

- serwerowni (II piętro), do której wchodzić mają linie światłowodowe (zakończenie światłowodów w szafie na panelu), a także linie zasilające punktów dystrybucyjnych wysokiego budynku (w tym montaż rozdzielni modułowej na ścianie; na każdą szafę oddzielny moduł w rozdzielnicy modułowej); z serwerowni główne „zasilanie” ma zostać doprowadzone do schodów

- korytarza (wszystkie piętra), po którym poprowadzone mają zostać w korytach instalacje (bez kucia ścian)

*tutaj pytania:*

- a) czy jest możliwy demontaż i wymiana na większe koryt z już istniejącymi instalacjami?  
odpowiedź: W związku z możliwymi kolizjami nowych kanałów instalacyjnych z już istniejącymi. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie kanałów instalacyjnych o przekroju innym niż wymagany w opisie przedmiotu zamówienia, ale dobranym do ilości kabli na głównych trasach kablowych, przy zachowaniu szerokości minimalnej 60 mm oraz zapasu miejsca wynoszącego 30% układanych kabli.*
- b) w połowie korytarza (IV piętro) istnieją szafki – czy są one związane z siecią?  
odpowiedź: jest to stara instalacja, nie dotyczy przedmiotowego zamówienia. W przypadku ewentualnych problemów z kablami dotyczącymi tej instalacji Wykonawcy nie muszą tego okablowania uwzględniać, dopuszcza się ewentualne usunięcie/odcięcie.*
- c) jakie są szczegółowe wymogi dot. szaf?  
odpowiedź: jedyny szczególny wymóg dotyczy wysokości tych szaf. W pozostałym zakresie Zamawiający zaakceptuje propozycję Wykonawcy*
- d) ponadto poinformowano, że: przyjęto w pomiarach maksymalne długości okablowania dla danego pomieszczenia, przy czym instalacja gniazd abonenckich może mieć w niektórych przypadkach miejsce na długości np. ¼ ściany*

— części pomieszczeń, do których poprowadzone mają zostać instalacje i zainstalowane gniazda abonenckie

tutaj pytania:

- a) jakie są godziny pracy w budynku – w jakich godzinach będzie można wykonać usługę?  
odpowiedź: Zgodnie ze wskazaniem w opisie przedmiotu zamówienia: 7.30-17.30. Zamawiający dopuszcza możliwość uelastycznienia wskazanych godzin, z zastrzeżeniem że musi to zostać wcześniej ustalone i zatwierdzone przez Zamawiającego.
- b) czy będzie możliwe prowadzenie prac, m.in. wiercenia, w czasie godzin pracy pracowników biurowych?  
odpowiedź: tak, pracownicy zostaną poinformowani o wykonywanych pracach.
- c) w jakich miejscach mają zostać wykonane przebicia między piętrami? odpowiedź: w miejscach (pionach), w których mają być wykonane szafy – nie ma tam żadnych kabli, są puste ściany.
- d) czy gniazda abonenckie mają być natynkowe? odpowiedź: tak.
- e) jaki kolor koryt? odpowiedź: biały.

— pomieszczeń przy centrum symulacji medycznej

— sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przylegającymi

— biblioteki (szafa/punkt dystrybucyjny)

— gabinetów przy bibliotece

— pomieszczenia (magazyn) pod punkt dystrybucyjny mieszczącego się przy auli wraz z aulą (w której mają zostać wprowadzone, w okolicach biurka, gniazda abonenckie, a także punkt sieci bezprzewodowej)

— auli wolnostojącej

tutaj pytania:

- a) czy należy sztywno trzymać się przekrojów kanałów?  
odpowiedź: W związku z możliwymi kolizjami nowych kanałów instalacyjnych z już istniejącymi. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie kanałów instalacyjnych o przekroju innym niż wymagany w opisie przedmiotu zamówienia, ale dobranym do ilości kabli na głównych trasach kablowych, przy zachowaniu szerokości minimalnej 60 mm oraz zapasu miejsca wynoszącego 30% układanych kabli.
- b) czy zapis dotyczący gwarancji dotyczy całości wykonanej instalacji (gwarancja na montaż, gwarancja na okablowanie)?  
odpowiedź: tak
- c) czy są jakieś preferencje dotyczące okablowania?  
odpowiedź: wymagana jest jednolitość okablowania.

**Z-CA DYREKTORA**  
**Biura Zamówień Publicznych**

*mgr Ewa Wabik*