

Postępowanie: „Modernizacja kompleksu sportowo – turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie”.

Ad. 1. Proszę wyjaśnienie zapisów w projekcie technicznym i SIWZ:

Zapisy projektu technicznego:

Uwagi końcowe – instalacja centralnego ogrzewania

1. Przed przystąpieniem do robot montażowych instalacji grzewczych wykonać projekt wykonawczy z uwzględnieniem armatury odcinającej i zabezpieczającej.
2. Przed wykonaniem instalacji grzewczej i technologii kotłowni wykonać projekt wykonawczy.

Uwagi końcowe – wentylacja mechaniczna

Przed przystąpieniem do robót montażowych instalacji wentylacyjnej wykonać projekt wykonawczy z uwzględnieniem armatury regulacyjnej, odcinającej oraz zabezpieczenia p.poż.

Zapis w SIWZ:

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty wykonawcze, techniczne, przedmiary robót, dokumentacja zgłoszenia robót budowlanych) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej – STWiORB), które stanowią załącznik nr 5 do niniejszej SWZ (Dokumentacja techniczna).

Odp. Rysunki branży sanitarnej są rysunkami budowlano-wykonawczymi i zawierają schematy zawierające informację jak np. materiał rur/przewodów, średnic oraz wielkości urządzeń. W części opisowej wspomniano o projekcie wykonawczym, ale na zasadzie że wykonawca może ewentualnie uwzględnić we własnym zakresie dodatkowe szkice wykonawcze po wybraniu dostawcy urządzeń i w uzgodnieniu z dostawcą bo dodatkowych rysunków wykonawczych nie ma w Naszej dokumentacji.

Ad.2. Proszę o wyjaśnienie pozycji 39 przedmiaru robót instalacyjnych – dodatkowe materiały – nieprzewidziane (instalacja ogrzewania/chłodzenia)

Odp. Pozycja 39 obejmuje dodatkowe nieprzewidziane materiały instalacji ogrzewania, gdyż takie zawsze się pojawiają przy takiej instalacji - najbezpieczniej przyjąć 7 % wartości całej instalacji?

Ad.3. Czy zamawiający przewiduje chłodzenie pomieszczeń?

Odp. Zamawiający nie przewiduje chłodzenia pomieszczeń klimatyzacją.

Ad.4. Proszę o uszczegółowienie pozycji przedmiarowych dot. instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej?

Odp. Pozycje dot. wentylacji mechanicznej są szczegółowo opisane w kosztorysie.

Uszczegółowienie materiałów instalacji ogrzewania są wymienione w części opisowej projektu i obejmują :

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
---------	----------	-------	-----------

	Rura wielowarstwowa	16 x 2,0	1148	m
	Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w zwojach	32 x 3,0	5	m
	Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w sztangach	40 x 4,0	7	m
	Kolano zaprasowywane 90°	40 - 40	4	szt.
	Trójkąt zaprasowywany, redukcyjny	40 - 32 - 40	2	szt.
	Złączka zaprasowywana, redukcyjna	40 - 32	2	szt.
	Złączka zaprasowywana-wkrętna GZ	32 - 1"z	4	szt.
	Półśrubunek zaciskowy 16x3/4"		36	szt.
	Laminat metalizowany z rastrem	0,25 mm	133	m ²
	Rozdzielacz L premium	9	2	szt.
	Listwa montażowa 16-20		126	m
	Profil dylatacyjny z pianką		58	m
	Taśma brzegowa		110	m
	Szafka podtynkowa	TRSP 3	2	szt.
	Moduł rozszerzenia skrzynki podłączeniowej		1	szt.
	Siłowniki	Siłownik term. 230 V gwint M30x1,5	18	szt.
	Skrzynka połączeniowa bezprzewodowa		2	szt.
	Układy sterujące przewodowe zasilane bateryjnie	Termostat	8	szt.