



Urząd Miasta Tarnobrzega

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32

tel. 15 822 65 70, fax 15 822 52 81

www.tarnobrzeg.pl

um@um.tarnobrzeg.pl

Znak: TID-III.7021.1.23.2022

Tarnobrzeg, dnia 15.06.2022 r.

POŚWIADCZENIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Miasto Tarnobrzeg reprezentowane przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg na wniosek firmy **Aarsleff Sp. z o.o., Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa**, wydaje poświadczenie wykonania robót budowlanych na zadaniu pn. **„Zabezpieczenie skarpy osuwiska wraz z przebudową drogi gminnej ul. Skrajnej w Tarnobrzegu w km 0+000 – 0+205 wraz z remontem drogi powiatowej ul. Nadole w miejscach włączenia do ul. Skrajnej w km 0+142 – 0+239,10 oraz 0+318 – 0+366,65”**.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr **BZP-I.272.29.2021** z dnia **17.09.2021 r.** i aneksami: **nr 1** z dnia **30.11.2021 r.**, **nr 2** z dnia **05.01.2022 r.**, **nr 3** z dnia **24.03.2022 r.**, **nr 4** z dnia **28.04.2022 r.**

Termin realizacji: **od 20.09.2021 r. do 13.05.2022 r.**

Wartość wykonanych robót: **3 922 534,42 zł brutto**

Zakres wykonanych robót obejmował:

1. Przebudowę drogi gminnej na odcinku długości 199,56 m, wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej o pow. 1 115,00 m², kanalizacji deszczowej na całym odcinku przebudowy, barier energochłonnych oraz niwelacją terenu przyległego.
2. Remont drogi powiatowej na odcinku długości 224,65 m, wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, korekty niwelety istniejącej oraz chodnika dla pieszych.
3. Wykonanie żelbetowych murów oporowych o długości łącznej 194,00 m i kubaturze 262 m³, posadowionych na palach żelbetowych w ilości 105 szt. i długości 6 m, wraz ze wzmocnieniem

w postaci kotew gruntowych w ilości 80 szt. i długości 18 m, zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych oraz montażem barier energochłonnych na murach.

4. Przebudowę napowietrznej sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. na długości 257 mb wraz z montażem 5 szt. słupów.

5. Przebudowę linii kablowej 15kV na odcinku łącznym 203 mb, wraz z wykonaniem 100 mb przebudowy w technologii przewiertu sterowanego.

6. Przebudowę i zabezpieczenie linii niskiego napięcia wraz z montażem 1 szt. słupa.

7. Przebudowę gazociągu średniego ciśnienia z rur stalowych na rury polietylenowe dn 63 mm SDR11 PE100RC na długości 60mb wraz z przyłączami oraz przejściami pod drogą powiatową i gminną.

8. Wykonanie muru oporowego z koszy gabionowych o długości 20 mb i kubaturze 60 m³, wraz z wykonaniem konstrukcji i nawierzchni jak dla drogi gminnej,

Zrealizowane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Możemy polecić firmę Aarsleff Sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę, dysponującego wysokiej jakości sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą techniczną.

Z poważaniem

NACZELNIK
Wydziału Techniczny-Inwestycyjnego
i Drogownictwa
Barbara Trzeciak