

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Przedmiotem zamówienia jest : „Utworzenie tymczasowego punktu szczepień populacyjnych Covid – 19, dla Szpitala miejskiego nr.4 Sp. Z o.o., na terenie Krytego Lodowiska „Tafla” OSIR Politechnika Śląska, przy ul. Akademickiej 29 w Gliwicach”

W ramach realizacji ww. zamówienia Wykonawca zrealizuje następujące działania:

1. Przygotowanie 10 boksów (opcja 20 boksów) jako punktów szczepień w technologii systemowej dedykowanej dla tymczasowych stoisk targowo – ekspozycyjnych np.: system zabudowy oktagonalny (tzw. oktanorma) lub równoważny składający się z aluminiowych profili wypełnionych białymi wkładami hdf grubości 3 mm oklejony folią PCV, atestowanymi. System umożliwia budowanie zróżnicowanych brył przy wykorzystaniu innych standardowych elementów systemowych. Konstrukcja powinna umożliwiać modułową zabudowę przestrzeni, którą można modyfikować i ulepszać o dodatkowe wyposażenie lub meble.
2. Pokrycie płyty betonowej lodowiska $\sim 1\,800\text{ m}^2$ wykładziną z tworzywa sztucznego, mocowanej za pomocą pasów taśmy dwustronnej. Pasy wykładziny sklejone na połączeniach oraz na krawędziach, taśmą zbrojoną, samoprzylepną.

w następującym zakresie:

1. Ułożenie warstwy wykładziny PVC o gr. min. 0,7 mm, jako warstwy zabezpieczającej płytę lodowiska przed zniszczeniem przez ruch pieszcy pacjentów.(kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
2. Budowa i organizacja boksów systemowych na powierzchni wskazanej i udostępnionej przez Zamawiającego.
3. Wykonanie zabudowy oraz wygradzeń komunikacyjnych, w ramach dostępnej powierzchni, zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Jeśli nie jest to określone inaczej, sposób akceptacji przez Zamawiającego poszczególnych elementów zamówienia będzie przebiegał następująco:

- 1) Wykonawca przedstawia materiał Zamawiającemu do akceptacji;
- 2) Zamawiający przyjmuje przedstawiony materiał albo zgłasza uwagi niezwłocznie po jego otrzymaniu;
- 3) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do materiału, Wykonawca niezwłocznie uwzględnia uwagi Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
- 4) do momentu ostatecznej akceptacji materiału Zamawiający ma prawo zgłaszania Wykonawcy uwag i zastrzeżeń;
- 5) brak akceptacji przez Zamawiającego jakiegokolwiek materiału będzie stanowić podstawę do nieodebrania przez Zamawiającego części zamówienia, której dotyczy.

Szczegółowy opis zadań Wykonawcy

Wszelkie zadania Wykonawcy opisane poniżej będą realizowane w ramach przygotowywania tymczasowego punktu szczepień populacyjnych Covid – 2, objętych niniejszym zamówieniem.

1.Zaprojektowanie, z wykorzystaniem dostarczonej przez Zamawiającego koncepcji przestrzennej, systemowej zabudowy 20 boksów systemowych o wymiarach 3 x 4 m, wyposażonych w dwoje drzwi o szer. min. 90 cm.

a) Poglądowa koncepcja wizualizacji układu boksów na tafli lodowiska stanowi Załącznik nr 1 do SOPZ.

2.Wykonanie zabudowy oraz zapewnienie wyposażenia boksów.

Wykonanie zabudowy i zapewnienie wyposażenia boksów obejmie następujący zakres czynności:

- Wykonanie wszystkich elementów boksów zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem, z materiałów wykonawcy, zgodnie z


zasadami obowiązującymi w miejscu odbywania szczepień oraz warunkami zabudowy, określonymi przez Właściciela obiektu.

- Transport, w tym załadunek i rozładunek elementów zabudowy, wyposażenia i aranżacji boksów.
- Wykonanie „pod klucz” zabudowy boksów zgodnie z projektem, z zastosowaniem się do zasad zabudowy wymaganych przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo dokonywać zmian w zakresie wykonania zabudowy boksów pod warunkiem nienaruszenia zasad przyjętej wizualizacji i zawsze po uzgodnieniu i otrzymaniu akceptacji Zamawiającego.
- Wyposażenie boksów w niezbędny sprzęt i elementy wyposażenia wymienione w SOPZ, projektach boksów oraz w Załączniku nr 2 do SOPZ.

Załącznik 1 do SOPZ

POGLĄDOWA KONCEPCJA WIZUALIZACJI STOISKA PROMOCYJNEGO (DLA 20 BOKSÓW)

Szkic poglądowy



Załącznik 2 do SOPZ

OPIS BOKSU i WYPOSAŻENIA

Boks systemowy o wymiarach 3 x 4 m.

system zabudowy np.: oktagonalny (tzw. oktanorma) lub równoważny składający się z aluminiowych profili wypełnionych białymi wkładami hdf grubości 3 mm oklejony folią PCV, atestowanymi.

Boksy ustawione w dwóch rzędach po 10 szt na płycie lodowiska.

Boksy połączone krótszymi bokami (wspólna ścianka)z otworem przejściowym dla personelu, wyposażonym w zasłonki medyczne, bawełniano – poliestrowe.

Drzwi systemowe o szer. min. 90 cm, po dwóch stronach boksu (na dłuższych ścianach)

Każdy boks wyposażony w ladę systemową 100x100x50 cm, 3 krzesła o powierzchni zmywalnej, odpornej na środki dezynfekcyjne, stolik o wym.min. 60x60 cm, o powierzchni zmywalnej i dezynfekowalnej oraz nagrzewnicę elektryczną z wentylatorem.