

Garaż magazynowy sprzętu wodnego Ośrodka Sportu w m. Łojewo
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m ²		
d.1	0121-01	48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0205-04 0214-04	8*6*0,4 19,2	m ³	19,200	
				RAZEM	19,200
3	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-07	8*6*0,2 9,6	m ³	9,600	
				RAZEM	9,600
4	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	8*6*0,1 4,8	m ³	4,800	
				RAZEM	4,800
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - dwukrotna izolacja z folii	m ²		
d.1	0607-01	Krotność = 2 48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
6	KNR 2-22	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1003-01	48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
7	KNR 2-22	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1003-02	48	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
2		Roboty montażowe			
8	kalk. własna	Dostawa i montaż garażu magazynowego jednosłupowego dla sprzętu wodnego przy Ośrodku Sportu w m. Łojewo. Konstrukcja garażu wykonana z profilu zamkniętego. Ściany warstwowe wypełnione rdzeniem z izolacji termicznej o gr. 100 mm. Dach - płyta warstwowa wypełniona rdzeniem izolacji termicznej gr. 10 cm Od wewnątrz ściany - okładzina z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Strona zewnętrzna tynk nakładany metodą natryskową akrylową. Garaż wyposażony w bramę segmentową, Powierzchnia zabudowy do 35 m ² (7x5)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000